



**Отчет за 2015 год**  
**Инвестиционная программа на 2015 год**

**Государственное Унитарное Предприятие коммунальных  
электрических сетей Оренбургской области**  
**"Оренбургкоммунэлектросеть"**

**Оренбург 2016**

Утверждаю:

Генеральный директор ГУП  
«ОКЭС»



Ю.В.Астафьев

2016г.

М.П.

Отчет об исполнении финансового плана  
на 2015г.  
(заполняется по финансированию)

млн. рублей

| № п/п       | Показатели                                                 | 2015           |                |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|             |                                                            | план           | факт           |
| 1           | 2                                                          | 2              | 4              |
| <b>I</b>    | <b>Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего</b> | <b>2650,94</b> | <b>3178,39</b> |
|             | в том числе:                                               |                |                |
| 1.1         | Выручка от услуг по передаче электроэнергии                | 2335,48        | 2415,99        |
| 1.2         | Выручка от тех.присоединения до 15 кВ                      | 1,08           | 2,25           |
| 1.3         | Выручка от тех.присоединения свыше 15 кВ                   | 32,64          | 57,52          |
| 1.4         | Выручка от аренды имущества                                | 246,94         | 245,01         |
| 1.5         | Выручка от прочих услуг                                    | 34,80          | 457,62         |
| <b>II</b>   | <b>Расходы по текущей деятельности, всего</b>              | <b>2334,23</b> | <b>2810,47</b> |
| <b>1</b>    | <b>Материальные расходы, всего</b>                         | <b>438,04</b>  | <b>428,44</b>  |
|             | в том числе:                                               |                |                |
| 1.1         | Топливо                                                    | 38,61          | 35,01          |
| 1.2         | Сырье, материалы, запасные части, инструменты              | 89,16          | 134,64         |
| 1.3         | Покупная электроэнергия                                    | 310,27         | 258,79         |
| <b>2</b>    | <b>Расходы на оплату труда с учетом ЕСН</b>                | <b>783,80</b>  | <b>900,43</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Амортизационные отчисления</b>                          | <b>248,51</b>  | <b>309,20</b>  |
| <b>4</b>    | <b>Налоги и сборы, всего</b>                               | <b>466,59</b>  | <b>436,25</b>  |
| <b>5</b>    | <b>Прочие расходы, всего</b>                               | <b>397,29</b>  | <b>736,15</b>  |
|             | в том числе:                                               |                |                |
| 5.1         | Ремонт основных средств                                    | 32,14          | 29,73          |
| 5.3         | Платежи по аренде и лизингу                                | 2,13           | 2,26           |
| 5.4         | Инфраструктурные платежи рынка (услуги смежных сетей)      | 134,05         | 154,52         |
| <b>III</b>  | <b>Валовая прибыль (I р. - II р.)</b>                      | <b>316,71</b>  | <b>367,92</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)</b>        | <b>-50,09</b>  | <b>-17,61</b>  |
| <b>1</b>    | <b>Внерезультационные доходы, всего</b>                    | <b>10,26</b>   | <b>71,61</b>   |
|             | в том числе                                                |                |                |
| 1.1         | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |                |                |
| 1.2         | Проценты от размещения средств                             |                | 35,78          |
| <b>2</b>    | <b>Внерезультационные расходы, всего</b>                   | <b>60,35</b>   | <b>89,22</b>   |
|             | в том числе                                                |                |                |
| 2.1         | Проценты по обслуживанию кредитов                          |                |                |
| <b>V.</b>   | <b>Прибыль до налогообложения (III + IV)</b>               | <b>266,62</b>  | <b>350,31</b>  |
| <b>VI</b>   | <b>Налог на прибыль</b>                                    | <b>53,32</b>   | <b>64,80</b>   |
| <b>VII</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                      | <b>213,30</b>  | <b>273,51</b>  |
| <b>VIII</b> | <b>Направления использования чистой прибыли</b>            | <b>216,33</b>  | <b>236,65</b>  |
|             | в том числе:                                               |                |                |
| 1           | Фонд накопления                                            | 63,34          | 63,34          |
| 2           | Прочие инвестиции                                          | 145,96         | 159,79         |
| 3           | Выплата дивидендов                                         |                |                |
| 4           | Прочие расходы из прибыли                                  | 7,03           | 13,52          |
| <b>IX</b>   | <b>Изменение дебиторской задолженности</b>                 |                |                |
| 1           | Увеличение дебиторской задолженности                       | 21,84          | 12,10          |
| 2           | Сокращение дебиторской задолженности                       | 14,7           | 84,96          |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)                        | 7,14           | -72,86         |
| <b>X</b>    | <b>Изменение кредиторской задолженности</b>                |                |                |
| 1           | Увеличение кредиторской задолженности                      | 27,53          | 29,80          |
| 2           | Сокращение кредиторской задолженности                      | 12,52          | 4,50           |
|             | Сальдо (+ увеличение; - сокращение)                        | 15,01          | 25,30          |
| <b>XI</b>   | <b>Привлечение заемных средств</b>                         |                |                |

| № п/п | Показатели                                                                                                                    | 2015    |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|       |                                                                                                                               | план    | факт    |
| 1     | 2                                                                                                                             | 2       | 4       |
|       | в том числе на:                                                                                                               |         |         |
| 1     | Финансирование инвестиционной программы                                                                                       |         |         |
| 1.1   | в т.ч. в части ДПМ *                                                                                                          |         |         |
| 2     | Прочие цели (расшифровка)                                                                                                     |         |         |
| XII   | Погашение заемных средств                                                                                                     |         |         |
|       | в том числе по:                                                                                                               |         |         |
| 1     | Инвестиционной программе                                                                                                      |         |         |
| 1.1   | в т.ч. в части ДПМ *                                                                                                          |         |         |
| 2     | Прочие цели (расшифровка)                                                                                                     |         |         |
| XIII  | Возмещаемый НДС (поступления)                                                                                                 | 58,76   | 56,14   |
| XIV   | Купля/продажа активов                                                                                                         |         |         |
| 1     | Покупка активов (акций, долей и т.п.)                                                                                         |         |         |
| 2     | Продажа активов (акций, долей и т.п.)                                                                                         |         |         |
| XV    | Средства, полученные от доэмиссии акций                                                                                       |         |         |
| XVI   | Капитальные вложения                                                                                                          | 367,98  | 556,54  |
|       | в т.ч. в части ДПМ *                                                                                                          |         |         |
| XVI   | Всего поступления<br>(I п. + I п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2 п. XIV п. + XV п.)                     | 2762,19 | 3420,90 |
| XVII  | Всего расходы<br>(II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.) | 2754,72 | 3401,74 |
|       | Сальдо (+ профицит; - дефицит)<br>(XVI п. - XVII п.)                                                                          | 7,47    | 19,16   |
|       | Справочно:                                                                                                                    |         |         |
| 1     | ЕВГПДА                                                                                                                        | 515,13  | 659,51  |
| 2     | Долг на конец периода                                                                                                         |         |         |
| 3     | Прогноз тарифов                                                                                                               |         |         |

\* Заполняется ОГК ТТК

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"



Л.Р.Зинунова



Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

" февраль 2016 г.  
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" за 2015 год, млн. рублей с НДС

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                           | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |         | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |    |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                |                                        | план                                   | факт    |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %  | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                |                                        |                                        |         |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |    | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                          | 1,849                                  | 367,980                                | 367,988 | 367,988                                                                 | 362,639                                                                         | 0,000                                                               | 0,008          | 0  | -12,258                                                         | 8,890                                                              |                    |
| 1   | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                     | 1,251                                  | 254,301                                | 251,109 | 251,109                                                                 | 251,965                                                                         | 0,000                                                               | -3,193         | -1 | -9,628                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической<br>эффективности                                                                                                   | 1,251                                  | 254,301                                | 251,109 | 251,109                                                                 | 251,965                                                                         | 0,000                                                               | -3,193         | -1 | -9,628                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 1   | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                           | 0,855                                  | 117,316                                | 118,939 | 118,939                                                                 | 119,794                                                                         | 0,000                                                               | 1,623          | 1  | -3,583                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 2   | Головное предприятие                                                                                                                                           | 0,547                                  | 59,235                                 | 59,385  | 59,385                                                                  | 59,932                                                                          | 0,000                                                               | 0,150          | 0  | 0,067                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 3   | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                      | 0,000                                  | 2,018                                  | 2,018   | 2,018                                                                   | 2,018                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 4   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП№174 гр.№1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110)<br>ул. М. Горького; р.п. Александровка |                                        | 1,148                                  | 1,148   | 1,148                                                                   | 1,148                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 5   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП№172 гр.№1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер.<br>Парковый; р.п. Александровка        |                                        | 0,870                                  | 0,870   | 0,870                                                                   | 0,870                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 6   | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                | 0,018                                  | 8,631                                  | 9,021   | 9,021                                                                   | 9,039                                                                           | 0,000                                                               | 0,390          | 5  | 0,300                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 7   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терешенко (база<br>"МПИМК"); р.п. Акбулак                  |                                        | 0,552                                  | 0,553   | 0,553                                                                   | 0,553                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 8   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул.<br>Майской; р.п. Акбулак                   |                                        | 0,538                                  | 0,538   | 0,538                                                                   | 0,538                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                        | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        | Освоено (закрыты актами выполненными работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |      |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | план                                | факт   |                                                          |                                                              |                                                            | млн. рублей | %    | в том числе                                         |                                                        |                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |        |                                                          |                                                              |                                                            |             |      | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                                |
| 9  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.ц. Акбулак                                                  | 0,008                            | 3,053                               | 3,093  | 3,093                                                    | 3,101                                                        |                                                            | 0,040       | 1    | 0,040                                               |                                                        |                                                                |
| 10 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Боцарникова; р.ц. Акбулак                            | 0,010                            | 2,530                               | 2,528  | 2,528                                                    | 2,538                                                        |                                                            | -0,002      | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 11 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                                                     |                                  | 0,295                               | 0,555  | 0,555                                                    | 0,555                                                        |                                                            | 0,260       | 88   | 0,260                                               |                                                        |                                                                |
| 12 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                                                    |                                  | 0,295                               | 0,741  | 0,741                                                    | 0,741                                                        |                                                            | 0,446       | 151  |                                                     |                                                        | При разработке ПСД принято решение перевести нагрузку с ТП-27  |
| 13 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                                                    |                                  | 0,354                               | 0,000  | 0,000                                                    |                                                              |                                                            | -0,354      | -100 |                                                     |                                                        | При разработке ПСД принято решение перевести нагрузку на ТП-62 |
| 14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на всевозь построенную ТП-4 и ТП-35                                                                                                                                 |                                  | 1,014                               | 1,014  | 1,014                                                    | 1,014                                                        |                                                            | 0,000       | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 15 | р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                             | 0,014                            | 2,736                               | 2,736  | 2,736                                                    | 2,750                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0    | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                                |
| 16 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354; ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.ц. Беляевка                                                          | 0,014                            | 2,736                               | 2,736  | 2,736                                                    | 2,750                                                        |                                                            | 0,000       | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 17 | р.ц. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                   | 0,010                            | 10,794                              | 10,740 | 10,740                                                   | 10,750                                                       | 0,000                                                      | -0,053      | 0    | -0,054                                              | 0,000                                                  |                                                                |
| 18 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина; с Краснохолм, р.ц. Илек                                                                                                    | 0,010                            | 1,491                               | 1,491  | 1,491                                                    | 1,501                                                        |                                                            | 0,000       | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 19 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердловская, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.ц. Илек      |                                  | 5,154                               | 5,155  | 5,155                                                    | 5,155                                                        |                                                            | 0,000       | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 20 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.ц. Илек                                                                    |                                  | 1,048                               | 1,048  | 1,048                                                    | 1,048                                                        |                                                            | 0,000       | 0    |                                                     |                                                        |                                                                |
| 21 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц. Илек |                                  | 3,100                               | 3,046  | 3,046                                                    | 3,046                                                        |                                                            | -0,054      | -2   | -0,054                                              |                                                        |                                                                |
| 22 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                             | 0,005                            | 2,329                               | 2,195  | 2,195                                                    | 2,200                                                        | 0,000                                                      | -0,133      | -6   | -0,133                                              | 0,000                                                  |                                                                |
| 23 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык                                                                                                               | 0,005                            | 1,291                               | 1,280  | 1,280                                                    | 1,285                                                        |                                                            | -0,011      | -1   | -0,011                                              |                                                        |                                                                |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык                                                                                                                                                             |                                  | 0,070                               | 0,067  | 0,067                                                    | 0,067                                                        |                                                            | -0,003      | -5   | -0,003                                              |                                                        |                                                                |
| 25 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                              |                                  | 0,877                               | 0,758  | 0,758                                                    | 0,758                                                        |                                                            | -0,119      | -14  | -0,119                                              |                                                        |                                                                |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |    |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %  | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |    | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская, г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,091                                  | 0,091 | 0,091                                                                   | 0,091                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 27 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,008                                  | 3,337                                  | 3,356 | 3,356                                                                   | 3,364                                                                           | 0,000                                                               | 0,019          | 1  | 0,019                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 28 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск                                                                                                                                                               | 0,008                                  | 2,079                                  | 2,057 | 2,057                                                                   | 2,065                                                                           |                                                                     | -0,022         | -1 | -0,022                                                          |                                                                    |                    |
| 29 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притуннельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск                                                                                                                                                  |                                        | 1,258                                  | 1,299 | 1,299                                                                   | 1,299                                                                           |                                                                     | 0,041          | 3  | 0,041                                                           |                                                                    |                    |
| 30 | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 7,069                                  | 7,313 | 7,313                                                                   | 7,313                                                                           | 0,000                                                               | 0,244          | 3  | 0,251                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 31 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на                                                                           |                                        | 2,543                                  | 2,794 | 2,794                                                                   | 2,794                                                                           |                                                                     | 0,251          | 10 | 0,251                                                           |                                                                    |                    |
| 32 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на                           |                                        | 1,761                                  | 1,753 | 1,753                                                                   | 1,753                                                                           |                                                                     | -0,008         | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 33 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на |                                        | 2,765                                  | 2,766 | 2,766                                                                   | 2,766                                                                           |                                                                     | 0,001          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 34 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,012                                  | 2,057                                  | 1,934 | 1,934                                                                   | 1,946                                                                           | 0,000                                                               | -0,123         | -6 | -0,123                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 35 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                        | 0,006                                  | 1,331                                  | 1,224 | 1,224                                                                   | 1,230                                                                           |                                                                     | -0,107         | -8 | -0,107                                                          |                                                                    |                    |
| 36 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                            | 0,006                                  | 0,726                                  | 0,711 | 0,711                                                                   | 0,717                                                                           |                                                                     | -0,016         | -2 | -0,016                                                          |                                                                    |                    |
| 37 | р.п. Сакмьяра (Сакмарский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,024                                  | 3,784                                  | 3,784 | 3,784                                                                   | 3,808                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская; р.п. Сакмара                                                                                                                                                | 0,017                                  | 2,173                                  | 2,173 | 2,173                                                                   | 2,190                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 39 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.п. Сакмара                                                                                                                                                                       | 0,007                                  | 1,611                                  | 1,611 | 1,611                                                                   | 1,618                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 40 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 5,611                                  | 5,610 | 5,610                                                                   | 5,610                                                                           | 0,000                                                               | -0,001         | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 41 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №11121, инв. №11170, ул. Александра, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                                                                                          |                                        | 2,670                                  | 2,670 | 2,670                                                                   | 2,670                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г.Соль-Илецк                                                                                                                                                        |                                        | 1,867                                  | 1,867 | 1,867                                                                   | 1,867                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 43 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,303                                  | 0,303 | 0,303                                                                   | 0,303                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Внедено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул. Гонтаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 0,749                                  | 0,749  | 0,749                                                                   | 0,749                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12, инв. № 111123, ул. Пушкина; г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 0,021                                  | 0,021  | 0,021                                                                   | 0,021                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 46 | р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,022                                  | 6,878                                  | 6,860  | 6,860                                                                   | 6,882                                                                           | 0,000                                                               | -0,018         | 0   | -0,019                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 47 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,013                                  | 3,478                                  | 3,519  | 3,519                                                                   | 3,532                                                                           |                                                                     | 0,041          | 1   | 0,041                                                           |                                                                    |                                                            |
| 48 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,009                                  | 2,499                                  | 2,499  | 2,499                                                                   | 2,508                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 49 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,328                                  | 0,328  | 0,328                                                                   | 0,328                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 50 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 0,573                                  | 0,513  | 0,513                                                                   | 0,513                                                                           |                                                                     | -0,060         | -10 | -0,060                                                          |                                                                    |                                                            |
| 51 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,434                                  | 3,991                                  | 3,817  | 3,817                                                                   | 4,251                                                                           | 0,000                                                               | -0,174         | -4  | -0,174                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 52 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Жуковского, Ростовинская, Микрорайонная; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,372                                  | 2,283                                  | 2,152  | 2,152                                                                   | 2,523                                                                           |                                                                     | -0,131         | -6  | -0,131                                                          |                                                                    |                                                            |
| 53 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул. Новая, п. Ростопки; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,062                                  | 1,281                                  | 1,249  | 1,249                                                                   | 1,311                                                                           |                                                                     | -0,032         | -3  | -0,032                                                          |                                                                    |                                                            |
| 54 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 0,427                                  | 0,416  | 0,416                                                                   | 0,416                                                                           |                                                                     | -0,010         | -2  | -0,010                                                          |                                                                    |                                                            |
| 55 | Орске КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 14,745                                 | 18,652 | 18,652                                                                  | 18,652                                                                          | 0,000                                                               | 3,907          | 26  | -0,987                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 56 | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 1,533                                  | 6,425  | 6,425                                                                   | 6,425                                                                           | 0,000                                                               | 4,892          | 319 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,423                                  | 0,423  | 0,423                                                                   | 0,423                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по ш.Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 0,196                                  | 0,196  | 0,196                                                                   | 0,196                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,914                                  | 0,914  | 0,914                                                                   | 0,914                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 60 | Реконструкция сетей И.О. г.Орск (Рек-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540г инв№ОРС00000721 Орск, Рек-ция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-70г инв№ОРС00000615 Орск, Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№5 до оп.№13 от ТП-249, Строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №516 г №ОРС0000724 Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-505 г Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-538 г Орск, Строительство(взамен ликвидируемой)ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 ОРС641 Орск) |                                        | 0,000                                  | 4,892  | 4,892                                                                   | 4,892                                                                           |                                                                     | 4,892          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                          | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                               |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|    |                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 61 | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                                  | 4,855                                  | 4,260 | 4,260                                                                   | 4,260                                                                           | 0,000                                                               | -0,595         | -12 | -0,595                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 62 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.п. Адамовка                             |                                        | 0,936                                  | 0,848 | 0,848                                                                   | 0,848                                                                           |                                                                     | -0,088         | -9  | -0,088                                                          |                                                                    |                    |
| 63 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.п. Адамовка                            |                                        | 1,129                                  | 1,014 | 1,014                                                                   | 1,014                                                                           |                                                                     | -0,115         | -10 | -0,115                                                          |                                                                    |                    |
| 64 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная; р.п. Адамовка                      |                                        | 1,924                                  | 1,684 | 1,684                                                                   | 1,684                                                                           |                                                                     | -0,240         | -12 | -0,240                                                          |                                                                    |                    |
| 65 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС00115173, №ОРС00011556, ул. Верхняя пос. Шильда                                              |                                        | 0,866                                  | 0,714 | 0,714                                                                   | 0,714                                                                           |                                                                     | -0,152         | -18 | -0,152                                                          |                                                                    |                    |
| 66 | р.п. Кваркено (Кваркелский РУЭС)                                                                                                                                              | 0,000                                  | 1,634                                  | 1,506 | 1,506                                                                   | 1,506                                                                           | 0,000                                                               | -0,128         | -8  | -0,128                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 67 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной; р.п. Кваркено |                                        | 1,634                                  | 1,506 | 1,506                                                                   | 1,506                                                                           |                                                                     | -0,128         | -8  | -0,128                                                          |                                                                    |                    |
| 68 | р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                                  | 3,858                                  | 3,744 | 3,744                                                                   | 3,744                                                                           | 0,000                                                               | -0,114         | -3  | -0,113                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 69 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251, мкр-н ПМК-1, р.п. Новоорск                                                             |                                        | 0,767                                  | 0,767 | 0,767                                                                   | 0,767                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 70 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новоорск  |                                        | 1,264                                  | 1,243 | 1,243                                                                   | 1,243                                                                           |                                                                     | -0,021         | -2  | -0,021                                                          |                                                                    |                    |
| 71 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей; р.п. Новоорск                                                     |                                        | 0,950                                  | 0,888 | 0,888                                                                   | 0,888                                                                           |                                                                     | -0,062         | -7  | -0,062                                                          |                                                                    |                    |
| 72 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый; р.п. Новоорск                             |                                        | 0,877                                  | 0,847 | 0,847                                                                   | 0,847                                                                           |                                                                     | -0,030         | -3  | -0,030                                                          |                                                                    |                    |
| 73 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                           | 0,000                                  | 2,865                                  | 2,717 | 2,717                                                                   | 2,717                                                                           | 0,000                                                               | -0,148         | -5  | -0,150                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 74 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул.Набережная, р.п.Домбаровка                        |                                        | 0,955                                  | 0,817 | 0,817                                                                   | 0,817                                                                           |                                                                     | -0,138         | -14 | -0,138                                                          |                                                                    |                    |
| 75 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 инв. №ОРС00011620 ул. Ватутина; р.п. Домбаровка                                                        |                                        | 0,581                                  | 0,568 | 0,568                                                                   | 0,568                                                                           |                                                                     | -0,013         | -2  | -0,013                                                          |                                                                    |                    |
| 76 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633, ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина р.п. Домбаровка                              |                                        | 1,329                                  | 1,332 | 1,332                                                                   | 1,332                                                                           |                                                                     | 0,003          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 77 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                               | 0,028                                  | 9,740                                  | 9,294 | 9,294                                                                   | 9,322                                                                           | 0,000                                                               | -0,446         | -5  | -0,605                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 78 | г. Бузулук                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 0,485                                  | 0,550 | 0,550                                                                   | 0,550                                                                           | 0,000                                                               | 0,065          | 13  | 0,013                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 мкр., г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв.№ БЗЛ00003713)                                   |                                        | 0,024                                  | 0,024 | 0,024                                                                   | 0,024                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                             | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>являясь в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                  |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                   |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|    |                                                                                                                                                                  |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                   |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 80 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв. № БЗЛ 00003826, ул. Комсомольская, г. Бузулук                                      |                                        | 0,037                                  | 0,037 | 0,037                                                                   | 0,037                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 81 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00009159, ул. 1 Линия, г. Бузулук                                                  |                                        | 0,180                                  | 0,180 | 0,180                                                                   | 0,180                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 82 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00003465, ул. Липовская, г. Бузулук                                            |                                        | 0,006                                  | 0,006 | 0,006                                                                   | 0,006                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 83 | Реконструкция ВЛ-Н.О. от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук                               |                                        | 0,150                                  | 0,150 | 0,150                                                                   | 0,150                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 84 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003511, 3 микрорайон, г. Бузулук                                           |                                        | 0,048                                  | 0,061 | 0,061                                                                   | 0,061                                                                             |                                                                     | 0,013          | 27  | 0,013                                                           |                                                                    |                                                            |
| 85 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00009371, 1 микрорайон, г. Бузулук                                               |                                        | 0,040                                  | 0,040 | 0,040                                                                   | 0,040                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (монтаж доп. Группы) инв. № БЗЛ0003983, 2 микрорайон, г. Бузулук                                                                |                                        | 0,000                                  | 0,052 | 0,052                                                                   | 0,052                                                                             |                                                                     | 0,052          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 87 | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                  | 0,000                                  | 1,231                                  | 1,232 | 1,232                                                                   | 1,232                                                                             | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 88 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291                                        |                                        | 0,422                                  | 0,422 | 0,422                                                                   | 0,422                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 89 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул. Заводская, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.            |                                        | 0,809                                  | 0,809 | 0,809                                                                   | 0,809                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 90 | р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                                            | 0,028                                  | 1,029                                  | 1,058 | 1,058                                                                   | 1,086                                                                             | 0,000                                                               | 0,029          | 3   | -0,079                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 91 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул. Дорожная, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00006437 | 0,028                                  | 1,029                                  | 0,950 | 0,950                                                                   | 0,978                                                                             |                                                                     | -0,079         | -8  | -0,079                                                          |                                                                    |                                                            |
| 92 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 (монтаж дополнительного провода СИП-2 на магазин), инв. № БЗЛ00006429, ул. Крестьянская, с. Курманаевка                        |                                        | 0,000                                  | 0,108 | 0,108                                                                   | 0,108                                                                             |                                                                     | 0,108          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 93 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                               | 0,000                                  | 1,815                                  | 1,762 | 1,762                                                                   | 1,762                                                                             | 0,000                                                               | -0,054         | -3  | -0,053                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 94 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул. Пролетарская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450                   |                                        | 0,617                                  | 0,564 | 0,564                                                                   | 0,564                                                                             |                                                                     | -0,053         | -9  | -0,053                                                          |                                                                    |                                                            |
| 95 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул. Победы, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.                       |                                        | 1,153                                  | 1,153 | 1,153                                                                   | 1,153                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107, инв. № БЗЛ000006207, ул. Мира, с. Плешаново                                                                                   |                                        | 0,045                                  | 0,045 | 0,045                                                                   | 0,045                                                                             |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 97 | р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                            | 0,000                                  | 0,643                                  | 0,567 | 0,567                                                                   | 0,567                                                                             | 0,000                                                               | -0,076         | -12 | -0,076                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 98 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул. Малочаганная, Набережная, р.п. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00006308.                |                                        | 0,643                                  | 0,567 | 0,567                                                                   | 0,567                                                                             |                                                                     | -0,076         | -12 | -0,076                                                          |                                                                    |                                                            |
| 99 | р.п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                                  | 1,719                                  | 1,493 | 1,493                                                                   | 1,493                                                                             | 0,000                                                               | -0,226         | -13 | -0,226                                                          | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                               | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублен | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761                                                                                                            |                                        | 0,404                                  | 0,349  | 0,349                                                                   | 0,349                                                                           |                                                                     | -0,055         | -14 | -0,055                                                          |                                                                    |                    |
| 101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538                                                                                                                          |                                        | 0,568                                  | 0,488  | 0,488                                                                   | 0,488                                                                           |                                                                     | -0,080         | -14 | -0,080                                                          |                                                                    |                    |
| 102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                                                             |                                        | 0,542                                  | 0,478  | 0,478                                                                   | 0,478                                                                           |                                                                     | -0,064         | -12 | -0,064                                                          |                                                                    |                    |
| 103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                                                                         |                                        | 0,205                                  | 0,178  | 0,178                                                                   | 0,178                                                                           |                                                                     | -0,027         | -13 | -0,027                                                          |                                                                    |                    |
| 104 | р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                       | 0,000                                  | 2,123                                  | 1,939  | 1,939                                                                   | 1,939                                                                           | 0,000                                                               | -0,184         | -9  | -0,184                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 105 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.п.Ташла                                                                                             |                                        | 0,347                                  | 0,347  | 0,347                                                                   | 0,347                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 106 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.п.Ташла                                                                                              |                                        | 1,776                                  | 1,592  | 1,592                                                                   | 1,592                                                                           |                                                                     | -0,184         | -10 | -0,184                                                          |                                                                    |                    |
| 107 | р.п. Тошкое (Тошкий РУЭС)                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,694                                  | 0,694  | 0,694                                                                   | 0,694                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 108 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул. Оренбургская, р.п. Тошкое.Инв. № БЗЛ 00006049.                                                                                      |                                        | 0,694                                  | 0,694  | 0,694                                                                   | 0,694                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 109 | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                   | 0,000                                  | 8,736                                  | 7,762  | 7,762                                                                   | 7,762                                                                           | 0,000                                                               | -0,975         | -11 | -0,974                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 110 | г. Абдулино                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                  | 1,496                                  | 0,879  | 0,879                                                                   | 0,879                                                                           | 0,000                                                               | -0,617         | -41 | -0,617                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 111 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД000000326, № АБД000000327, № АБД000000328,ул. Мельничная, Восточная, г. Абдулино                                             |                                        | 0,433                                  | 0,433  | 0,433                                                                   | 0,433                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 112 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД000000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино                                                                            |                                        | 1,063                                  | 0,446  | 0,446                                                                   | 0,446                                                                           |                                                                     | -0,617         | -58 | -0,617                                                          |                                                                    |                    |
| 113 | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 2,161                                  | 1,991  | 1,991                                                                   | 1,991                                                                           | 0,000                                                               | -0,170         | -8  | -0,170                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 114 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД000000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка                                      |                                        | 2,161                                  | 1,991  | 1,991                                                                   | 1,991                                                                           |                                                                     | -0,170         | -8  | -0,170                                                          |                                                                    |                    |
| 115 | р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 5,079                                  | 4,892  | 4,892                                                                   | 4,892                                                                           | 0,000                                                               | -0,187         | -4  | -0,187                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 116 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД000000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.п. Пономаревка |                                        | 5,079                                  | 4,892  | 4,892                                                                   | 4,892                                                                           |                                                                     | -0,187         | -4  | -0,187                                                          |                                                                    |                    |
| 117 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                 | 0,280                                  | 20,317                                 | 19,823 | 19,823                                                                  | 20,102                                                                          | 0,000                                                               | -0,495         | -2  | -0,564                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 118 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                      | 0,083                                  | 11,506                                 | 11,210 | 11,210                                                                  | 11,293                                                                          | 0,000                                                               | -0,296         | -3  | -0,296                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 119 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-визит" от КТП-87, инв. № БГР090000475, по ул. 2-я Пушкина; г.Бугуруслан                                                                   | 0,083                                  | 1,450                                  | 1,450  | 1,450                                                                   | 1,533                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 120 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан                                                                              |                                        | 1,014                                  | 0,974  | 0,974                                                                   | 0,974                                                                           |                                                                     | -0,040         | -4  | -0,040                                                          |                                                                    |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                            | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 121 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябрьская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан |                                        | 2,098                                  | 2,004 | 2,004                                                                   | 2,004                                                                           |                                                                     | -0,094         | -5  | -0,094                                                          |                                                                    |                                                            |
| 122 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан                       |                                        | 3,013                                  | 2,896 | 2,896                                                                   | 2,896                                                                           |                                                                     | -0,117         | -4  | -0,117                                                          |                                                                    |                                                            |
| 123 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан                                                                 |                                        | 1,283                                  | 1,239 | 1,239                                                                   | 1,239                                                                           |                                                                     | -0,044         | -3  | -0,044                                                          |                                                                    |                                                            |
| 124 | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан                                                                                                                                   |                                        | 1,401                                  | 1,401 | 1,401                                                                   | 1,401                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 125 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан                                                                                                                          |                                        | 1,246                                  | 1,246 | 1,246                                                                   | 1,246                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 126 | р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                | 0,143                                  | 4,805                                  | 4,850 | 4,850                                                                   | 4,993                                                                           | 0,000                                                               | 0,046          | 1   | -0,024                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 127 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная, с. Асекеево                                                                                                 | 0,143                                  | 2,666                                  | 2,666 | 2,666                                                                   | 2,809                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 128 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв.№ БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево                                                                                                                         |                                        | 2,139                                  | 2,115 | 2,115                                                                   | 2,115                                                                           |                                                                     | -0,024         | -1  | -0,024                                                          |                                                                    |                                                            |
| 129 | Модернизация ВЛИ-0,4 кВ Л1-2 от КТП-67, инв. № БГР09001126, с. Асекеево                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,000                                  | 0,070 | 0,070                                                                   | 0,070                                                                           |                                                                     | 0,070          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 130 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                   | 0,054                                  | 4,007                                  | 3,763 | 3,763                                                                   | 3,816                                                                           | 0,000                                                               | -0,244         | -6  | -0,244                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 131 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая, с. Соковка, р.п. Северное                                                                                                                       | 0,054                                  | 1,428                                  | 1,445 | 1,445                                                                   | 1,498                                                                           |                                                                     | 0,017          | 1   | 0,017                                                           |                                                                    |                                                            |
| 132 | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, инв.№ БГР00000567; р.п. Северное                                                                            |                                        | 2,101                                  | 1,876 | 1,876                                                                   | 1,876                                                                           |                                                                     | -0,225         | -11 | -0,225                                                          |                                                                    |                                                            |
| 133 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.п. Северное                                                                                                                   |                                        | 0,478                                  | 0,442 | 0,442                                                                   | 0,442                                                                           |                                                                     | -0,036         | -8  | -0,036                                                          |                                                                    |                                                            |
| 134 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 4,543                                  | 4,024 | 4,024                                                                   | 4,024                                                                           | 0,000                                                               | -0,519         | -11 | -0,519                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 135 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 4,543                                  | 4,024 | 4,024                                                                   | 4,024                                                                           | 0,000                                                               | -0,519         | -11 | -0,519                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 136 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск                                                                 |                                        | 4,543                                  | 4,024 | 4,024                                                                   | 4,024                                                                           |                                                                     | -0,519         | -11 | -0,519                                                          |                                                                    |                                                            |
| 137 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 0,945                                  | 1,155 | 1,155                                                                   | 1,155                                                                           | 0,000                                                               | 0,210          | 22  | 0,171                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 138 | Головное предприятие                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 0,945                                  | 1,116 | 1,116                                                                   | 1,116                                                                           | 0,000                                                               | 0,171          | 18  | 0,171                                                           | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                          | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                               |                                  | план                                | факт   |                                                         |                                                              |                                                            | млн. рублей | %   | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 139 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                  | 0,000                            | 0,918                               | 1,089  | 1,089                                                   | 1,089                                                        | 0,000                                                      | 0,171       | 19  | 0,171                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 140 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв. № ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург                                                            |                                  | 0,480                               | 0,562  | 0,562                                                   | 0,562                                                        |                                                            | 0,082       | 17  | 0,082                                               |                                                        |                                                            |
| 141 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв. № ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург                                                                  |                                  | 0,438                               | 0,527  | 0,527                                                   | 0,527                                                        |                                                            | 0,089       | 20  | 0,089                                               |                                                        |                                                            |
| 142 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                             | 0,000                            | 0,027                               | 0,027  | 0,027                                                   | 0,027                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0   | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 143 | Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, инв. № ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск |                                  | 0,027                               | 0,027  | 0,027                                                   | 0,027                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 144 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                               | 0,000                            | 0,000                               | 0,039  | 0,039                                                   | 0,039                                                        | 0,000                                                      | 0,039       | 100 | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 145 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                    | 0,000                            | 0,000                               | 0,039  | 0,039                                                   | 0,039                                                        | 0,000                                                      | 0,039       | 100 | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14, инв. № БЗЛ00003482, ул. Рожкова, медицинский колледж, г. Бузулук                                                                                            |                                  | 0,000                               | 0,039  | 0,039                                                   | 0,039                                                        |                                                            | 0,039       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 147 | Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ                                                                                                                                                                        | 0,272                            | 75,391                              | 72,728 | 72,728                                                  | 72,712                                                       | 0,000                                                      | -2,663      | -4  | -2,875                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 148 | Головное предприятие                                                                                                                                                                          | 0,141                            | 37,623                              | 36,989 | 36,989                                                  | 37,130                                                       | 0,000                                                      | -0,634      | -2  | -0,688                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 149 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                            | 2,522                               | 2,594  | 2,594                                                   | 2,594                                                        | 0,000                                                      | 0,072       | 3   | -0,007                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терещенко, Мельникова, Стадионная; р.п. Акбулак                                                             |                                  | 0,079                               | 0,079  | 0,079                                                   | 0,079                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 151 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак                             |                                  | 0,905                               | 0,903  | 0,903                                                   | 0,903                                                        |                                                            | -0,002      | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 152 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак                                                            |                                  | 0,728                               | 0,721  | 0,721                                                   | 0,721                                                        |                                                            | -0,007      | -1  | -0,007                                              |                                                        |                                                            |
| 153 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.п. Акбулак                                                                                                      |                                  | 0,279                               | 0,279  | 0,279                                                   | 0,279                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 154 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП №62 инв. № 00010190 ул. Гайко р.п. Акбулак                                                                                                                    |                                  | 0,531                               | 0,612  | 0,612                                                   | 0,612                                                        |                                                            | 0,081       | 15  |                                                     |                                                        |                                                            |
| 155 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                            | 0,699                               | 0,674  | 0,674                                                   | 0,674                                                        | 0,000                                                      | -0,024      | -3  | -0,024                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 156 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛН-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул. Рыбная; р.п. Беляевка |                                  | 0,278                               | 0,278  | 0,278                                                   | 0,278                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 157 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.п. Беляевка                                                      |                                  | 0,189                               | 0,165  | 0,165                                                   | 0,165                                                        |                                                            | -0,024      | -13 | -0,024                                              |                                                        |                                                            |
| 158 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная, р.п. Беляевка                                |                                  | 0,232                               | 0,232  | 0,232                                                   | 0,232                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 159 | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                     | 0,063                            | 2,530                               | 2,529  | 2,529                                                   | 2,592                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0   | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 160 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.п. Илек                                                          | 0,063                            | 1,800                               | 1,800  | 1,800                                                   | 1,863                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 161 | Реконструкция (внесение дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 Л-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 0,729                                  | 0,729  | 0,729                                                                   | 0,729                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 162 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,006                                  | 1,412                                  | 1,268  | 1,268                                                                   | 1,274                                                                           | 0,000                                                               | -0,144         | -10 | -0,144                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 163 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева, г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 0,234                                  | 0,233  | 0,233                                                                   | 0,233                                                                           |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 164 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 0,601                                  | 0,475  | 0,475                                                                   | 0,475                                                                           |                                                                     | -0,126         | -21 | -0,126                                                          |                                                                    |                    |
| 165 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282,ул. Новая, Кленовая, Гончарная, г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,006                                  | 0,577                                  | 0,559  | 0,559                                                                   | 0,565                                                                           |                                                                     | -0,018         | -3  | -0,018                                                          |                                                                    |                    |
| 166 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 0,043                                  | 0,043  | 0,043                                                                   | 0,043                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 167 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.105 р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,043                                  | 0,043  | 0,043                                                                   | 0,043                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 168 | р.п. Переволочк (Переволочкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 15,506                                 | 15,593 | 15,593                                                                  | 15,593                                                                          | 0,000                                                               | 0,088          | 1   | 0,088                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 169 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв.№ 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомольская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная, р.п. Переволочкий |                                        | 15,506                                 | 15,593 | 15,593                                                                  | 15,593                                                                          |                                                                     | 0,088          | 1   | 0,088                                                           |                                                                    |                    |
| 170 | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                                  | 5,310                                  | 5,287  | 5,287                                                                   | 5,287                                                                           | 0,000                                                               | -0,023         | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 171 | Реконструкция(строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛ/И 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Перармайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева, р.п. Саракташ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 5,310                                  | 5,287  | 5,287                                                                   | 5,287                                                                           |                                                                     | -0,023         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 172 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,072                                  | 8,911                                  | 8,293  | 8,293                                                                   | 8,365                                                                           | 0,000                                                               | -0,618         | -7  | -0,618                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 173 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв. № ОРН00111285, ул. Южная, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 0,306                                  | 0,306  | 0,306                                                                   | 0,306                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 174 | Реконструкция ВЛ-10кВф. 1-2, ф. 1-3 инв.№ ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КТПП-1000-10/0,4кВ №138;реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49инв. № ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Орджоникидзе, Калинина, Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,072                                  | 8,605                                  | 7,987  | 7,987                                                                   | 8,059                                                                           |                                                                     | -0,618         | -7  | -0,618                                                          |                                                                    |                    |
| 175 | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,691                                  | 0,708  | 0,708                                                                   | 0,708                                                                           | 0,000                                                               | 0,017          | 2   | 0,017                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 176 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды, р.п. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,691                                  | 0,708  | 0,708                                                                   | 0,708                                                                           |                                                                     | 0,017          | 2   | 0,017                                                           |                                                                    |                    |
| 177 | Орске КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 7,744                                  | 6,668  | 6,668                                                                   | 6,668                                                                           | 0,000                                                               | -1,077         | -14 | -1,076                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 178 | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 1,445                                  | 1,277  | 1,277                                                                   | 1,277                                                                           | 0,000                                                               | -0,168         | -12 | -0,168                                                          | 0,000                                                              |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                         | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 179 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул.Садовой, р.ц. Адамовка                                                                                                                    |                                        | 0,087                                  | 0,061  | 0,061                                                                   | 0,061                                                                           |                                                                     | -0,026         | -29 | -0,026                                                          |                                                                    |                    |
| 180 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной                                                                                                        |                                        | 1,358                                  | 1,215  | 1,215                                                                   | 1,215                                                                           |                                                                     | -0,143         | -11 | -0,143                                                          |                                                                    |                    |
| 181 | р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 1,855                                  | 1,537  | 1,537                                                                   | 1,537                                                                           | 0,000                                                               | -0,318         | -17 | -0,318                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 182 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской, р.ц. Кваркено |                                        | 0,849                                  | 0,807  | 0,807                                                                   | 0,807                                                                           |                                                                     | -0,042         | -5  | -0,042                                                          |                                                                    |                    |
| 183 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№ 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.ц. Кваркено                                                                                                       |                                        | 0,740                                  | 0,572  | 0,572                                                                   | 0,572                                                                           |                                                                     | -0,168         | -23 | -0,168                                                          |                                                                    |                    |
| 184 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766; р.ц. Кваркено                                                                                                                    |                                        | 0,266                                  | 0,158  | 0,158                                                                   | 0,158                                                                           |                                                                     | -0,108         | -41 | -0,108                                                          |                                                                    |                    |
| 185 | р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 1,512                                  | 1,315  | 1,315                                                                   | 1,315                                                                           | 0,000                                                               | -0,198         | -13 | -0,197                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 186 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                                                     |                                        | 0,522                                  | 0,522  | 0,522                                                                   | 0,522                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 187 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской, р.ц. Новоорск                               |                                        | 0,990                                  | 0,793  | 0,793                                                                   | 0,793                                                                           |                                                                     | -0,197         | -20 | -0,197                                                          |                                                                    |                    |
| 188 | р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 2,932                                  | 2,539  | 2,539                                                                   | 2,539                                                                           | 0,000                                                               | -0,393         | -13 | -0,393                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 189 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул.Пролетарской, р.ц. Домбаровка                                                                                                              |                                        | 0,059                                  | 0,052  | 0,052                                                                   | 0,052                                                                           |                                                                     | -0,007         | -12 | -0,007                                                          |                                                                    |                    |
| 190 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС00116300; р.ц. Домбаровка                                                                                              |                                        | 1,376                                  | 1,234  | 1,234                                                                   | 1,234                                                                           |                                                                     | -0,142         | -10 | -0,142                                                          |                                                                    |                    |
| 191 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв. №ОРС00011649, р.ц. Домбаровка                                                                                                                |                                        | 1,497                                  | 1,253  | 1,253                                                                   | 1,253                                                                           |                                                                     | -0,244         | -16 | -0,244                                                          |                                                                    |                    |
| 192 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                              | 0,131                                  | 14,390                                 | 13,237 | 13,237                                                                  | 13,368                                                                          | 0,000                                                               | -1,153         | -8  | -1,264                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 193 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                   | 0,117                                  | 11,079                                 | 10,617 | 10,617                                                                  | 10,734                                                                          | 0,000                                                               | -0,462         | -4  | -0,553                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 194 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Межрайгаз", инв. №БЗЛ00003069, ул. Гаг, г. Бузулук                                                                                                                                                                 |                                        | 0,045                                  | 0,045  | 0,045                                                                   | 0,045                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 195 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149                                                                           | 0,034                                  | 3,886                                  | 3,763  | 3,763                                                                   | 3,797                                                                           |                                                                     | -0,123         | -3  | -0,123                                                          |                                                                    |                    |
| 196 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453                                                                                                   | 0,080                                  | 2,223                                  | 2,070  | 2,070                                                                   | 2,150                                                                           |                                                                     | -0,153         | -7  | -0,153                                                          |                                                                    |                    |
| 197 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004                                                                                                                                | 0,003                                  | 0,183                                  | 0,179  | 0,179                                                                   | 0,182                                                                           |                                                                     | -0,004         | -2  | -0,004                                                          |                                                                    |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>авода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 198 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв № БЗЛ000009041),Инва.№ БЗЛ 00003140, ул.Ватутина, ул. У Громовой, ул. Обьездная, г. Бузулук. |                                        | 1,269                                  | 1,182 | 1,182                                                                   | 1,182                                                                           |                                                                     | -0,087         | -7  | -0,087                                                          |                                                                    |                                                            |
| 199 | РеконструкцияВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ленинградская, ул.Гастелло, ул.Ватутина, ул.Обьездная, г. Бузулук.                                                                                                                                                                                                     |                                        | 2,187                                  | 2,052 | 2,052                                                                   | 2,052                                                                           |                                                                     | -0,135         | -6  | -0,135                                                          |                                                                    |                                                            |
| 200 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф."Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ000003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ000003830), Инв.№ БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул. Советская, ул.Новокузнецкая, ул.Новая, г. Бузулук.                                                                                  |                                        | 1,286                                  | 1,236 | 1,236                                                                   | 1,236                                                                           |                                                                     | -0,050         | -4  | -0,050                                                          |                                                                    |                                                            |
| 201 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Красный флаг-1" (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 на автомастерскую в ГСК №19, инв № БЗЛ00008409, ул. Западная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                          |                                        | 0,000                                  | 0,021 | 0,021                                                                   | 0,021                                                                           |                                                                     | 0,021          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 202 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Очистные сооружения-2" инв №БЗЛ00008953, ул. Заречная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 0,000                                  | 0,070 | 0,070                                                                   | 0,070                                                                           |                                                                     | 0,070          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 203 | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                                  | 0,531                                  | 0,423 | 0,423                                                                   | 0,423                                                                           | 0,000                                                               | -0,108         | -20 | -0,108                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 204 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С.Разина, пер. Советский, р.п. Грачевка Инв № БЗЛ 00006198                                                                                                                                 |                                        | 0,490                                  | 0,382 | 0,382                                                                   | 0,382                                                                           |                                                                     | -0,108         | -22 | -0,108                                                          |                                                                    |                                                            |
| 205 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская ИГДУ", инв № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачепка                                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,041                                  | 0,041 | 0,041                                                                   | 0,041                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 206 | р.п. Курманасвка (Курманасевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,014                                  | 1,192                                  | 0,846 | 0,846                                                                   | 0,859                                                                           | 0,000                                                               | -0,346         | -29 | -0,346                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 207 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманасевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ00006429), по ул.Фомина, Крестьянская, р.п. Курманасвка. Инв. № БЗЛ 00006428                                                                                    | 0,014                                  | 1,167                                  | 0,821 | 0,821                                                                   | 0,834                                                                           |                                                                     | -0,346         | -30 | -0,346                                                          |                                                                    |                                                            |
| 208 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№1 ПС Курманасевская, инв. № БЗЛ00006439, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-117, ул Овсяная, с. Курманасевка                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,025                                  | 0,025 | 0,025                                                                   | 0,025                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 209 | р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 1,409                                  | 1,152 | 1,152                                                                   | 1,152                                                                           | 0,000                                                               | -0,257         | -18 | -0,257                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 210 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.п. Ташла. Инв.№ БЗЛ 00006005                                                                                                                                                                                                              |                                        | 0,871                                  | 0,691 | 0,691                                                                   | 0,691                                                                           |                                                                     | -0,180         | -21 | -0,180                                                          |                                                                    |                                                            |
| 211 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.п. Ташла, инв № БЗЛ 00006005; р.п.Ташла                                                                                                                                                                                   |                                        | 0,538                                  | 0,461 | 0,461                                                                   | 0,461                                                                           |                                                                     | -0,077         | -14 | -0,077                                                          |                                                                    |                                                            |
| 212 | р.п. Тошкое (Тошкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 0,179                                  | 0,179 | 0,179                                                                   | 0,179                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                        | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                             |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 213 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул.Оренбургская, р.п. Тоцкое Инв.№ БЗЛ 00006043.              |                                        | 0,179                                  | 0,179 | 0,179                                                                   | 0,179                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 214 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,021 | 0,021                                                                   | 0,021                                                                           | 0,000                                                               | 0,021          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 215 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1, инв № БЗЛ00006116 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-107) ул. Мира, пр. Гагарина, с. Плешаново                                                            |                                        | 0,000                                  | 0,021 | 0,021                                                                   | 0,021                                                                           |                                                                     | 0,021          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 216 | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 0,366                                  | 0,365 | 0,365                                                                   | 0,365                                                                           | 0,000                                                               | -0,001         | 0   | -0,002                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 217 | г. Абдулино                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 0,334                                  | 0,328 | 0,328                                                                   | 0,328                                                                           | 0,000                                                               | -0,006         | -2  | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 218 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                        |                                        | 0,228                                  | 0,228 | 0,228                                                                   | 0,228                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 219 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                        |                                        | 0,106                                  | 0,100 | 0,100                                                                   | 0,100                                                                           |                                                                     | -0,006         | -5  | -0,006                                                          |                                                                    |                                                            |
| 220 | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,032                                  | 0,036 | 0,036                                                                   | 0,036                                                                           | 0,000                                                               | 0,004          | 13  | 0,004                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 221 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка                                                                              |                                        | 0,032                                  | 0,036 | 0,036                                                                   | 0,036                                                                           |                                                                     | 0,004          | 13  | 0,004                                                           |                                                                    |                                                            |
| 222 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 7,197                                  | 7,210 | 7,210                                                                   | 7,210                                                                           | 0,000                                                               | 0,013          | 0   | -0,034                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 223 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 6,724                                  | 6,771 | 6,771                                                                   | 6,771                                                                           | 0,000                                                               | 0,047          | 1   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 224 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан |                                        | 5,176                                  | 5,187 | 5,187                                                                   | 5,187                                                                           |                                                                     | 0,012          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 225 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 150,Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан                                                                 |                                        | 0,512                                  | 0,512 | 0,512                                                                   | 0,512                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 226 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "Г-7 ", с совместным подвесом с ВЛН-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан                  |                                        | 0,918                                  | 0,918 | 0,918                                                                   | 0,918                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 227 | Реконструкция (дострой) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛН-0,4кВ по ул. Промысловая, г.Бугуруслан                                                              |                                        | 0,118                                  | 0,118 | 0,118                                                                   | 0,118                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 228 | Модернизация ВЛ-6кВ ф. "НВ-5", инв.№БГР09000592, ул.Степана Разина, г. Бугуруслан                                                                                                           |                                        | 0,000                                  | 0,035 | 0,035                                                                   | 0,035                                                                           |                                                                     | 0,035          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 229 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 0,473                                  | 0,439 | 0,439                                                                   | 0,439                                                                           | 0,000                                                               | -0,034         | -7  | -0,034                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 230 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул.Чапаева; р.п. Северное                                                                              |                                        | 0,473                                  | 0,439 | 0,439                                                                   | 0,439                                                                           |                                                                     | -0,034         | -7  | -0,034                                                          |                                                                    |                                                            |
| 231 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 8,071                                  | 8,260 | 8,260                                                                   | 7,973                                                                           | 0,000                                                               | 0,189          | 2   | 0,188                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 232 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                | 0,000                                  | 8,071                                  | 8,260 | 8,260                                                                   | 7,973                                                                           | 0,000                                                               | 0,189          | 2   | 0,188                                                           | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                     | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                  |
| 233 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15,45,29,4,3,2 г.Сорочинск |                                        | 6,269                                  | 6,522  | 6,522                                                                   | 6,522                                                                           |                                                                     | 0,253          | 4   | 0,253                                                           |                                                                    |                                  |
| 234 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695, ул.Ленина, Чапаева, г. Сорочинск                                                                                              |                                        | 0,464                                  | 0,473  | 0,473                                                                   | 0,473                                                                           |                                                                     | 0,009          | 2   | 0,009                                                           |                                                                    |                                  |
| 235 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джалиля, Красноармейская, Бузулукская,г. Сорочинск                                                                                            |                                        | 0,354                                  | 0,287  | 0,287                                                                   |                                                                                 |                                                                     | -0,067         | -19 | -0,067                                                          |                                                                    |                                  |
| 236 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Парковый г.Сорочинск                                                                                                                |                                        | 0,425                                  | 0,417  | 0,417                                                                   | 0,417                                                                           |                                                                     | -0,008         | -2  | -0,008                                                          |                                                                    |                                  |
| 237 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск                                                                                                                                                            |                                        | 0,559                                  | 0,560  | 0,560                                                                   | 0,560                                                                           |                                                                     | 0,001          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                  |
| 238 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 0,656                                  | 0,335  | 0,335                                                                   | 0,290                                                                           | 0,000                                                               | -0,321         | -49 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 239 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,290                                  | 0,290  | 0,290                                                                   | 0,290                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 240 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 0,290                                  | 0,290  | 0,290                                                                   | 0,290                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 241 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ТПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук                                                                                                                                     |                                        | 0,290                                  | 0,290  | 0,290                                                                   | 0,290                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                  |
| 242 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,366                                  | 0,045  | 0,045                                                                   | 0,000                                                                           | 0,000                                                               | -0,321         | -88 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 243 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 0,366                                  | 0,045  | 0,045                                                                   | 0,000                                                                           | 0,000                                                               | -0,321         | -88 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 244 | ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"                                                                                                                                                                 |                                        | 0,366                                  | 0,045  | 0,045                                                                   |                                                                                 |                                                                     | -0,321         | -88 |                                                                 |                                                                    | Получение Технических Условий, 1 |
| 245 | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                                                                                                                                | 0,125                                  | 59,920                                 | 57,878 | 57,878                                                                  | 57,940                                                                          | 0,000                                                               | -2,042         | -3  | -3,341                                                          | 0,000                                                              |                                  |
| 246 | Главное предприятие                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,070                                  | 20,080                                 | 20,386 | 20,386                                                                  | 20,394                                                                          | 0,000                                                               | 0,307          | 2   | 0,307                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 247 | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                                  | 2,036                                  | 2,036  | 2,036                                                                   | 2,036                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 248 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул.Газовиков, р.п. Александровка                                                                                                                                             |                                        | 1,015                                  | 1,015  | 1,015                                                                   | 1,015                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                  |
| 249 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Прибрежная; р.п. Александровка                                                                                                                                           |                                        | 1,021                                  | 1,021  | 1,021                                                                   | 1,021                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                  |
| 250 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,008                                  | 1,608                                  | 1,637  | 1,637                                                                   | 1,645                                                                           | 0,000                                                               | 0,029          | 2   | 0,029                                                           | 0,000                                                              |                                  |
| 251 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.п. Акбулак                                                                                                                                                   |                                        | 0,469                                  | 0,469  | 0,469                                                                   | 0,469                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                  |
| 252 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.п. Акбулак                                                                                                                                                           | 0,008                                  | 0,411                                  | 0,440  | 0,440                                                                   | 0,448                                                                           |                                                                     | 0,029          | 7   | 0,029                                                           |                                                                    |                                  |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                              | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                   |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденный<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 253 | Реконструкция ТП №73 инв. № 10160 ул.Усманова р.п. Акбулак                                                                                        |                                        | 0,163                                  | 0,163 | 0,163                                                                   | 0,163                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 254 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв № ОРН00010111, ул. Оренбургская : р.п. Акбулак              |                                        | 0,400                                  | 0,400 | 0,400                                                                   | 0,400                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 255 | Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВА)                                                       |                                        | 0,065                                  | 0,065 | 0,065                                                                   | 0,065                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 256 | Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА                                                                             |                                        | 0,034                                  | 0,034 | 0,034                                                                   | 0,034                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 257 | Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА                                                                                 |                                        | 0,067                                  | 0,067 | 0,067                                                                   | 0,067                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 258 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                   | 0,000                                  | 0,416                                  | 0,415 | 0,415                                                                   | 0,415                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 259 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.п. Беляевка                       |                                        | 0,416                                  | 0,415 | 0,415                                                                   | 0,415                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 260 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                   | 0,008                                  | 5,488                                  | 5,635 | 5,635                                                                   | 5,643                                                                           | 0,000                                                               | 0,147          | 3   | 0,146                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 261 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык            | 0,008                                  | 2,058                                  | 2,349 | 2,349                                                                   | 2,357                                                                           |                                                                     | 0,291          | 14  | 0,291                                                           |                                                                    |                    |
| 262 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык                 |                                        | 2,378                                  | 2,234 | 2,234                                                                   | 2,234                                                                           |                                                                     | -0,144         | -6  | -0,144                                                          |                                                                    |                    |
| 263 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык                      |                                        | 1,052                                  | 1,052 | 1,052                                                                   | 1,052                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 264 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                 | 0,021                                  | 1,548                                  | 1,509 | 1,509                                                                   | 1,530                                                                           | 0,000                                                               | -0,039         | -3  | -0,039                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 265 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск                              | 0,007                                  | 0,300                                  | 0,314 | 0,314                                                                   | 0,321                                                                           |                                                                     | 0,014          | 5   | 0,014                                                           |                                                                    |                    |
| 266 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск                   | 0,007                                  | 0,603                                  | 0,722 | 0,722                                                                   | 0,729                                                                           |                                                                     | 0,119          | 20  | 0,119                                                           |                                                                    |                    |
| 267 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова; г. Медногорск                              | 0,007                                  | 0,645                                  | 0,472 | 0,472                                                                   | 0,479                                                                           |                                                                     | -0,173         | -27 | -0,173                                                          |                                                                    |                    |
| 268 | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                         | 0,000                                  | 1,618                                  | 1,707 | 1,707                                                                   | 1,707                                                                           | 0,000                                                               | 0,089          | 5   | 0,089                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 269 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на |                                        | 0,482                                  | 0,631 | 0,631                                                                   | 0,631                                                                           |                                                                     | 0,149          | 31  | 0,149                                                           |                                                                    |                    |
| 270 | Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на                                    |                                        | 0,141                                  | 0,081 | 0,081                                                                   | 0,081                                                                           |                                                                     | -0,060         | -42 | -0,060                                                          |                                                                    |                    |
| 271 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на         |                                        | 0,496                                  | 0,495 | 0,495                                                                   | 0,495                                                                           |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 272 | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.п. Новосергиевка                                         |                                        | 0,157                                  | 0,157 | 0,157                                                                   | 0,157                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 273 | Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710                                                                                                           |                                        | 0,031                                  | 0,031 | 0,031                                                                   | 0,031                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 274 | Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434                                                                                                           |                                        | 0,033                                  | 0,033 | 0,033                                                                   | 0,033                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                     | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрты<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | план                                   | факт   |                                                                        |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |        |                                                                        |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 275 | Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,278                                  | 0,278  | 0,278                                                                  | 0,278                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 276 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                      | 0,012                                  | 0,619                                  | 0,619  | 0,619                                                                  | 0,631                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 277 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская, р.п. Октябрьский                                                                                                        | 0,012                                  | 0,619                                  | 0,619  | 0,619                                                                  | 0,631                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 278 | р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                      | 0,012                                  | 1,165                                  | 1,577  | 1,577                                                                  | 1,577                                                                           | 0,000                                                               | 0,412          | 35  | 0,412                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 279 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.п. Переволоцкий                                                                                                                |                                        | 1,079                                  | 1,491  | 1,491                                                                  | 1,491                                                                           |                                                                     | 0,412          | 38  | 0,412                                                           |                                                                    |                    |
| 280 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий                                                                                                                                      | 0,012                                  | 0,046                                  | 0,046  | 0,046                                                                  | 0,058                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 281 | Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции; р.п. Переволоцкий                                                                                                     |                                        | 0,040                                  | 0,040  | 0,040                                                                  | 0,040                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 282 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                        | 0,009                                  | 1,269                                  | 1,268  | 1,268                                                                  | 1,277                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 283 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная; г. Соль-Илецк                                                                                                    | 0,009                                  | 0,745                                  | 0,745  | 0,745                                                                  | 0,754                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 284 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                                                                                    |                                        | 0,523                                  | 0,523  | 0,523                                                                  | 0,523                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 285 | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 2,335                                  | 1,965  | 1,965                                                                  | 1,965                                                                           | 0,000                                                               | -0,370         | -16 | -0,370                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 286 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН011114221, пер. Коммунальный; р.п. Шарлык |                                        | 2,293                                  | 1,923  | 1,923                                                                  | 1,923                                                                           |                                                                     | -0,370         | -16 | -0,370                                                          |                                                                    |                    |
| 287 | Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная; р.п. Шарлык                                                                                                                                          |                                        | 0,042                                  | 0,042  | 0,042                                                                  | 0,042                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 288 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 1,978                                  | 2,019  | 2,019                                                                  | 1,969                                                                           | 0,000                                                               | 0,040          | 2   | 0,040                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 289 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченко; г. Оренбург                                                                                                      |                                        | 1,213                                  | 1,253  | 1,253                                                                  | 1,253                                                                           |                                                                     | 0,040          | 3   | 0,040                                                           |                                                                    |                    |
| 290 | Реконструкция ТП-3007 инв. № 119977, г. Оренбург                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,034                                  | 0,034  | 0,034                                                                  | 0,034                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 291 | Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург                                                                                                                                                                               |                                        | 0,050                                  | 0,050  | 0,050                                                                  |                                                                                 |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 292 | Реконструкция РИ-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)                                                                                                                                           |                                        | 0,078                                  | 0,078  | 0,078                                                                  | 0,078                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 293 | Реконструкция РИ-68 инв.№1191653 г. Оренбург                                                                                                                                                                                             |                                        | 0,603                                  | 0,603  | 0,603                                                                  | 0,603                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 294 | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 12,076                                 | 11,999 | 11,999                                                                 | 11,999                                                                          | 0,000                                                               | -0,077         | -1  | -0,078                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 295 | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 1,275                                  | 1,275  | 1,275                                                                  | 1,275                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 296 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудрон, г. Орск                                                                                                            |                                        | 0,623                                  | 0,623  | 0,623                                                                  | 0,623                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 297 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск                                                                                                                 |                                        | 0,653                                  | 0,652  | 0,652                                                                  | 0,652                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 298 | р.п. Адымовка (Адымовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 3,685                                  | 3,696  | 3,696                                                                  | 3,696                                                                           | 0,000                                                               | 0,011          | 0   | 0,011                                                           | 0,000                                                              |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                     | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 299 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв.№ОПС00011561, Микрородок, р.п. Лдамовка                                                                                                 |                                        | 2,500                                  | 2,499  | 2,499                                                                   | 2,499                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 300 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160 10/0,4 кВ, №260, инв.№ОПС00115132, ул.Лесная, р.п. Лдамовка                                                                                                  |                                        | 0,392                                  | 0,392  | 0,392                                                                   | 0,392                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 301 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160 10/0,4 кВ, №425, инв.№ОПС00011584, ул.Советская, р.п. Лдамовка                                                                                               |                                        | 0,380                                  | 0,381  | 0,381                                                                   | 0,381                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 302 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250 10/0,4 кВ, №34, инв.№ОПС00011567, ул. Советская, р.п. Лдамовка                                                                                               |                                        | 0,413                                  | 0,424  | 0,424                                                                   | 0,424                                                                           |                                                                     | 0,011          | 3   | 0,011                                                           |                                                                    |                    |
| 303 | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 1,273                                  | 1,232  | 1,232                                                                   | 1,232                                                                           | 0,000                                                               | -0,040         | -3  | -0,040                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 304 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОПС000011774, по пер. Октябрьский, р.п. Кваркено                                                                                      |                                        | 0,356                                  | 0,336  | 0,336                                                                   | 0,336                                                                           |                                                                     | -0,020         | -6  | -0,020                                                          |                                                                    |                    |
| 305 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОПС000117116, ул. Ленина, р.п. Кваркено                                                                                               |                                        | 0,332                                  | 0,312  | 0,312                                                                   | 0,312                                                                           |                                                                     | -0,020         | -6  | -0,020                                                          |                                                                    |                    |
| 306 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОПС000117117, ул. Нагорная, р.п. Кваркено                                                                                            |                                        | 0,585                                  | 0,584  | 0,584                                                                   | 0,584                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 307 | р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 3,806                                  | 3,807  | 3,807                                                                   | 3,807                                                                           | 0,000                                                               | 0,001          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 308 | Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОПС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОПС00118247, ул.Строителей, р.п. Новоорск |                                        | 3,099                                  | 3,099  | 3,099                                                                   | 3,099                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 309 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОПС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новоорск                                                                                              |                                        | 0,707                                  | 0,708  | 0,708                                                                   | 0,708                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 310 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 2,037                                  | 1,989  | 1,989                                                                   | 1,989                                                                           | 0,000                                                               | -0,048         | -2  | -0,049                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 311 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОПС000116151, пр. Геологов, р.п. Домбаровка                                                                                           |                                        | 0,433                                  | 0,433  | 0,433                                                                   | 0,433                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 312 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160 10/0,4 кВ, №171, инв. №ОПС000116162, ул. Стахановская р.п. Домбаровка                                                                                        |                                        | 0,413                                  | 0,394  | 0,394                                                                   | 0,394                                                                           |                                                                     | -0,019         | -5  | -0,019                                                          |                                                                    |                    |
| 313 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160 10/0,4 кВ, №162, инв. №ОПС000116171, ул. Пролетарская р.п. Домбаровка                                                                                        |                                        | 0,395                                  | 0,395  | 0,395                                                                   | 0,395                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 314 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОПС000116176, ул. Промышленная, р.п. Домбаровка                                                                                       |                                        | 0,413                                  | 0,384  | 0,384                                                                   | 0,384                                                                           |                                                                     | -0,029         | -7  | -0,029                                                          |                                                                    |                    |
| 315 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОПС000116276, ул. Овражная р.п. Домбаровка                                                                                            |                                        | 0,383                                  | 0,383  | 0,383                                                                   | 0,383                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 316 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 14,808                                 | 12,476 | 12,476                                                                  | 12,476                                                                          | 0,000                                                               | -2,332         | -16 | -3,246                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 317 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 7,194                                  | 7,270  | 7,270                                                                   | 7,270                                                                           | 0,000                                                               | 0,077          | 1   | -0,838                                                          | 0,000                                                              |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                            | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |       | Освоено (закрото актами выполненными работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                 |                                  | план                                | факт  |                                                          |                                                              |                                                            | млн. рублей | %   | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 318 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул. Железнодорожная/ул. Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.                   |                                  | 0,889                               | 0,889 | 0,889                                                    | 0,889                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 319 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126. |                                  | 2,145                               | 1,384 | 1,384                                                    | 1,384                                                        |                                                            | -0,761      | -35 | -0,761                                              |                                                        |                                                            |
| 320 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул. Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.                                          |                                  | 1,204                               | 0,774 | 0,774                                                    | 0,774                                                        |                                                            | -0,430      | -36 | -0,430                                              |                                                        |                                                            |
| 321 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321                                   |                                  | 2,406                               | 2,406 | 2,406                                                    | 2,406                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 322 | Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук                                                                       |                                  | 0,550                               | 0,903 | 0,903                                                    | 0,903                                                        |                                                            | 0,353       | 64  | 0,353                                               |                                                        |                                                            |
| 323 | Реконструкция ТП-499 (замена силового тр-ра 2х250 кВА на 2х630 кВА), инв. №, ул. Объездная, г. Бузулук                                                          |                                  | 0,000                               | 0,881 | 0,881                                                    | 0,881                                                        |                                                            | 0,881       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 324 | Реконструкция ТП № 406(замена тр-ра 100кВА на 160кВА), инв. № БЗЛ 00004910, ул.3 Парковая, г.Бузулук                                                            |                                  | 0,000                               | 0,033 | 0,033                                                    | 0,033                                                        |                                                            | 0,033       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 325 | р.п. Грачевка (Г.грачевский РУЭС)                                                                                                                               | 0,000                            | 0,859                               | 0,765 | 0,765                                                    | 0,765                                                        | 0,000                                                      | -0,094      | -11 | -0,093                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 326 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007288.                                          |                                  | 0,491                               | 0,398 | 0,398                                                    | 0,398                                                        |                                                            | -0,093      | -19 | -0,093                                              |                                                        |                                                            |
| 327 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258                                       |                                  | 0,368                               | 0,368 | 0,368                                                    | 0,368                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 328 | р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                            | 0,923                               | 0,416 | 0,416                                                    | 0,416                                                        | 0,000                                                      | -0,507      | -55 | -0,507                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 329 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестыанская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393                       |                                  | 0,923                               | 0,416 | 0,416                                                    | 0,416                                                        |                                                            | -0,507      | -55 | -0,507                                              |                                                        |                                                            |
| 330 | р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                            | 1,946                               | 1,052 | 1,052                                                    | 1,052                                                        | 0,000                                                      | -0,894      | -46 | -0,894                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 331 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.п. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958                                  |                                  | 0,955                               | 0,406 | 0,406                                                    | 0,406                                                        |                                                            | -0,549      | -57 | -0,549                                              |                                                        |                                                            |
| 332 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.п. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.                             |                                  | 0,770                               | 0,401 | 0,401                                                    | 0,401                                                        |                                                            | -0,369      | -48 | -0,369                                              |                                                        |                                                            |
| 333 | Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/п Первомайский                                                                                          |                                  | 0,221                               | 0,244 | 0,244                                                    | 0,244                                                        |                                                            | 0,023       | 11  | 0,023                                               |                                                        |                                                            |
| 334 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                              | 0,000                            | 3,022                               | 2,590 | 2,590                                                    | 2,590                                                        | 0,000                                                      | -0,432      | -14 | -0,432                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 335 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.                               |                                  | 0,391                               | 0,391 | 0,391                                                    | 0,391                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 336 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007020; р.п. Плешаново                          |                                  | 1,094                               | 1,094 | 1,094                                                    | 1,094                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 337 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.                                    |                                  | 1,488                               | 1,056 | 1,056                                                    | 1,056                                                        |                                                            | -0,432      | -29 | -0,432                                              |                                                        |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                        | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |       | Освоено (закрыто актами выполненны х работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |                                  | план                                | факт  |                                                          |                                                              |                                                            | млн. рублей | %   | в том числе                                         |                                                        |                    |
|     |                                                                                                                                                                             |                                  |                                     |       |                                                          |                                                              |                                                            |             |     | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                    |
| 338 | Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул Осипова, р.п. Плешаново                                                             |                                  | 0,049                               | 0,049 | 0,049                                                    | 0,049                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 339 | р.п. Тоцкое (Тонкий РУЭС)                                                                                                                                                   | 0,000                            | 0,864                               | 0,383 | 0,383                                                    | 0,383                                                        | 0,000                                                      | -0,481      | -56 | -0,481                                              | 0,000                                                  |                    |
| 340 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.п. Тоцкое.Иinv. № БЗЛ 00007327.                                                      |                                  | 0,864                               | 0,383 | 0,383                                                    | 0,383                                                        |                                                            | -0,481      | -56 | -0,481                                              |                                                        |                    |
| 341 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                             | 0,000                            | 3,245                               | 3,296 | 3,296                                                    | 3,296                                                        | 0,000                                                      | 0,051       | 2   | 0,051                                               | 0,000                                                  |                    |
| 342 | г. Абдулино                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 3,245                               | 3,296 | 3,296                                                    | 3,296                                                        | 0,000                                                      | 0,051       | 2   | 0,051                                               | 0,000                                                  |                    |
| 343 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБ/00000347 , ул. Рабочая; г. Абдулино                                         |                                  | 1,046                               | 1,046 | 1,046                                                    | 1,046                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 344 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полесная; г. Абдулино                                        |                                  | 1,073                               | 1,105 | 1,105                                                    | 1,105                                                        |                                                            | 0,032       | 3   | 0,032                                               |                                                        |                    |
| 345 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино                                         |                                  | 1,126                               | 1,146 | 1,146                                                    | 1,146                                                        |                                                            | 0,020       | 2   | 0,020                                               |                                                        |                    |
| 346 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                          | 0,055                            | 4,327                               | 4,252 | 4,252                                                    | 4,307                                                        | 0,000                                                      | -0,075      | -2  | -0,237                                              | 0,000                                                  |                    |
| 347 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                               | 0,055                            | 3,883                               | 3,646 | 3,646                                                    | 3,700                                                        | 0,000                                                      | -0,237      | -6  | -0,237                                              | 0,000                                                  |                    |
| 348 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан             |                                  | 1,023                               | 1,015 | 1,015                                                    | 1,015                                                        |                                                            | -0,008      | -1  | -0,008                                              |                                                        |                    |
| 349 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с -400-6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская; г. Бугуруслан               | 0,055                            | 0,711                               | 0,711 | 0,711                                                    | 0,765                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 350 | Реконструкция (строительство КТПНП-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование)inv. №БГР00000289, (здание) inv.№БГ Р 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан |                                  | 0,322                               | 0,322 | 0,322                                                    | 0,322                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 351 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная; г. Бугуруслан                               |                                  | 0,663                               | 0,663 | 0,663                                                    | 0,663                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 352 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан                                                                      |                                  | 0,503                               | 0,308 | 0,308                                                    | 0,308                                                        |                                                            | -0,195      | -39 | -0,195                                              |                                                        |                    |
| 353 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан           |                                  | 0,661                               | 0,627 | 0,627                                                    | 0,627                                                        |                                                            | -0,034      | -5  | -0,034                                              |                                                        |                    |
| 354 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                            | 0,444                               | 0,444 | 0,444                                                    | 0,444                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0   | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 355 | Реконструкция (строительство КТПНП-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 inv.№ БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное                      |                                  | 0,444                               | 0,444 | 0,444                                                    | 0,444                                                        |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                    |
| 356 | р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                            | 0,000                            | 0,000                               | 0,162 | 0,162                                                    | 0,162                                                        | 0,000                                                      | 0,162       | 100 | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                    | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |       | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         |                                        | план                                   | факт  |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                         |                                        |                                        |       |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 357 | Модернизация КТП-67, инв № БГР09001128, ул. Шоссейная, с. Асекеево                                                                                      |                                        | 0,000                                  | 0,162 | 0,162                                                                   | 0,162                                                                           |                                                                     | 0,162          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 358 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                         | 0,000                                  | 5,385                                  | 5,468 | 5,468                                                                   | 5,468                                                                           | 0,000                                                               | 0,083          | 2   | -0,138                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 359 | г. Сорочинск                                                                                                                                            | 0,000                                  | 5,385                                  | 5,468 | 5,468                                                                   | 5,468                                                                           | 0,000                                                               | 0,083          | 2   | -0,138                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 360 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,04кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №110, ул. Интернациональная, г.Сорочинск  |                                        | 0,378                                  | 0,306 | 0,306                                                                   | 0,306                                                                           |                                                                     | -0,072         | -19 | -0,072                                                          |                                                                    |                                                            |
| 361 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №109, ул. Чапаева, г.Сорочинск         |                                        | 2,833                                  | 2,900 | 2,900                                                                   | 2,900                                                                           |                                                                     | 0,067          | 2   | 0,067                                                           |                                                                    |                                                            |
| 362 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв №126, на пересечении ул. 8 Марта, г.Сорочинск |                                        | 1,427                                  | 1,467 | 1,467                                                                   | 1,467                                                                           |                                                                     | 0,040          | 3   | 0,040                                                           |                                                                    |                                                            |
| 363 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,04 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №114, ул. Интернациональная, г.Сорочинск |                                        | 0,523                                  | 0,350 | 0,350                                                                   | 0,350                                                                           |                                                                     | -0,173         | -33 | -0,173                                                          |                                                                    |                                                            |
| 364 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ ул. Молодежная, инв. № СРЧ0000073, г. Сорочинск                                                                          |                                        | 0,037                                  | 0,037 | 0,037                                                                   | 0,037                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 365 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087, г. Сорочинск                                                                      |                                        | 0,037                                  | 0,037 | 0,037                                                                   | 0,037                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 366 | Реконструкция КТПНПС-100-10/0,4 кВ №214, ул. Транспортная, инв № СРЧ00001700, г. Сорочинск                                                              |                                        | 0,149                                  | 0,149 | 0,149                                                                   | 0,149                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 367 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №36, ул. Бугульминская, инв. №СРЧ000000104, г. Сорочинск                                                                 |                                        | 0,000                                  | 0,039 | 0,039                                                                   | 0,039                                                                           |                                                                     | 0,039          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 368 | Реконструкция ТП №85 фидер №12 ПС "Промбаза", инв. № СРЧ00000125, ул. 8 Марта                                                                           |                                        | 0,000                                  | 0,046 | 0,046                                                                   | 0,046                                                                           |                                                                     | 0,046          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 369 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №37, ул. Куйбышева, инв. №СРЧ000000105, г. Сорочинск                                                                     |                                        | 0,000                                  | 0,042 | 0,042                                                                   | 0,042                                                                           |                                                                     | 0,042          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 370 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №19, ул. Калинина, инв. №СРЧ000000090, г. Сорочинск                                                                      |                                        | 0,000                                  | 0,095 | 0,095                                                                   | 0,095                                                                           |                                                                     | 0,095          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 371 | Развитие производственных баз                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,073                                  | 0,073 | 0,073                                                                   | 0,073                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 372 | Главное предприятие                                                                                                                                     | 0,000                                  | 0,073                                  | 0,073 | 0,073                                                                   | 0,073                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 373 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                            | 0,000                                  | 0,073                                  | 0,073 | 0,073                                                                   | 0,073                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 374 | Модернизация шлюза Median 1000В инв№4001216                                                                                                             |                                        | 0,073                                  | 0,073 | 0,073                                                                   | 0,073                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                             | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |         | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                  |                                        | план                                   | факт    |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                  |                                        |                                        |         |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 2.  | Новое строительство                                                                                              | 0,597                                  | 113,682                                | 116,879 | 116,879                                                                 | 110,671                                                                         | 0,000                                                               | 3,197          | 3   | -2,630                                                          | 8,890                                                              |                    |
| 2.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической<br>эффективности                                                      | 0,597                                  | 113,682                                | 116,879 | 116,879                                                                 | 110,671                                                                         | 0,000                                                               | 3,197          | 3   | -2,630                                                          | 8,890                                                              |                    |
| 1   | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                             | 0,054                                  | 6,609                                  | 6,583   | 6,583                                                                   | 6,637                                                                           | 0,000                                                               | -0,026         | 0   | 0,010                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 2   | Главное предприятие                                                                                              | 0,000                                  | 4,024                                  | 3,989   | 3,989                                                                   | 3,989                                                                           | 0,000                                                               | -0,035         | -1  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 3   | р.д. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                        | 0,000                                  | 0,051                                  | 0,051   | 0,051                                                                   | 0,051                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 4   | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПП-160-10/0,4 кВ КТП № 182<br>инв. № ОРН04000931 L=0,09 км р.д. Александровка      |                                        | 0,051                                  | 0,051   | 0,051                                                                   | 0,051                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 5   | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                     | 0,000                                  | 3,918                                  | 3,883   | 3,883                                                                   | 3,883                                                                           | 0,000                                                               | -0,035         | -1  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 6   | Строительство линии наружного освещения для парка "Салют<br>Победа"                                              |                                        | 3,534                                  | 3,534   | 3,534                                                                   | 3,534                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 7   | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-<br>10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Инподром г. Оренбург |                                        | 0,384                                  | 0,349   | 0,349                                                                   | 0,349                                                                           |                                                                     | -0,035         | -9  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 8   | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                | 0,000                                  | 0,055                                  | 0,055   | 0,055                                                                   | 0,055                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 9   | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловыпускной №4 МРТС<br>ОАО "Волжская ТГК"                               |                                        | 0,055                                  | 0,055   | 0,055                                                                   | 0,055                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 10  | Орские КЭС                                                                                                       | 0,000                                  | 0,203                                  | 0,203   | 0,203                                                                   | 0,203                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 11  | г. Орск                                                                                                          | 0,000                                  | 0,203                                  | 0,203   | 0,203                                                                   | 0,203                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 12  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 по пр. Ленина от<br>Комсомольской площади до ул. Ленинского комсомола, г. Орск |                                        | 0,046                                  | 0,046   | 0,046                                                                   | 0,046                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 13  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 по пр. Мира от<br>Комсомольской площади до ул. Станиславского, г. Орск         |                                        | 0,083                                  | 0,083   | 0,083                                                                   | 0,083                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 14  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59 по пр. Ленина от<br>Комсомольской площади до ул. Московской, г. Орск           |                                        | 0,075                                  | 0,075   | 0,075                                                                   | 0,075                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 15  | Абдулинские КЭС                                                                                                  | 0,000                                  | 2,010                                  | 2,024   | 2,024                                                                   | 2,024                                                                           | 0,000                                                               | 0,015          | 1   | 0,016                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 16  | г. Абдулино                                                                                                      | 0,000                                  | 2,010                                  | 2,024   | 2,024                                                                   | 2,024                                                                           | 0,000                                                               | 0,015          | 1   | 0,016                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 17  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТППТ № 47, ул. Восточная,<br>Орлова; г. Абдулино                                    |                                        | 1,072                                  | 1,071   | 1,071                                                                   | 1,071                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 18  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТППТ № 57, ул. Восточная                                                            |                                        | 0,581                                  | 0,580   | 0,580                                                                   | 0,580                                                                           |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 19  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТППМ- № 70, ул. Комарова; г.<br>Абдулино                                            |                                        | 0,357                                  | 0,373   | 0,373                                                                   | 0,373                                                                           |                                                                     | 0,016          | 5   | 0,016                                                           |                                                                    |                    |
| 20  | Бугурусланские КЭС                                                                                               | 0,054                                  | 0,372                                  | 0,366   | 0,366                                                                   | 0,420                                                                           | 0,000                                                               | -0,006         | -2  | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 21  | г. Бугуруслан                                                                                                    | 0,054                                  | 0,372                                  | 0,366   | 0,366                                                                   | 0,420                                                                           | 0,000                                                               | -0,006         | -2  | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 22  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12, ул. Партизанская, г.<br>Бугуруслан                                            | 0,054                                  | 0,372                                  | 0,366   | 0,366                                                                   | 0,420                                                                           |                                                                     | -0,006         | -2  | -0,006                                                          |                                                                    |                    |
| 23  | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                             | 0,015                                  | 5,077                                  | 4,233   | 4,233                                                                   | 4,188                                                                           | 0,000                                                               | -0,844         | -17 | -0,845                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 24  | Главное предприятие                                                                                              | 0,000                                  | 1,462                                  | 1,462   | 1,462                                                                   | 1,402                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 25  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                     | 0,000                                  | 1,462                                  | 1,462   | 1,462                                                                   | 1,402                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                    | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполнени<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                        | план                                   | факт   |                                                                        |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |        |                                                                        |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 26 | Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург                                              |                                        | 1,402                                  | 1,402  | 1,402                                                                  | 1,402                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 27 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко, г. Оренбург»                                                                                                                                        |                                        | 0,060                                  | 0,060  | 0,060                                                                  |                                                                                 |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 28 | Орские КЭС                                                                                                                                                                                              | 0,015                                  | 2,876                                  | 2,038  | 2,038                                                                  | 2,053                                                                           | 0,000                                                               | -0,838         | -29 | -0,838                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 29 | г. Орск                                                                                                                                                                                                 | 0,015                                  | 2,876                                  | 2,038  | 2,038                                                                  | 2,053                                                                           | 0,000                                                               | -0,838         | -29 | -0,838                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 30 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск                                                                                                                              | 0,015                                  | 2,876                                  | 2,038  | 2,038                                                                  | 2,053                                                                           |                                                                     | -0,838         | -29 | -0,838                                                          |                                                                    |                    |
| 31 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 0,594                                  | 0,587  | 0,587                                                                  | 0,587                                                                           | 0,000                                                               | -0,007         | -1  | -0,007                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 32 | г. Абдулино                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 0,594                                  | 0,587  | 0,587                                                                  | 0,587                                                                           | 0,000                                                               | -0,007         | -1  | -0,007                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 33 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова, г. Абдулино                                                                                                                                                      |                                        | 0,594                                  | 0,587  | 0,587                                                                  | 0,587                                                                           |                                                                     | -0,007         | -1  | -0,007                                                          |                                                                    |                    |
| 34 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 0,145                                  | 0,145  | 0,145                                                                  | 0,145                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 35 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,145                                  | 0,145  | 0,145                                                                  | 0,145                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 36 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНГ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                                                                     |                                        | 0,145                                  | 0,145  | 0,145                                                                  | 0,145                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 37 | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                   | 0,128                                  | 11,506                                 | 10,815 | 10,815                                                                 | 10,943                                                                          | 0,000                                                               | -0,691         | -6  | -0,691                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 38 | Головное предприятие                                                                                                                                                                                    | 0,128                                  | 4,758                                  | 4,517  | 4,517                                                                  | 4,644                                                                           | 0,000                                                               | -0,241         | -5  | -0,241                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 39 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 0,977                                  | 0,915  | 0,915                                                                  | 0,915                                                                           | 0,000                                                               | -0,061         | -6  | -0,061                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 40 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской; р.п. Беляевка                                                                                                                                  |                                        | 0,274                                  | 0,274  | 0,274                                                                  | 0,274                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 41 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная; р.п.Беляевка                                                                                                          |                                        | 0,703                                  | 0,642  | 0,642                                                                  | 0,642                                                                           |                                                                     | -0,061         | -9  | -0,061                                                          |                                                                    |                    |
| 42 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                         | 0,003                                  | 0,448                                  | 0,448  | 0,448                                                                  | 0,451                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 43 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                                      | 0,003                                  | 0,448                                  | 0,448  | 0,448                                                                  | 0,451                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 44 | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 2,030                                  | 1,850  | 1,850                                                                  | 1,850                                                                           | 0,000                                                               | -0,180         | -9  | -0,180                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 45 | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на |                                        | 1,241                                  | 1,109  | 1,109                                                                  | 1,109                                                                           |                                                                     | -0,132         | -11 | -0,132                                                          |                                                                    |                    |
| 46 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на        |                                        | 0,789                                  | 0,741  | 0,741                                                                  | 0,741                                                                           |                                                                     | -0,048         | -6  | -0,048                                                          |                                                                    |                    |
| 47 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                       | 0,125                                  | 0,433                                  | 0,433  | 0,433                                                                  | 0,557                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 48 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул. Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                         |                                        | 0,430                                  | 0,430  | 0,430                                                                  | 0,430                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                      | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |    |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                           |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %  | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|    |                                                                                                                                                           |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |    | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>НСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 49 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк                              | 0,125                                  | 0,002                                  | 0,002  | 0,002                                                                   | 0,127                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 50 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                              | 0,000                                  | 0,142                                  | 0,142  | 0,142                                                                   | 0,142                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 51 | Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв.№119932 г. Оренбург                                                                             |                                        | 0,142                                  | 0,142  | 0,142                                                                   | 0,142                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 52 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,387                                  | 0,387  | 0,387                                                                   | 0,387                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 53 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14                                                                                             |                                        | 0,387                                  | 0,387  | 0,387                                                                   | 0,387                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 54 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,342                                  | 0,342  | 0,342                                                                   | 0,342                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 55 | Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОР100105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ                                                       |                                        | 0,342                                  | 0,342  | 0,342                                                                   | 0,342                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 56 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                                  | 1,743                                  | 1,691  | 1,691                                                                   | 1,691                                                                           | 0,000                                                               | -0,052         | -3 | -0,053                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 57 | г. Абдулино                                                                                                                                               | 0,000                                  | 1,743                                  | 1,691  | 1,691                                                                   | 1,691                                                                           | 0,000                                                               | -0,052         | -3 | -0,053                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 58 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, г. Абдулино                                                                 |                                        | 0,328                                  | 0,328  | 0,328                                                                   | 0,328                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 59 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино |                                        | 0,413                                  | 0,415  | 0,415                                                                   | 0,415                                                                           |                                                                     | 0,002          | 1  | 0,002                                                           |                                                                    |                    |
| 60 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино |                                        | 1,002                                  | 0,947  | 0,947                                                                   | 0,947                                                                           |                                                                     | -0,055         | -5 | -0,055                                                          |                                                                    |                    |
| 61 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                                  | 3,664                                  | 3,338  | 3,338                                                                   | 3,338                                                                           | 0,000                                                               | -0,326         | -9 | -0,326                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 62 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                                  | 3,664                                  | 3,338  | 3,338                                                                   | 3,338                                                                           | 0,000                                                               | -0,326         | -9 | -0,326                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 63 | Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново                                                                                   |                                        | 3,664                                  | 3,338  | 3,338                                                                   | 3,338                                                                           |                                                                     | -0,326         | -9 | -0,326                                                          |                                                                    |                    |
| 64 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                                  | 1,341                                  | 1,269  | 1,269                                                                   | 1,269                                                                           | 0,000                                                               | -0,072         | -5 | -0,072                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 65 | г. Сорочинск                                                                                                                                              | 0,000                                  | 1,341                                  | 1,269  | 1,269                                                                   | 1,269                                                                           | 0,000                                                               | -0,072         | -5 | -0,072                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 66 | Строительство ВЛ-10 кВ филер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск.         |                                        | 1,341                                  | 1,269  | 1,269                                                                   | 1,269                                                                           |                                                                     | -0,072         | -5 | -0,072                                                          |                                                                    |                    |
| 67 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                     | 0,000                                  | 12,708                                 | 12,643 | 12,643                                                                  | 6,279                                                                           | 0,000                                                               | -0,065         | -1 | -0,065                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 68 | Главное предприятие                                                                                                                                       | 0,000                                  | 12,045                                 | 11,980 | 11,980                                                                  | 5,615                                                                           | 0,000                                                               | -0,065         | -1 | -0,065                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 69 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,157                                  | 0,157  | 0,157                                                                   | 0,157                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 70 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70                                                                                                            |                                        | 0,157                                  | 0,157  | 0,157                                                                   | 0,157                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                    |
| 71 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                                  | 0,849                                  | 0,784  | 0,784                                                                   | 0,000                                                                           | 0,000                                                               | -0,065         | -8 | -0,065                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 72 | Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина; г. Кувандык                                                        |                                        | 0,849                                  | 0,784  | 0,784                                                                   |                                                                                 |                                                                     | -0,065         | -8 | -0,065                                                          |                                                                    |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        | Освоено (закрыто актами выполненны х работ), млн. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |    |                                                     |                                                        | Причины отклонений |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     |                                  | план                                | факт   |                                                          |                                                              |                                                            | млн. рублей | %  | в том числе                                         |                                                        |                    |
|     |                                                                                                                                                                                     |                                  |                                     |        |                                                          |                                                              |                                                            |             |    | уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                    |
| 73  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                        | 0,000                            | 11,038                              | 11,038 | 11,038                                                   | 5,458                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 74  | Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                                                     |                                  | 5,458                               | 5,458  | 5,458                                                    | 5,458                                                        |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 75  | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                                                              |                                  | 5,547                               | 5,547  | 5,547                                                    |                                                              |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 76  | ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км); г. Оренбург"                                                                                                          |                                  | 0,034                               | 0,034  | 0,034                                                    |                                                              |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 77  | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                  | 0,000                            | 0,230                               | 0,230  | 0,230                                                    | 0,230                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 78  | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                       | 0,000                            | 0,230                               | 0,230  | 0,230                                                    | 0,230                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 79  | Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промысловая, г. Бугуруслан                                                                          |                                  | 0,230                               | 0,230  | 0,230                                                    | 0,230                                                        |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 80  | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                     | 0,000                            | 0,433                               | 0,433  | 0,433                                                    | 0,433                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 81  | г. Бузулук                                                                                                                                                                          | 0,000                            | 0,433                               | 0,433  | 0,433                                                    | 0,433                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 82  | Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница", ул. Стенная; г. Бузулук                                                                                              |                                  | 0,283                               | 0,283  | 0,283                                                    | 0,283                                                        |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 83  | Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф. "Город-3", 0,128км., инв. № БЗЛ 00003163), ул Комсомольская, Чапаева, г.Бузулук |                                  | 0,150                               | 0,150  | 0,150                                                    | 0,150                                                        |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 84  | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                           | 0,099                            | 11,731                              | 11,699 | 11,699                                                   | 11,798                                                       | 0,000                                                      | -0,032      | 0  | -0,039                                              | 0,000                                                  |                    |
| 85  | Главное предприятие                                                                                                                                                                 | 0,099                            | 9,508                               | 9,468  | 9,468                                                    | 9,567                                                        | 0,000                                                      | -0,040      | -1 | -0,048                                              | 0,000                                                  |                    |
| 86  | р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                                                                 | 0,000                            | 2,526                               | 2,511  | 2,511                                                    | 2,511                                                        | 0,000                                                      | -0,015      | -1 | -0,015                                              | 0,000                                                  |                    |
| 87  | Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий                                                                                                                          |                                  | 1,226                               | 1,218  | 1,218                                                    | 1,218                                                        |                                                            | -0,008      | -1 | -0,008                                              |                                                        |                    |
| 88  | Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий                                                                                                                        |                                  | 1,300                               | 1,292  | 1,292                                                    | 1,292                                                        |                                                            | -0,008      | 0  | -0,008                                              |                                                        |                    |
| 89  | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                   | 0,000                            | 1,219                               | 1,219  | 1,219                                                    | 1,219                                                        | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 90  | Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк                                                                                                       |                                  | 1,219                               | 1,219  | 1,219                                                    | 1,219                                                        |                                                            | 0,000       | -1 |                                                     |                                                        |                    |
| 91  | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                   | 0,000                            | 3,562                               | 3,529  | 3,529                                                    | 3,529                                                        | 0,000                                                      | -0,033      | -1 | -0,033                                              | 0,000                                                  |                    |
| 92  | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира; р.п. Саракташ                                                                                                                  |                                  | 1,141                               | 1,130  | 1,130                                                    | 1,130                                                        |                                                            | -0,011      | -1 | -0,011                                              |                                                        |                    |
| 93  | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.п. Саракташ                                                                                                      |                                  | 1,314                               | 1,303  | 1,303                                                    | 1,303                                                        |                                                            | -0,011      | -1 | -0,011                                              |                                                        |                    |
| 94  | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.п. Саракташ                                                                                                                |                                  | 1,107                               | 1,096  | 1,096                                                    | 1,096                                                        |                                                            | -0,011      | 0  | -0,011                                              |                                                        |                    |
| 95  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                        | 0,099                            | 2,201                               | 2,209  | 2,209                                                    | 2,308                                                        | 0,000                                                      | 0,008       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 96  | Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды, г. Оренбург                                                                                                       | 0,099                            | 1,758                               | 1,766  | 1,766                                                    | 1,865                                                        |                                                            | 0,008       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 97  | Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург                                                                                                       |                                  | 0,443                               | 0,443  | 0,443                                                    | 0,443                                                        |                                                            | 0,000       | 1  |                                                     |                                                        |                    |
| 98  | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                     | 0,000                            | 1,436                               | 1,445  | 1,445                                                    | 1,445                                                        | 0,000                                                      | 0,008       | 1  | 0,009                                               | 0,000                                                  |                    |
| 99  | г. Абдулино                                                                                                                                                                         | 0,000                            | 1,436                               | 1,445  | 1,445                                                    | 1,445                                                        | 0,000                                                      | 0,008       | 0  | 0,009                                               | 0,000                                                  |                    |
| 100 | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино                                                                                                         |                                  | 0,418                               | 0,419  | 0,419                                                    | 0,419                                                        |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                  | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполненны<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатаци<br>ю), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                        | план                                   | факт   |                                                                         |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                        |                                        |        |                                                                         |                                                                                 |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>НСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                                  |
| 101 | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино                          |                                        | 0,428                                  | 0,427  | 0,427                                                                   | 0,427                                                                           |                                                                     | -0,001         | 1   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 102 | Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино                           |                                        | 0,590                                  | 0,599  | 0,599                                                                   | 0,599                                                                           |                                                                     | 0,009          | 0   | 0,009                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 103 | Бугурусланские КЭС                                                                                    | 0,000                                  | 0,787                                  | 0,787  | 0,787                                                                   | 0,787                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 104 | г. Бугуруслан                                                                                         | 0,000                                  | 0,787                                  | 0,787  | 0,787                                                                   | 0,787                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 105 | Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан          |                                        | 0,787                                  | 0,787  | 0,787                                                                   | 0,787                                                                           |                                                                     | 0,000          | -24 |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 106 | Развитие производственных баз                                                                         | 0,301                                  | 16,701                                 | 12,676 | 12,676                                                                  | 12,596                                                                          | 0,000                                                               | -4,024         | -47 | -1,000                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 107 | Головное предприятие                                                                                  | 0,267                                  | 6,939                                  | 3,694  | 3,694                                                                   | 3,689                                                                           | 0,000                                                               | -3,245         | 0   | 0,307                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 108 | р.п. Переволочик (Переволочий РУЭС)                                                                   | 0,267                                  | 0,005                                  | 0,005  | 0,005                                                                   | 0,000                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 109 | ПИР "Строительство административного здания и здания гаража Переволочского РУЭС"                      | 0,267                                  | 0,005                                  | 0,005  | 0,005                                                                   |                                                                                 |                                                                     | 0,000          | -81 |                                                                 |                                                                    | Перенос сроков на 2016 год                                       |
| 110 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                     | 0,000                                  | 4,389                                  | 0,837  | 0,837                                                                   | 0,837                                                                           | 0,000                                                               | -3,552         | -81 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 111 | Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС             |                                        | 4,389                                  | 0,837  | 0,837                                                                   | 0,837                                                                           |                                                                     | -3,552         | 12  |                                                                 |                                                                    | Закрытие первого этапа, Перенос сроков второго этапа на 2016 год |
| 112 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                          | 0,000                                  | 2,344                                  | 2,631  | 2,631                                                                   | 2,631                                                                           | 0,000                                                               | 0,287          | 12  | 0,287                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 113 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Янцкая; г. Оренбург |                                        | 2,344                                  | 2,631  | 2,631                                                                   | 2,631                                                                           |                                                                     | 0,287          | 10  | 0,287                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 114 | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                             | 0,000                                  | 0,201                                  | 0,221  | 0,221                                                                   | 0,221                                                                           | 0,000                                                               | 0,020          | 10  | 0,020                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 115 | Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС                               |                                        | 0,201                                  | 0,221  | 0,221                                                                   | 0,221                                                                           |                                                                     | 0,020          | -9  | 0,020                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 116 | Орские КЭС                                                                                            | 0,004                                  | 3,517                                  | 3,206  | 3,206                                                                   | 3,210                                                                           | 0,000                                                               | -0,311         | -9  | -0,311                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 117 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                   | 0,004                                  | 3,517                                  | 3,206  | 3,206                                                                   | 3,210                                                                           | 0,000                                                               | -0,311         | 47  | -0,311                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 118 | Пристрой к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка                               | 0,004                                  | 1,351                                  | 1,986  | 1,986                                                                   | 1,990                                                                           |                                                                     | 0,635          | -44 | 0,635                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 119 | Строительство водопровода к административному зданию Домбаровского РУЭС", р.п. Домбаровка             |                                        | 2,166                                  | 1,220  | 1,220                                                                   | 1,220                                                                           |                                                                     | -0,946         | -8  | -0,946                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 120 | Бузулукские КЭС                                                                                       | 0,024                                  | 5,850                                  | 5,382  | 5,382                                                                   | 5,308                                                                           | 0,000                                                               | -0,469         | 100 | -0,996                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 121 | Бузулукские КЭС                                                                                       | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,527  | 0,527                                                                   | 0,429                                                                           | 0,000                                                               | 0,527          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 122 | Монтаж системы вентиляции трансформаторного цеха Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук         |                                        | 0,000                                  | 0,115  | 0,115                                                                   | 0,115                                                                           |                                                                     | 0,115          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 123 | Строительство ограждения ПС-35/6 кВ "Погат", г. Бузулук                                               |                                        | 0,000                                  | 0,314  | 0,314                                                                   | 0,314                                                                           |                                                                     | 0,314          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 124 | ПИР Структурированная кабельная система СКС базы базы Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук    |                                        | 0,000                                  | 0,098  | 0,098                                                                   |                                                                                 |                                                                     | 0,098          | -17 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 125 | р.п. Топкое (Топкий РУЭС)                                                                             | 0,024                                  | 5,850                                  | 4,854  | 4,854                                                                   | 4,878                                                                           | 0,000                                                               | -0,996         | -19 | -0,996                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |

| №   | Наименование объекта                                                                                                     | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования<br>(отчетный год) |        | Освоено<br>(закрыто<br>актами<br>выполнени<br>х работ),<br>млн. рублей | Введено<br>(оформлено<br>актами<br>ввода в<br>эксплуатац<br>ию), млн.<br>рублей | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |    |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                          |                                        | план                                   | факт   |                                                                        |                                                                                 |                                                                     | млн.<br>рублей | %  | в том числе                                                     |                                                                    |                            |
|     |                                                                                                                          |                                        |                                        |        |                                                                        |                                                                                 |                                                                     |                |    | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>НСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                            |
| 126 | Реконструкция здания склада с кирпичным пристроем, литер Б, инв.№ БЗД00001079 Тоцкого РУЭС, ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое | 0,021                                  | 5,635                                  | 4,563  | 4,563                                                                  | 4,584                                                                           |                                                                     | -1,072         | 35 | -1,072                                                          |                                                                    |                            |
| 127 | Установка прибора учета тепловой энергии на нужды отопления базы Тоцкого РУЭС ул. К. Маркса, 2-а с. Тоцкое               | 0,003                                  | 0,215                                  | 0,291  | 0,291                                                                  | 0,294                                                                           |                                                                     | 0,076          | 0  | 0,076                                                           |                                                                    |                            |
| 128 | Абдулинские КЭС                                                                                                          | 0,006                                  | 0,260                                  | 0,260  | 0,260                                                                  | 0,255                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                            |
| 129 | р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)                                                                                    | 0,006                                  | 0,005                                  | 0,005  | 0,005                                                                  | 0,000                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                            |
| 130 | Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Пономаревского РУЭС                        | 0,006                                  | 0,005                                  | 0,005  | 0,005                                                                  |                                                                                 |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    | Перенос сроков на 2016 год |
| 131 | г. Абдулино                                                                                                              | 0,000                                  | 0,255                                  | 0,255  | 0,255                                                                  | 0,255                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                            |
| 132 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (Гараж Абдулинских КЭС)                                                     |                                        | 0,060                                  | 0,060  | 0,060                                                                  | 0,060                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                            |
| 133 | Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС                                                       |                                        | 0,195                                  | 0,195  | 0,195                                                                  | 0,195                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                            |
| 134 | Сорочинские КЭС                                                                                                          | 0,000                                  | 0,134                                  | 0,134  | 0,134                                                                  | 0,134                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                            |
| 135 | г. Сорочинск                                                                                                             | 0,000                                  | 0,134                                  | 0,134  | 0,134                                                                  | 0,134                                                                           | 0,000                                                               | 0,000          | 0  | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                            |
| 136 | Установка прибора учета газа                                                                                             |                                        | 0,069                                  | 0,069  | 0,069                                                                  | 0,069                                                                           |                                                                     | 0,000          | 0  |                                                                 |                                                                    |                            |
| 137 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе отдыха                                                              |                                        | 0,065                                  | 0,065  | 0,065                                                                  | 0,065                                                                           |                                                                     | 0,000          | 18 |                                                                 |                                                                    |                            |
| 138 | Оборудование не требующее монтажа                                                                                        | 0,000                                  | 49,351                                 | 58,229 | 58,229                                                                 | 58,229                                                                          | 0,000                                                               | 8,879          | 33 | 0,000                                                           | 8,890                                                              |                            |

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"

Ю.В.Астафьев

(подпись)



2015 г.

## Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей 2015г

| № №      | Источник финансирования                                                | Объем финансирования<br>2015г |                | Причины отклонений                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        | всего                         |                |                                                                       |
|          |                                                                        | план *                        | факт **        |                                                                       |
| 1        | Собственные средства                                                   | 311,847                       | 311,852        | уточнения стоимости<br>утвержденной проектно-<br>сметной документации |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 63,340                        | 63,344         |                                                                       |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 63,340                        | 63,344         |                                                                       |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                               |                |                                                                       |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                               |                |                                                                       |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                               |                |                                                                       |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                               |                |                                                                       |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль                                                         |                               |                |                                                                       |
| 1.2.     | Амортизация                                                            | 248,507                       | 248,508        |                                                                       |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 204,493                       | 204,493        |                                                                       |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация                                                     | 44,014                        | 44,015         |                                                                       |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                               |                |                                                                       |
| 1.3.     | Возврат НДС                                                            |                               |                |                                                                       |
| 1.4.     | Прочие собственные средства                                            |                               |                |                                                                       |
| 1.4.1.   | в т.ч. средства допэмиссии                                             |                               |                |                                                                       |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                             |                               |                |                                                                       |
| 2.       | Привлеченные средства, в т.ч.:                                         |                               |                |                                                                       |
| 2.1.     | Кредиты                                                                |                               |                |                                                                       |
| 2.2.     | Облигационные займы                                                    |                               |                |                                                                       |
| 2.3.     | Займы организаций                                                      |                               |                |                                                                       |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование                                               |                               |                |                                                                       |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов                                            |                               |                |                                                                       |
| 2.6.     | Использование лизинга                                                  |                               |                |                                                                       |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства                                           |                               |                |                                                                       |
|          | <b>ВСЕГО источников финансирования</b>                                 | <b>311,847</b>                | <b>311,852</b> |                                                                       |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе                                               |                               |                |                                                                       |
|          | ДПМ                                                                    |                               |                |                                                                       |
|          | вне ДПМ                                                                |                               |                |                                                                       |

Зам.генерального директора по финансам

Л.Р.Зинурова

Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"



Ю.В. Астафьев

2016 г.  
М.П.

### Отчет о вводах/выводах объектов ГУП "ОКЭС" за 2015 год

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                       | Ввод мощностей         |        |                        |        | Вывод мощностей        |        |                        |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                            | план                   |        | факт                   |        | план                   |        | факт                   |        |
|       |                                                                                                                                                            | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |
|       |                                                                                                                                                            | км                     | МВА    | км                     | МВА    | км                     | МВА    | км                     | МВА    |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3                      | 4      | 8                      | 9      | 13                     | 14     | 18                     | 19     |
|       | ВСЕГО                                                                                                                                                      | 159,019                | 23,162 | 171,648                | 27,982 | 166,001                | 17,105 | 185,853                | 25,035 |
| 1     | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                 | 147,238                | 21,682 | 159,068                | 26,402 | 166,001                | 17,105 | 185,853                | 25,035 |
| 1.1   | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                                                  | 147,238                | 21,682 | 159,068                | 26,402 | 166,001                | 17,105 | 185,853                | 25,035 |
| 1     | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                       | 100,803                | 0,000  | 111,350                | 0,000  | 99,618                 | 0,000  | 111,298                | 0,000  |
| 2     | Главное предприятие                                                                                                                                        | 47,612                 | 0,000  | 48,859                 | 0,000  | 49,310                 | 0,000  | 49,991                 | 0,000  |
| 3     | р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                  | 1,494                  | 0,000  | 1,551                  | 0,000  | 1,780                  | 0,000  | 1,780                  | 0,000  |
| 4     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр. №1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.ц. Александровка | 1,000                  |        | 1,057                  |        | 1,030                  |        | 1,030                  |        |
| 5     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.ц. Александровка        | 0,494                  |        | 0,494                  |        | 0,750                  |        | 0,750                  |        |
| 6     | р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                            | 5,865                  | 0,000  | 7,267                  | 0,000  | 3,734                  | 0,000  | 4,415                  | 0,000  |
| 7     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН001011150), ул. Терещенко (база "МПК"); р.ц. Акбулак                     | 0,433                  |        | 0,433                  |        | 0,277                  |        | 0,277                  |        |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 8     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОР100101143, № ОР100101176) по ул. Майской; р.п. Акбулак                                                                                              | 0,417                  |       | 0,417                  |       | 0,297                  |       | 0,297                  |       |
| 9     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.п. Акбулак                                          | 2,340                  |       | 2,340                  |       | 0,936                  |       | 0,936                  |       |
| 10    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак                    | 2,125                  |       | 2,125                  |       | 1,674                  |       | 1,674                  |       |
| 11    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОР100101125, ул. Советская; р.п. Акбулак                                                                                                             | 0,160                  |       | 0,496                  |       | 0,160                  |       | 0,160                  |       |
| 12    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.п. Акбулак                                                                                                            | 0,177                  |       | 0,562                  |       | 0,177                  |       | 0,177                  |       |
| 13    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.п. Акбулак                                                                                                            | 0,213                  |       | 0,000                  |       | 0,213                  |       | 0,000                  |       |
| 14    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на вставку построенную ТП-4 и ТП-35                                                                                                                         | 0,000                  |       | 0,894                  |       | 0,000                  |       | 0,894                  |       |
| 15    | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                     | 2,665                  | 0,000 | 2,655                  | 0,000 | 2,840                  | 0,000 | 2,840                  | 0,000 |
| 16    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354; ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.п.Беляевка                                                   | 2,665                  |       | 2,655                  |       | 2,840                  |       | 2,840                  |       |
| 17    | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                                                           | 9,110                  | 0,000 | 9,109                  | 0,000 | 8,780                  | 0,000 | 8,780                  | 0,000 |
| 18    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина, с.Краснохолм, р.п. Илек                                                                                            | 1,298                  |       | 1,298                  |       | 1,700                  |       | 1,700                  |       |
| 19    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.п. Илек | 4,198                  |       | 4,198                  |       | 3,900                  |       | 3,900                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                       | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 20    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.д.Илек                                                                                                    | 0,891                  |       | 0,890                  |       | 0,700                  |       | 0,700                  |       |
| 21    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.д.Илек                                 | 2,723                  |       | 2,723                  |       | 2,480                  |       | 2,480                  |       |
| 22    | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                            | 1,489                  | 0,000 | 1,616                  | 0,000 | 4,418                  | 0,000 | 4,418                  | 0,000 |
| 23    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык                                                                                                                                              | 0,980                  |       | 0,980                  |       | 1,680                  |       | 1,680                  |       |
| 24    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык                                                                                                                                                                                            | 0,019                  |       | 0,019                  |       | 1,200                  |       | 1,200                  |       |
| 25    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                                                             | 0,350                  |       | 0,477                  |       | 0,350                  |       | 0,350                  |       |
| 26    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык                                                                                                                                                                                        | 0,140                  |       | 0,140                  |       | 1,188                  |       | 1,188                  |       |
| 27    | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                          | 2,666                  | 0,000 | 2,666                  | 0,000 | 2,813                  | 0,000 | 2,813                  | 0,000 |
| 28    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск                                                                                                                                     | 1,682                  |       | 1,682                  |       | 1,893                  |       | 1,893                  |       |
| 29    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притуннельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск                                                                                                                        | 0,984                  |       | 0,984                  |       | 0,920                  |       | 0,920                  |       |
| 30    | р.д. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                  | 5,299                  | 0,000 | 5,413                  | 0,000 | 5,294                  | 0,000 | 5,294                  | 0,000 |
| 31    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на                                                 | 1,956                  |       | 2,032                  |       | 1,839                  |       | 1,839                  |       |
| 32    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на | 1,278                  |       | 1,266                  |       | 1,780                  |       | 1,780                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 33    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на | 2,065                  |       | 2,115                  |       | 1,675                  |       | 1,675                  |       |
| 34    | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,902                  | 0,000 | 1,902                  | 0,000 | 1,684                  | 0,000 | 1,684                  | 0,000 |
| 35    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская; р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                        | 1,257                  |       | 1,257                  |       | 1,039                  |       | 1,039                  |       |
| 36    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина; р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                            | 0,645                  |       | 0,645                  |       | 0,645                  |       | 0,645                  |       |
| 37    | р.п. Сакмара (Сакмарский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000                  | 0,000 | 3,000                  | 0,000 | 2,308                  | 0,000 | 2,308                  | 0,000 |
| 38    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская; р.п. Сакмара                                                                                                                                                | 1,917                  |       | 1,917                  |       | 1,200                  |       | 1,200                  |       |
| 39    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева; р.п. Сакмара                                                                                                                                                                       | 1,083                  |       | 1,083                  |       | 1,108                  |       | 1,108                  |       |
| 40    | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,972                  | 0,000 | 3,972                  | 0,000 | 4,262                  | 0,000 | 4,262                  | 0,000 |
| 41    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №111121, инв. №111170, ул. Александра, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                                                                                        | 1,599                  |       | 1,599                  |       | 1,450                  |       | 1,450                  |       |
| 42    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №111180, инв. №111178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская; г.Соль-Илецк                                                                                                                                                      | 1,453                  |       | 1,453                  |       | 1,362                  |       | 1,362                  |       |
| 43    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чухрова; г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                  | 0,253                  |       | 0,253                  |       | 0,150                  |       | 0,150                  |       |
| 44    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул. Гонтаренко (центр творческого развития); г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                   | 0,549                  |       | 0,549                  |       | 0,300                  |       | 0,300                  |       |
| 45    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12, инв. № 111123, ул. Пушкина; г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                        | 0,118                  |       | 0,118                  |       | 1,000                  |       | 1,000                  |       |
| 46    | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,742                  | 0,000 | 6,426                  | 0,000 | 7,340                  | 0,000 | 7,340                  | 0,000 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                 | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                      | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                      | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                      | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 47    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный; р.ц. Шарлык             | 3,290                  |       | 3,290                  |       | 3,460                  |       | 3,460                  |       |
| 48    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.ц. Шарлык         | 2,230                  |       | 2,230                  |       | 2,500                  |       | 2,500                  |       |
| 49    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Подзабор; р.ц. Шарлык                                     | 0,760                  |       | 0,444                  |       | 0,680                  |       | 0,680                  |       |
| 50    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106, пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.ц. Шарлык  | 0,462                  |       | 0,462                  |       | 0,700                  |       | 0,700                  |       |
| 51    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                         | 3,408                  | 0,000 | 3,282                  | 0,000 | 4,057                  | 0,000 | 4,057                  | 0,000 |
| 52    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Жувевского, Ростошнская, Микрорайонная; г. Оренбург | 2,144                  |       | 2,144                  |       | 3,000                  |       | 3,000                  |       |
| 53    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул. Новая, п. Ростоши; г. Оренбург                             | 1,030                  |       | 0,871                  |       | 0,750                  |       | 0,750                  |       |
| 54    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург                              | 0,234                  |       | 0,267                  |       | 0,307                  |       | 0,307                  |       |
| 55    | Орские КЭС                                                                                                                                                           | 16,334                 | 0,000 | 24,657                 | 0,000 | 16,240                 | 0,000 | 24,744                 | 0,000 |
| 56    | г. Орск                                                                                                                                                              | 3,654                  | 0,000 | 12,158                 | 0,000 | 3,803                  | 0,000 | 12,307                 | 0,000 |
| 57    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПП-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск                                                                    | 1,049                  |       | 1,049                  |       | 1,093                  |       | 1,093                  |       |
| 58    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр. Ленина, 4-пер. Волкова; г.Орск                                                                         | 0,510                  |       | 0,510                  |       | 0,510                  |       | 0,510                  |       |
| 59    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск                                                                               | 2,095                  |       | 2,095                  |       | 2,200                  |       | 2,200                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ввод мощностей         |       |                        |       | Выход мощностей        |       |                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 60    | Реконструкция сетей П.О. г.Орск (Рек-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540г инв.№ОПС00000721 Орск, Рек-ция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-70г инв.№ОПС00000615 Орск, Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№5 до оп.№13 от ТП-249, Строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №516 г.№ОПС0000724 Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-505 г.Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-538 г.Орск, Строительство(взамен ликвидируемой)ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 ОПС641 Орск) | 0,000                  |       | 8,504                  |       | 0,000                  |       | 8,504                  |       |
| 61    | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,810                  | 0,000 | 4,545                  | 0,000 | 4,813                  | 0,000 | 4,813                  | 0,000 |
| 62    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОПС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,000                  |       | 1,018                  |       | 0,900                  |       | 0,900                  |       |
| 63    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОПС000115331, №ОПС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,130                  |       | 0,940                  |       | 1,300                  |       | 1,300                  |       |
| 64    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОПС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная, р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,870                  |       | 1,787                  |       | 1,800                  |       | 1,800                  |       |
| 65    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОПС000115173, №ОПС00011556, ул. Верхняя нос. Шильда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,810                  |       | 0,800                  |       | 0,813                  |       | 0,813                  |       |
| 66    | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,700                  | 0,000 | 1,710                  | 0,000 | 1,520                  | 0,000 | 1,520                  | 0,000 |
| 67    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОПС000117124, № ОПС000117125, № ОПС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной, р.п. Кваркено                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,700                  |       | 1,710                  |       | 1,520                  |       | 1,520                  |       |
| 68    | р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,380                  | 0,000 | 3,247                  | 0,000 | 3,126                  | 0,000 | 3,126                  | 0,000 |
| 69    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОПС000118251, мкр-н ПМК-1, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,640                  |       | 0,640                  |       | 0,496                  |       | 0,496                  |       |
| 70    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОПС00011854, №ОПС00011855, №ОПС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,280                  |       | 1,200                  |       | 1,340                  |       | 1,340                  |       |
| 71    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОПС000118104, по ул. Рабочей, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,700                  |       | 0,720                  |       | 0,710                  |       | 0,710                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                     | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                          | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                          | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                          | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 72    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливым, р.п. Новоорск        | 0,760                  |       | 0,687                  |       | 0,580                  |       | 0,580                  |       |
| 73    | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                      | 2,790                  | 0,000 | 2,997                  | 0,000 | 2,978                  | 0,000 | 2,978                  | 0,000 |
| 74    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул. Набережная, р.п. Домбаровка | 0,915                  |       | 0,952                  |       | 0,908                  |       | 0,908                  |       |
| 75    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 инв. №ОРС00011620 ул. Ватутина, р.п. Домбаровка                                   | 0,600                  |       | 0,600                  |       | 0,460                  |       | 0,460                  |       |
| 76    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633, ул. Овражной, ул. 8 марта, ул. Ленина р.п. Домбаровка        | 1,275                  |       | 1,445                  |       | 1,610                  |       | 1,610                  |       |
| 77    | Бузулукские КЭС                                                                                                                                          | 10,840                 | 0,000 | 11,155                 | 0,000 | 9,940                  | 0,000 | 11,159                 | 0,000 |
| 78    | г. Бузулук                                                                                                                                               | 0,804                  | 0,000 | 0,919                  | 0,000 | 0,030                  | 0,000 | 0,919                  | 0,000 |
| 79    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр. г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв. № БЗЛ00003713)            | 0,030                  |       | 0,030                  |       | 0,030                  |       | 0,030                  |       |
| 80    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв. № БЗЛ 00003826, ул. Комсомольская, г. Бузулук                              | 0,050                  |       | 0,022                  |       | 0,000                  |       | 0,022                  |       |
| 81    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00009159, ул. 1 Линия, г. Бузулук                                          | 0,147                  |       | 0,147                  |       | 0,000                  |       | 0,147                  |       |
| 82    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00003465, ул. Липовская, г. Бузулук                                    | 0,019                  |       | 0,019                  |       | 0,000                  |       | 0,019                  |       |
| 83    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода СИП-2), инв. № БЗЛ 00009061 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук         | 0,355                  |       | 0,355                  |       | 0,000                  |       | 0,355                  |       |
| 84    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003511, 3 микрорайон, г. Бузулук                                   | 0,122                  |       | 0,177                  |       | 0,000                  |       | 0,177                  |       |
| 85    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00009371, 1 микрорайон, г. Бузулук                                       | 0,081                  |       | 0,081                  |       | 0,000                  |       | 0,081                  |       |
| 86    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (монтаж деп. Группы) инв. № БЗЛ0003983, 2 микрорайон, г. Бузулук                                                        | 0,000                  |       | 0,088                  |       | 0,000                  |       | 0,088                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                            | Ввод мощностей         |       |                        |       | Выход мощностей        |       |                        |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                 | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                 | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                 | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                               | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 87    | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                 | 1,327                  | 0,000 | 1,326                  | 0,000 | 1,323                  | 0,000 | 1,323                  | 0,000 |
| 88    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291.                                      | 0,471                  |       | 0,471                  |       | 0,467                  |       | 0,467                  |       |
| 89    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.            | 0,856                  |       | 0,855                  |       | 0,856                  |       | 0,856                  |       |
| 90    | р.п. Курманасевка (Курманасевский РУЭС)                                                                                                                         | 0,976                  | 0,000 | 1,184                  | 0,000 | 0,976                  | 0,000 | 1,184                  | 0,000 |
| 91    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.п. Курманасевка. Инв.№ БЗЛ 00006437 | 0,976                  |       | 0,976                  |       | 0,976                  |       | 0,976                  |       |
| 92    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 (монтаж дополнительного провода СИП-2 на магазин), инв. № БЗЛ00006429, ул. Крестьянская, с. Курманасевка                      | 0,000                  |       | 0,208                  |       | 0,000                  |       | 0,208                  |       |
| 93    | с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)                                                                                                                           | 1,815                  | 0,000 | 1,815                  | 0,000 | 1,693                  | 0,000 | 1,815                  | 0,000 |
| 94    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.п. Плешаново Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450                     | 0,607                  |       | 0,607                  |       | 0,607                  |       | 0,607                  |       |
| 95    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.п. Плешаново.Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237                         | 1,086                  |       | 1,086                  |       | 1,086                  |       | 1,086                  |       |
| 96    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107, инв. № БЗЛ000006207, ул. Мира, с. Плешаново                                                                                  | 0,122                  |       | 0,122                  |       | 0,000                  |       | 0,122                  |       |
| 97    | р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                           | 0,491                  | 0,000 | 0,491                  | 0,000 | 0,491                  | 0,000 | 0,491                  | 0,000 |
| 98    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.п. Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308.                 | 0,491                  |       | 0,491                  |       | 0,491                  |       | 0,491                  |       |
| 99    | п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)                                                                                                                         | 3,007                  | 0,000 | 3,007                  | 0,000 | 3,007                  | 0,000 | 3,007                  | 0,000 |
| 100   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, и. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761                                                         | 0,776                  |       | 0,776                  |       | 0,776                  |       | 0,776                  |       |
| 101   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538                                                                       | 0,991                  |       | 0,991                  |       | 0,991                  |       | 0,991                  |       |
| 102   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                          | 0,850                  |       | 0,850                  |       | 0,850                  |       | 0,850                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                               | Ввод мощностей         |       |                        |       | Выход мощностей        |       |                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                    | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                    | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                    | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 103   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                                                                         | 0,390                  |       | 0,390                  |       | 0,390                  |       | 0,390                  |       |
| 104   | р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                       | 1,726                  | 0,000 | 1,719                  | 0,000 | 1,726                  | 0,000 | 1,726                  | 0,000 |
| 105   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.п. Ташла                                                                                            | 0,258                  |       | 0,251                  |       | 0,258                  |       | 0,258                  |       |
| 106   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.п. Ташла                                                                                             | 1,468                  |       | 1,468                  |       | 1,468                  |       | 1,468                  |       |
| 107   | р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                          | 0,694                  | 0,000 | 0,694                  | 0,000 | 0,694                  | 0,000 | 0,694                  | 0,000 |
| 108   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.п. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00006049.                                                                                       | 0,694                  |       | 0,694                  |       | 0,694                  |       | 0,694                  |       |
| 109   | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                   | 5,596                  | 0,000 | 5,596                  | 0,000 | 5,695                  | 0,000 | 5,695                  | 0,000 |
| 110   | г. Абдулино                                                                                                                                                                                                        | 0,308                  | 0,000 | 0,308                  | 0,000 | 0,308                  | 0,000 | 0,308                  | 0,000 |
| 111   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД000000326, № АБД000000327, № АБД000000328, ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино                                            | 0,173                  |       | 0,173                  |       | 0,173                  |       | 0,173                  |       |
| 112   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД000000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино                                                                            | 0,135                  |       | 0,135                  |       | 0,135                  |       | 0,135                  |       |
| 113   | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                  | 1,501                  | 0,000 | 1,501                  | 0,000 | 1,600                  | 0,000 | 1,600                  | 0,000 |
| 114   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД000000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка                                      | 1,501                  |       | 1,501                  |       | 1,600                  |       | 1,600                  |       |
| 115   | р.п. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)                                                                                                                                                                              | 3,787                  | 0,000 | 3,787                  | 0,000 | 3,787                  | 0,000 | 3,787                  | 0,000 |
| 116   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД000000549 по ул. Коммунистическая, Солетская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.п. Пономаревка | 3,787                  |       | 3,787                  |       | 3,787                  |       | 3,787                  |       |
| 117   | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                 | 16,253                 | 0,000 | 16,915                 | 0,000 | 16,253                 | 0,000 | 17,529                 | 0,000 |
| 118   | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                      | 8,831                  | 0,000 | 9,230                  | 0,000 | 8,831                  | 0,000 | 9,909                  | 0,000 |
| 119   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР090000475, по ул. 2-я Пушкина; г. Бугуруслан                                                                   | 1,191                  |       | 1,191                  |       | 1,191                  |       | 1,191                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                           | Ввод мощностей         |              |                        |              | Выход мощностей        |              |                        |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                | план                   |              | факт                   |              | план                   |              | факт                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4            | 8                      | 9            | 13                     | 14           | 18                     | 19           |
| 120   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан                                                                                                                          | 0,846                  |              | 0,693                  |              | 0,846                  |              | 0,846                  |              |
| 121   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП №46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябьская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан | 1,675                  |              | 1,609                  |              | 1,675                  |              | 1,675                  |              |
| 122   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (-1,387км) и на КТП №215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан                       | 2,879                  |              | 2,556                  |              | 2,879                  |              | 2,879                  |              |
| 123   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан                                                                | 1,067                  |              | 0,930                  |              | 1,067                  |              | 1,067                  |              |
| 124   | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан                                                                                                                                  | 1,173                  |              | 1,173                  |              | 1,173                  |              | 1,173                  |              |
| 125   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан                                                                                                                         | 0,000                  |              | 1,078                  |              | 0,000                  |              | 1,078                  |              |
| 126   | <b>р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>4,065</b>           | <b>0,000</b> | <b>4,263</b>           | <b>0,000</b> | <b>4,065</b>           | <b>0,000</b> | <b>4,263</b>           | <b>0,000</b> |
| 127   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв. № БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная, с. Асекеево                                                                                               | 2,417                  |              | 2,417                  |              | 2,417                  |              | 2,417                  |              |
| 128   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв. № БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево                                                                                                                       | 1,648                  |              | 1,648                  |              | 1,648                  |              | 1,648                  |              |
| 129   | Модернизация ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-67, инв. № БГР09001126, с. Асекеево                                                                                                                                                                                         | 0,000                  |              | 0,198                  |              | 0,000                  |              | 0,198                  |              |
| 130   | <b>р.п. Северное (Северный РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>3,357</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,422</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,357</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,357</b>           | <b>0,000</b> |
| 131   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая, с. Соковка, р.п. Северное                                                                                                                      | 1,465                  |              | 1,530                  |              | 1,465                  |              | 1,465                  |              |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                            | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                 | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                 | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 132   | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, инв.№ БГР00000567, р.п. Северное            | 1,670                  |       | 1,670                  |       | 1,670                  |       | 1,670                  |       |
| 133   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567, р.п. Северное                                                   | 0,222                  |       | 0,222                  |       | 0,222                  |       | 0,222                  |       |
| 134   | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                 | 4,168                  | 0,000 | 4,168                  | 0,000 | 2,180                  | 0,000 | 2,180                  | 0,000 |
| 135   | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                    | 4,168                  | 0,000 | 4,168                  | 0,000 | 2,180                  | 0,000 | 2,180                  | 0,000 |
| 136   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск | 4,168                  |       | 4,168                  |       | 2,180                  |       | 2,180                  |       |
| 137   | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                            | 0,418                  | 0,000 | 0,517                  | 0,000 | 3,324                  | 0,000 | 3,423                  | 0,000 |
| 138   | Главное предприятие                                                                                                                                                                             | 0,418                  | 0,000 | 0,481                  | 0,000 | 3,324                  | 0,000 | 3,387                  | 0,000 |
| 139   | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                    | 0,418                  | 0,000 | 0,418                  | 0,000 | 3,324                  | 0,000 | 3,324                  | 0,000 |
| 140   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург                                                                | 0,227                  |       | 0,227                  |       | 1,567                  |       | 1,567                  |       |
| 141   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург                                                                      | 0,191                  |       | 0,191                  |       | 1,757                  |       | 1,757                  |       |
| 142   | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000 | 0,063                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,063                  | 0,000 |
| 143   | Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск    | 0,000                  |       | 0,063                  |       | 0,000                  |       | 0,063                  |       |
| 144   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000 | 0,036                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,036                  | 0,000 |
| 145   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000 | 0,036                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,036                  | 0,000 |
| 146   | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14, инв. № БЗЛ00003482, ул. Рожкова, медицинский колледж, г. Бузулук                                                                                              | 0,000                  |       | 0,036                  |       | 0,000                  |       | 0,036                  |       |
| 147   | Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ                                                                                                                                                                          | 45,785                 | 0,000 | 47,006                 | 0,000 | 63,059                 | 0,000 | 70,937                 | 0,000 |
| 148   | Главное предприятие                                                                                                                                                                             | 18,200                 | 0,000 | 19,033                 | 0,000 | 24,646                 | 0,000 | 27,275                 | 0,000 |
| 149   | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                 | 3,034                  | 0,000 | 3,325                  | 0,000 | 4,175                  | 0,000 | 4,466                  | 0,000 |
| 150   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Мельникова, Стадионная; р.п. Акбулак                                                               | 0,198                  |       | 0,198                  |       | 0,288                  |       | 0,288                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                        | Ввод мощностей         |              |                        |              | Вывод мощностей        |              |                        |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                             | план                   |              | факт                   |              | план                   |              | факт                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                             | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |
|       |                                                                                                                                                                                             | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3                      | 4            | 8                      | 9            | 13                     | 14           | 18                     | 19           |
| 151   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак                           | 0,434                  |              | 0,434                  |              | 0,404                  |              | 0,404                  |              |
| 152   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.п. Акбулак                                                          | 0,702                  |              | 0,702                  |              | 1,183                  |              | 1,183                  |              |
| 153   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка; р.п. Акбулак                                                                                                    | 1,700                  |              | 1,700                  |              | 2,300                  |              | 2,300                  |              |
| 154   | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.п. Акбулак                                                                                                                    | 0,000                  |              | 0,291                  |              | 0,000                  |              | 0,291                  |              |
| 155   | <b>р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)</b>                                                                                                                                                      | <b>0,437</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,437</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,765</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,765</b>           | <b>0,000</b> |
| 156   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная, р.п.Беляевка | 0,185                  |              | 0,185                  |              | 0,185                  |              | 0,185                  |              |
| 157   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная, р.п.Беляевка                                                     | 0,100                  |              | 0,100                  |              | 0,240                  |              | 0,240                  |              |
| 158   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная, р.п.Беляевка                               | 0,152                  |              | 0,152                  |              | 0,340                  |              | 0,340                  |              |
| 159   | <b>р.п. Илек (Илекский РУЭС)</b>                                                                                                                                                            | <b>1,644</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,382</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,644</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,382</b>           | <b>0,000</b> |
| 160   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.п. Илек                                                        | 1,644                  |              | 1,644                  |              | 1,644                  |              | 1,644                  |              |
| 161   | Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 1.-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"                                                  | 0,000                  |              | 0,738                  |              | 0,000                  |              | 0,738                  |              |
| 162   | <b>г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)</b>                                                                                                                                                      | <b>0,751</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,706</b>           | <b>0,000</b> | <b>5,700</b>           | <b>0,000</b> | <b>5,766</b>           | <b>0,000</b> |
| 163   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык                                       | 0,340                  |              | 0,340                  |              | 5,200                  |              | 5,200                  |              |
| 164   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф-7 от ТП-717 г. Кувандык                                                                                                       | 0,082                  |              | 0,066                  |              | 0,000                  |              | 0,066                  |              |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ввод мощностей         |       |                        |       | Выход мощностей        |       |                        |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 165   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,329                  |       | 0,300                  |       | 0,500                  |       | 0,500                  |       |
| 166   | р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,950                  | 0,000 | 6,950                  | 0,000 | 6,112                  | 0,000 | 6,112                  | 0,000 |
| 167   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв. № 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105 км) для перелоа нагрузки с ТП № 44 на ТП № 35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомольская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.ц. Переволоцкий | 6,950                  |       | 6,950                  |       | 6,112                  |       | 6,112                  |       |
| 168   | р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,035                  | 0,000 | 0,035                  | 0,000 | 2,553                  | 0,000 | 2,553                  | 0,000 |
| 169   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 105 р.ц. Октябрьский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,035                  |       | 0,035                  |       | 2,553                  |       | 2,553                  |       |
| 170   | р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,066                  | 0,000 | 2,915                  | 0,000 | 3,154                  | 0,000 | 3,154                  | 0,000 |
| 171   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. 14 с совместным подвесом с ВЛ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,066                  |       | 2,915                  |       | 3,154                  |       | 3,154                  |       |
| 172   | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,627                  | 0,000 | 1,627                  | 0,000 | 0,093                  | 0,000 | 1,627                  | 0,000 |
| 173   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв. № ОРН00111285, ул. Южная, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,093                  |       | 0,093                  |       | 0,093                  |       | 0,093                  |       |
| 174   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-2, ф. 1-3 инв. № ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛ-10 кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-10/0,4 кВ № 138, реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1, ТП № 49 инв. № ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Орджоникидзе, Калининна, Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,534                  |       | 1,534                  |       | 0,000                  |       | 1,534                  |       |
| 175   | р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,656                  | 0,000 | 0,656                  | 0,000 | 0,450                  | 0,000 | 0,450                  | 0,000 |
| 176   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 1, отайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,656                  |       | 0,656                  |       | 0,450                  |       | 0,450                  |       |
| 177   | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,925                  | 0,000 | 6,016                  | 0,000 | 11,247                 | 0,000 | 11,247                 | 0,000 |
| 178   | р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,400                  | 0,000 | 1,387                  | 0,000 | 3,272                  | 0,000 | 3,272                  | 0,000 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                          | Ввод мощностей         |              |                        |              | Выход мощностей        |              |                        |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                               | план                   |              | факт                   |              | план                   |              | факт                   |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                               | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                               | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          | км                     | МВА          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                      | 4            | 8                      | 9            | 13                     | 14           | 18                     | 19           |
| 179   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№19 с совместным подвесом ВЛИИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул.Садовой, р.ц. Аламовка                                                                                                                    | 0,150                  |              | 0,112                  |              | 0,780                  |              | 0,780                  |              |
| 180   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной                                                                                                         | 1,250                  |              | 1,275                  |              | 2,492                  |              | 2,492                  |              |
| 181   | <b>р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1,400</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,427</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,991</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,991</b>           | <b>0,000</b> |
| 182   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИИ-0,4 кВ от ТП-7 Л-0,215 км, от ТП-323 Л-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.ц. Кваркено | 0,500                  |              | 0,560                  |              | 0,524                  |              | 0,524                  |              |
| 183   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№8 от опоры №1 до ЛР №105, инв. №11761, по ул. Степная; р.ц. Кваркено                                                                                                           | 0,770                  |              | 0,737                  |              | 0,157                  |              | 0,157                  |              |
| 184   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №13 от опоры №79/2 до ЛР-72, инв. №11766; р.ц. Кваркено                                                                                                                        | 0,130                  |              | 0,130                  |              | 0,310                  |              | 0,310                  |              |
| 185   | <b>р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,790</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,820</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,916</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,916</b>           | <b>0,000</b> |
| 186   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИИ-0,4 кВ от ТП-127 Л-0,106км), в мкр ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                                                     | 0,380                  |              | 0,380                  |              | 0,550                  |              | 0,550                  |              |
| 187   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИИ-0,4 кВ от ТП-251 Л-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.ц. Новоорск                               | 0,410                  |              | 0,440                  |              | 0,366                  |              | 0,366                  |              |
| 188   | <b>р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2,335</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,382</b>           | <b>0,000</b> | <b>6,068</b>           | <b>0,000</b> | <b>6,068</b>           | <b>0,000</b> |
| 189   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул.Пролетарской, р.ц. Домбаровка                                                                                                              | 0,065                  |              | 0,060                  |              | 3,950                  |              | 3,950                  |              |
| 190   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОРС00011658, №ОРС00116300; р.ц. Домбаровка                                                                                               | 0,850                  |              | 0,850                  |              | 0,668                  |              | 0,668                  |              |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 191   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв.№ОПС00011649; р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                           | 1,420                  |       | 1,472                  |       | 1,450                  |       | 1,450                  |       |
| 192   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,067                 | 0,000 | 14,360                 | 0,000 | 9,548                  | 0,000 | 14,371                 | 0,000 |
| 193   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,722                 | 0,000 | 11,956                 | 0,000 | 7,390                  | 0,000 | 11,956                 | 0,000 |
| 194   | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Межрайгаз", инв. №БЗЛ00003069, ул. Гая, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,153                  |       | 0,150                  |       | 0,000                  |       | 0,150                  |       |
| 195   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149.                                                                                                                                                                                    | 4,290                  |       | 4,290                  |       | 4,290                  |       | 4,290                  |       |
| 196   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.                                                                                                                                                                                                            | 2,860                  |       | 2,860                  |       | 2,860                  |       | 2,860                  |       |
| 197   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004                                                                                                                                                                                                                                          | 0,240                  |       | 0,240                  |       | 0,240                  |       | 0,240                  |       |
| 198   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв. № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв. № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв. № БЗЛ000009041), Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ватутина, ул. У. Громова, ул. Объездная, г. Бузулук. | 0,721                  |       | 0,721                  |       | 0,000                  |       | 0,721                  |       |
| 199   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ленинградская, ул. Гастелло, ул. Ватутина, ул. Объездная, г. Бузулук.                                                                                                                                                                                                    | 2,361                  |       | 2,361                  |       | 0,000                  |       | 2,361                  |       |
| 200   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв. № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв. № БЗЛ00003830), Инв. № БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул. Советская, ул. Новокузнецкая, ул. Новая, г. Бузулук.                                                                                   | 1,097                  |       | 1,097                  |       | 0,000                  |       | 1,097                  |       |
| 201   | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Красный флаг-1" (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 на автомастерскую в ГСК №19, инв. № БЗЛ00008409, ул. Западная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                              | 0,000                  |       | 0,089                  |       | 0,000                  |       | 0,089                  |       |
| 202   | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Очистные сооружения-2" инв. №БЗЛ00008953, ул. Заречная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                  |       | 0,148                  |       | 0,000                  |       | 0,148                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                              | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 203   | р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                   | 0,553                  | 0,000 | 0,553                  | 0,000 | 0,451                  | 0,000 | 0,553                  | 0,000 |
| 204   | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ000006195) по ул.С.Разица, пер. Советский, р.ц. Грачевка Инв.№ БЗЛ 00006198.                                                | 0,451                  |       | 0,451                  |       | 0,451                  |       | 0,451                  |       |
| 205   | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская ИГДУ", инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с Грачевка                                                                                                                         | 0,102                  |       | 0,102                  |       | 0,000                  |       | 0,102                  |       |
| 206   | р.ц. Курманасевка (Курманасевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                           | 0,447                  | 0,000 | 0,447                  | 0,000 | 0,362                  | 0,000 | 0,447                  | 0,000 |
| 207   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманасевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ00006429), по ул. Фомина, Крестьянская, р.ц. Курманасевка. Инв. № БЗЛ 00006428. | 0,362                  |       | 0,362                  |       | 0,362                  |       | 0,362                  |       |
| 208   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№1 ПС Курманасевская, инв. № БЗЛ00006439, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-117, ул. Орская, с. Курманасевка                                                                                                                       | 0,085                  |       | 0,085                  |       | 0,000                  |       | 0,085                  |       |
| 209   | р.ц. Ташля (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                      | 0,975                  | 0,000 | 0,964                  | 0,000 | 0,975                  | 0,000 | 0,975                  | 0,000 |
| 210   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.ц. Ташля. Инв.№ БЗЛ 00006005                                                                                                                               | 0,562                  |       | 0,550                  |       | 0,562                  |       | 0,562                  |       |
| 211   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.ц. Ташля. инв.№ БЗЛ 00006005; р.ц. Ташля                                                                                                  | 0,413                  |       | 0,414                  |       | 0,413                  |       | 0,413                  |       |
| 212   | р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                         | 0,370                  | 0,000 | 0,370                  | 0,000 | 0,370                  | 0,000 | 0,370                  | 0,000 |
| 213   | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул. Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв.№ БЗЛ 00006043.                                                                                   | 0,370                  |       | 0,370                  |       | 0,370                  |       | 0,370                  |       |
| 214   | р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,000 | 0,070                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,070                  | 0,000 |
| 215   | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1, инв № БЗЛ00006116 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-107) ул. Мира, пр. Гагарина, с. Плешаново                                                                                                                                  | 0,000                  |       | 0,070                  |       | 0,000                  |       | 0,070                  |       |
| 216   | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,194                  | 0,000 | 0,194                  | 0,000 | 0,194                  | 0,000 | 0,194                  | 0,000 |
| 217   | г. Абаулино                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,132                  | 0,000 | 0,132                  | 0,000 | 0,132                  | 0,000 | 0,132                  | 0,000 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 218   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ13-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                                                     | 0,061                  |       | 0,071                  |       | 0,061                  |       | 0,061                  |       |
| 219   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                                                      | 0,071                  |       | 0,061                  |       | 0,071                  |       | 0,071                  |       |
| 220   | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,062                  | 0,000 | 0,062                  | 0,000 | 0,062                  | 0,000 | 0,062                  | 0,000 |
| 221   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.п. Матвеевка                                                                                                                                                                            | 0,062                  |       | 0,062                  |       | 0,062                  |       | 0,062                  |       |
| 222   | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,910                  | 0,000 | 4,014                  | 0,000 | 3,910                  | 0,000 | 4,002                  | 0,000 |
| 223   | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,650                  | 0,000 | 3,742                  | 0,000 | 3,650                  | 0,000 | 3,742                  | 0,000 |
| 224   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан                                                                                              | 2,635                  |       | 2,635                  |       | 2,635                  |       | 2,635                  |       |
| 225   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 150, Похвистинское шоссе, г. Бугуруслан                                                                                                                                                              | 0,464                  |       | 0,464                  |       | 0,464                  |       | 0,464                  |       |
| 226   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан                                                                                                                | 0,495                  |       | 0,495                  |       | 0,495                  |       | 0,495                  |       |
| 227   | Реконструкция (дострой) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г. Бугуруслан                                                                                                                                                           | 0,056                  |       | 0,056                  |       | 0,056                  |       | 0,056                  |       |
| 228   | Модернизация ВЛ-6кВ ф. "НВ-5", инв. № БГР09000592, ул. Степана Разина, г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                      | 0,000                  |       | 0,092                  |       | 0,000                  |       | 0,092                  |       |
| 229   | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,260                  | 0,000 | 0,272                  | 0,000 | 0,260                  | 0,000 | 0,260                  | 0,000 |
| 230   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул. Чапаева; р.п. Северное                                                                                                                                                                           | 0,260                  |       | 0,272                  |       | 0,260                  |       | 0,260                  |       |
| 231   | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,489                  | 0,000 | 3,389                  | 0,000 | 13,514                 | 0,000 | 13,848                 | 0,000 |
| 232   | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,489                  | 0,000 | 3,389                  | 0,000 | 13,514                 | 0,000 | 13,848                 | 0,000 |
| 233   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15,45,29,4,3,2 г. Сорочинск | 2,727                  |       | 2,727                  |       | 2,704                  |       | 2,704                  |       |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                              | Ввод мощностей         |        |                        |        | Выход мощностей        |        |                        |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                   | план                   |        | факт                   |        | план                   |        | факт                   |        |
|       |                                                                                                                                                                                                   | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |
|       |                                                                                                                                                                                                   | км                     | МВА    | км                     | МВА    | км                     | МВА    | км                     | МВА    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4      | 8                      | 9      | 13                     | 14     | 18                     | 19     |
| 234   | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695, ул. Ленина, Чапаева, г. Сорочинск.     | 0,156                  |        | 0,156                  |        | 3,120                  |        | 3,120                  |        |
| 235   | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9 протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джалиля, Красноармейская, Бузулукская, г. Сорочинск. | 0,455                  |        | 0,000                  |        | 2,690                  |        | 2,690                  |        |
| 236   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Нарковый г.Сорочинск                         | 0,151                  |        | 0,172                  |        | 5,000                  |        | 5,000                  |        |
| 237   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск                                                                     | 0,000                  |        | 0,334                  |        | 0,000                  |        | 0,334                  |        |
| 238   | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                             | 0,232                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  | 0,000                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  |
| 239   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                   | 0,232                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  | 0,000                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  |
| 240   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                        | 0,232                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  | 0,000                  | 0,000  | 0,195                  | 0,000  |
| 241   | Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ТПУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв № БЗЛ00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук                                               | 0,232                  |        | 0,195                  |        | 0,000                  |        | 0,195                  |        |
| 242   | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                                         | 0,000                  | 21,682 | 0,000                  | 26,402 | 0,000                  | 17,105 | 0,000                  | 25,035 |
| 243   | Главное предприятие                                                                                                                                                                               | 0,000                  | 6,716  | 0,000                  | 8,246  | 0,000                  | 6,449  | 0,000                  | 7,979  |
| 244   | р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,260  | 0,000                  | 0,260  | 0,000                  | 0,260  | 0,000                  | 0,260  |
| 245   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул. Газовиков; р.ц. Александровка                                                     |                        | 0,100  |                        | 0,100  |                        | 0,160  |                        | 0,160  |
| 246   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная; р.ц. Александровка                                                    |                        | 0,160  |                        | 0,160  |                        | 0,100  |                        | 0,100  |
| 247   | р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,810  | 0,000                  | 2,020  | 0,000                  | 0,628  | 0,000                  | 1,838  |
| 248   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терешенко, р.ц. Акбулак                                                             |                        | 0,160  |                        | 0,160  |                        | 0,063  |                        | 0,063  |
| 249   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.ц. Акбулак                                                                    |                        | 0,400  |                        | 0,400  |                        | 0,315  |                        | 0,315  |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                   | Ввод мощностей         |       |                        |       | Выход мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                        | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                        | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 250   | Реконструкция ТП №73 инв. № 10160 ул. Усманова р.п. Акбулак                                                                            |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 251   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ № 4 (250 кВА), инв. № ОРН00010111, ул. Оренбургская; р.п. Акбулак  |                        | 0,000 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |
| 252   | Реконструкция ТП-32 инв. № ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВА)                                           |                        | 0,000 |                        | 0,400 |                        | 0,000 |                        | 0,400 |
| 253   | Модернизация ТП-75 инв. № ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА)                                                                |                        | 0,000 |                        | 0,160 |                        | 0,000 |                        | 0,160 |
| 254   | Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА                                                                      |                        | 0,000 |                        | 0,400 |                        | 0,000 |                        | 0,400 |
| 255   | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                        | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 |
| 256   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.п. Беляевка            |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 257   | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                        | 0,000                  | 1,400 | 0,000                  | 1,400 | 0,000                  | 1,600 | 0,000                  | 1,600 |
| 258   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык |                        | 0,500 |                        | 0,500 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |
| 259   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык      |                        | 0,500 |                        | 0,500 |                        | 0,800 |                        | 0,800 |
| 260   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул. Победы; г. Кувандык          |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |
| 261   | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                      | 0,000                  | 0,473 | 0,000                  | 0,473 | 0,000                  | 0,403 | 0,000                  | 0,403 |
| 262   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск                   |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |
| 263   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск        |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 264   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова, г. Медногорск                   |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,180 |                        | 0,180 |
| 265   | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                              | 0,000                  | 1,330 | 0,000                  | 1,330 | 0,000                  | 0,903 | 0,000                  | 0,903 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                              | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                   | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                   | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 266   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 267   | Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на                                    |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 268   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на         |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 269   | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.ц. Новосергиевка                                         |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 270   | Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710                                                                                                           |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |
| 271   | Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434                                                                                                           |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 272   | Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761                                                                                                           |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 273   | р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                               | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 |
| 274   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская; р.ц. Октябрьский                 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 275   | р.ц. Переволочк (Переволочкий РУЭС)                                                                                                               | 0,000                  | 0,473 | 0,000                  | 0,473 | 0,000                  | 0,375 | 0,000                  | 0,375 |
| 276   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.ц. Переволочкий                         |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 277   | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская; р.ц. Переволочкий                                               |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 278   | Реконструкция КТППС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции, р.ц. Переволочкий              |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,025 |                        | 0,025 |
| 279   | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                 | 0,000                  | 0,560 | 0,000                  | 0,560 | 0,000                  | 0,560 | 0,000                  | 0,560 |
| 280   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная, г. Соль-Илецк             |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                   | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 281   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул.Энгельса: г. Соль-Илецк                                                                                                                     |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 282   | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                          | 0,000                  | 0,500 | 0,000                  | 0,660 | 0,000                  | 0,650 | 0,000                  | 0,810 |
| 283   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142, ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН01114221, пер. Коммунальный: р.п Шарлык |                        | 0,500 |                        | 0,500 |                        | 0,650 |                        | 0,650 |
| 284   | Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная: р.п. Шарлык                                                                                                                                        |                        | 0,000 |                        | 0,160 |                        | 0,000 |                        | 0,160 |
| 285   | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,500 | 0,000                  | 0,660 | 0,000                  | 0,750 | 0,000                  | 0,910 |
| 286   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченко: г. Оренбург                                                                                                    |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 287   | Реконструкция ТП-3007 инв. № 119977, г. Оренбург                                                                                                                                                                                       |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,500 |                        | 0,500 |
| 288   | Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург                                                                                                                                                                             |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 289   | Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)                                                                                                                                         |                        | 0,000 |                        | 0,160 |                        | 0,000 |                        | 0,160 |
| 290   | Реконструкция РП-68 инв. №1191653 г. Оренбург                                                                                                                                                                                          |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 291   | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                             | 0,000                  | 4,623 | 0,000                  | 4,623 | 0,000                  | 4,633 | 0,000                  | 4,633 |
| 292   | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,650 | 0,000                  | 0,650 | 0,000                  | 0,500 | 0,000                  | 0,500 |
| 293   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул.Булатова, пос.Гудрон, г. Орск                                                                                                          |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 294   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск                                                                                                               |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |
| 295   | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 1,070 | 0,000                  | 1,070 | 0,000                  | 1,460 | 0,000                  | 1,460 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                     | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 296   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв.№ОРС00011561, Микрородок, р.ц. Адамовка                                                                                                 |                        | 0,500 |                        | 0,500 |                        | 0,800 |                        | 0,800 |
| 297   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260, инв.№ОРС00115132, ул.Лесная, р.ц. Адамовка                                                                                                  |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 298   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425, инв.№ОРС00011584, ул.Советская, р.ц. Адамовка                                                                                               |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 299   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34, инв.№ОРС00011567, ул. Советская, р.ц. Адамовка                                                                                               |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 300   | р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,413 | 0,000                  | 0,413 | 0,000                  | 0,413 | 0,000                  | 0,413 |
| 301   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский, р.ц. Кваркено                                                                                      |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 302   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.ц. Кваркено                                                                                               |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |
| 303   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная, р.ц. Кваркено                                                                                            |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 304   | р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                          | 0,000                  | 1,510 | 0,000                  | 1,510 | 0,000                  | 1,280 | 0,000                  | 1,280 |
| 305   | Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.ц. Новоорск |                        | 1,260 |                        | 1,260 |                        | 1,030 |                        | 1,030 |
| 306   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                                                               |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 307   | р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,980 | 0,000                  | 0,980 | 0,000                  | 0,980 | 0,000                  | 0,980 |
| 308   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151, пр. Геологов, р.ц. Домбаровка                                                                                           |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 309   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162, ул. Стахановская р.ц. Домбаровка                                                                                        |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                           | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 310   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171, ул. Пролетарская р.ц. Домбаровка                              |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 311   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.ц. Домбаровка                             |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 312   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276, ул. Овражная р.ц. Домбаровка                                  |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 313   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                | 0,000                  | 6,390 | 0,000                  | 7,970 | 0,000                  | 2,790 | 0,000                  | 7,790 |
| 314   | г. Бузулук                                                                                                                                                     | 0,000                  | 3,820 | 0,000                  | 5,400 | 0,000                  | 1,050 | 0,000                  | 5,400 |
| 315   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул.Железнодорожная/ул.Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177                     |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 316   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126 |                        | 0,320 |                        | 0,320 |                        | 0,320 |                        | 0,320 |
| 317   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.                                          |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 318   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321                                  |                        | 0,320 |                        | 0,320 |                        | 0,320 |                        | 0,320 |
| 319   | Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук                                                                      |                        | 2,770 |                        | 2,770 |                        | 0,000 |                        | 2,770 |
| 320   | Реконструкция ТП-499 (замена силового тр-ра 2х250 кВА на 2х630 кВА), инв. №, ул. Объездная, г. Бузулук                                                         |                        | 0,000 |                        | 1,260 |                        | 0,000 |                        | 1,260 |
| 321   | Реконструкция ТП № 406(замена тр-ра 100кВА на 160кВА), инв.№ БЗЛ 00004910, ул.3 Парковая, г.Бузулук                                                            |                        | 0,000 |                        | 0,320 |                        | 0,000 |                        | 0,320 |
| 322   | р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                | 0,000                  | 0,260 | 0,000                  | 0,260 | 0,000                  | 0,260 | 0,000                  | 0,260 |
| 323   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор,р.ц. Грачевка.Инв. № БЗЛ 00007288.                                           |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                      | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                           | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                           | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                           | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 324   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258                 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 325   | р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                     | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 |
| 326   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 327   | р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                     | 0,000                  | 0,600 | 0,000                  | 0,600 | 0,000                  | 0,260 | 0,000                  | 0,510 |
| 328   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.ц. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958            |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 329   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.ц. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.       |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 330   | Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/ц Первомайский                                                                    |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |
| 331   | р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                        | 0,000                  | 1,300 | 0,000                  | 1,300 | 0,000                  | 0,900 | 0,000                  | 1,300 |
| 332   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.         |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 333   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007020; р.ц.Плешаново     |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |
| 334   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007021.              |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 335   | Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул.Осипова, р.ц. Плешаново                           |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,000 |                        | 0,400 |
| 336   | р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 |
| 337   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00007327.                     |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 338   | Абдулипские КЭС                                                                                                                           | 0,000                  | 1,200 | 0,000                  | 1,200 | 0,000                  | 0,800 | 0,000                  | 0,800 |
| 339   | г. Абдулино                                                                                                                               | 0,000                  | 1,200 | 0,000                  | 1,200 | 0,000                  | 0,800 | 0,000                  | 0,800 |
| 340   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347, ул. Рабочая; г. Абдулино        |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,200 |                        | 0,200 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                           | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                              | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 341   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полевая; г. Абдулино                                            |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,200 |                        | 0,200 |
| 342   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова; г. Абдулино                                            |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,400 |
| 343   | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                             | 0,000                  | 1,443 | 0,000                  | 1,843 | 0,000                  | 1,223 | 0,000                  | 1,623 |
| 344   | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                  | 0,000                  | 1,283 | 0,000                  | 1,283 | 0,000                  | 1,063 | 0,000                  | 1,063 |
| 345   | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан                |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 346   | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с -400-6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская; г. Бугуруслан                  |                        | 0,400 |                        | 0,400 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 347   | Реконструкция (строительство КТПНП-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. № БГР00000289, (здание) инв. № БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |                        | 0,063 |
| 348   | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная; г. Бугуруслан                                 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 349   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан                                                                         |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 350   | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная; г. Бугуруслан              |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,180 |                        | 0,180 |
| 351   | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                  | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 | 0,000                  | 0,160 |
| 352   | Реконструкция (строительство КТПНП-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв. № БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное                        |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 353   | р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,400 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,400 |
| 354   | Модернизация КТП-67, инв № БГР09001128, ул. Шоссейная, с. Асекеево                                                                                                             |                        | 0,000 |                        | 0,400 |                        | 0,000 |                        | 0,400 |
| 355   | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                | 0,000                  | 1,310 | 0,000                  | 2,520 | 0,000                  | 1,210 | 0,000                  | 2,210 |
| 356   | г. Сорочинск                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 1,310 | 0,000                  | 2,520 | 0,000                  | 1,210 | 0,000                  | 2,210 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                       | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                            | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                            | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                            | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 357   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №110, ул. Интернациональная; г. Сорочинск   |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 358   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №109, ул. Чапаева; г. Сорочинск          |                        | 0,500 |                        | 0,500 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 359   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250 кВА), п/ст "Промбаза", инв. №126, на пересечении ул. 8 Марта; г. Сорочинск |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 360   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №114, ул. Интернациональная; г. Сорочинск   |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 361   | Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СРЧ00000073; г. Сорочинск                                                                      |                        | 0,100 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |                        | 0,160 |
| 362   | Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ10000087; г. Сорочинск                                                                       |                        | 0,160 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |
| 363   | Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700; г. Сорочинск                                                                    |                        | 0,040 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |                        | 0,100 |
| 364   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №36, ул. Бугульминская, инв. №СРЧ000000104, г. Сорочинск                                                                    |                        | 0,000 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |
| 365   | Реконструкция ТП №85 фидер №12 ПС "Промбаза", инв. № СРЧ00000125, ул. 8 Марта                                                                              |                        | 0,000 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |
| 366   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №37, ул. Куйбышева, инв. №СРЧ000000105, г. Сорочинск                                                                        |                        | 0,000 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |
| 367   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №19, ул. Калинина, инв. №СРЧ000000090, г. Сорочинск                                                                         |                        | 0,000 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,250 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                          | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                               | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                               | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                               | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 2.    | Новое строительство                                                                                           | 11,781                 | 1,480 | 12,580                 | 1,580 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 2.1   | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности                                                      | 11,781                 | 1,480 | 12,580                 | 1,580 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 1     | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                          | 3,962                  | 0,000 | 4,285                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 2     | Головное предприятие                                                                                          | 0,090                  | 0,000 | 0,341                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 3     | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                     | 0,090                  | 0,000 | 0,090                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 4     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км.р.п. Александровка     | 0,090                  |       | 0,090                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 5     | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                  | 0,000                  | 0,000 | 0,211                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 6     | Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"                                              | 0,000                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 7     | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург  | 0,000                  |       | 0,211                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 8     | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                             | 0,000                  | 0,000 | 0,040                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 9     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до теплопункта №4 МРТС ОАО "Волжская ТГК"                                  | 0,000                  |       | 0,040                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 10    | Орские КЭС                                                                                                    | 2,260                  | 0,000 | 2,260                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 11    | г. Орск                                                                                                       | 2,260                  | 0,000 | 2,260                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 12    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 по пр. Ленина от Комсомольской площади до ул. Ленинского комсомола, г. Орск | 0,520                  |       | 0,520                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 13    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 по пр. Мира от Комсомольской площади до ул. Станиславского, г. Орск         | 0,930                  |       | 0,930                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 14    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59 по пр. Ленина от Комсомольской площади до ул. Московской, г. Орск           | 0,810                  |       | 0,810                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 15    | Абдуллинские КЭС                                                                                              | 1,393                  | 0,000 | 1,393                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 16    | г.Абдулино                                                                                                    | 1,393                  | 0,000 | 1,393                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 17    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлова; г. Абдулино                                    | 0,767                  |       | 0,767                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 18    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная                                                         | 0,408                  |       | 0,408                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 19    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова; г. Абдулино                                            | 0,218                  |       | 0,218                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 20    | Бугурусланские КЭС                                                                                            | 0,219                  | 0,000 | 0,291                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 21    | г. Бугуруслан                                                                                                 | 0,219                  | 0,000 | 0,291                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 22    | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан                                            | 0,219                  |       | 0,291                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 23    | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                          | 2,559                  | 0,000 | 2,256                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                    | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                         | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                                                                         | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                                                                         | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 24    | Головное предприятие                                                                                                                                                                                    | 0,559                  | 0,000 | 0,559                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 25    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                            | 0,559                  | 0,000 | 0,559                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 26    | Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург                                              | 0,559                  |       | 0,559                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 27    | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко; г. Оренбург»                                                                                                                                        | 0,000                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 28    | Орские КЭС                                                                                                                                                                                              | 1,784                  | 0,000 | 1,481                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 29    | г. Орск                                                                                                                                                                                                 | 1,784                  | 0,000 | 1,481                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 30    | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск                                                                                                                              | 1,784                  |       | 1,481                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 31    | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                         | 0,116                  | 0,000 | 0,116                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 32    | г. Абдулино                                                                                                                                                                                             | 0,116                  | 0,000 | 0,116                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 33    | Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                                      | 0,116                  |       | 0,116                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 34    | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                      | 0,100                  | 0,000 | 0,100                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 35    | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                           | 0,100                  | 0,000 | 0,100                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 36    | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома . 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                                                                     | 0,100                  |       | 0,100                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 37    | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                   | 4,610                  | 0,000 | 4,972                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 38    | Головное предприятие                                                                                                                                                                                    | 1,805                  | 0,000 | 2,139                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 39    | р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                         | 0,704                  | 0,000 | 0,704                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 40    | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской; р.ц. Беляевка                                                                                                                                  | 0,142                  |       | 0,142                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 41    | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная, р.ц. Беляевка                                                                                                         | 0,562                  |       | 0,562                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 42    | р.ц. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                       | 0,110                  | 0,000 | 0,110                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 43    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                                     | 0,110                  |       | 0,110                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 44    | р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,731                  | 0,000 | 0,724                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 45    | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на | 0,473                  |       | 0,483                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 46    | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на        | 0,258                  |       | 0,241                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 47    | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                       | 0,260                  | 0,000 | 0,210                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                      | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                                                                                           | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                                                                                           | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                                                                                           | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3                      | 4     | 8                      | 9     | 13                     | 14    | 18                     | 19    |
| 48    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул.Энтузиастов; г. Соль-Илецк            | 0,210                  |       | 0,210                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 49    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г.Соль-Илецк                              | 0,050                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 50    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                              | 0,000                  | 0,000 | 0,100                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 51    | Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от н/с Степная до ТП-1582 инв№119932 г. Оренбург                                                                              | 0,000                  |       | 0,100                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 52    | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000 | 0,191                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 53    | Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14                                                                                             | 0,000                  |       | 0,191                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 54    | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000 | 0,100                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 55    | Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ                                                        | 0,000                  |       | 0,100                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 56    | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                          | 0,621                  | 0,000 | 0,621                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 57    | г. Абдулино                                                                                                                                               | 0,621                  | 0,000 | 0,621                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 58    | Строительство ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, г. Абдулино                                                                 | 0,114                  |       | 0,114                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 59    | Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино | 0,145                  |       | 0,145                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 60    | Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино | 0,362                  |       | 0,362                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 61    | Бузулукские КЭС                                                                                                                                           | 1,665                  | 0,000 | 1,693                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 62    | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                        | 1,665                  | 0,000 | 1,693                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 63    | Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново                                                                                   | 1,665                  |       | 1,693                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 64    | Сорочинские КЭС                                                                                                                                           | 0,519                  | 0,000 | 0,519                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 65    | г. Сорочинск                                                                                                                                              | 0,519                  | 0,000 | 0,519                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 66    | Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск          | 0,519                  |       | 0,519                  |       | 0,000                  |       | 0,000                  |       |
| 67    | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                     | 0,650                  | 0,000 | 1,067                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |

[illegible]

| № п/п | Наименование проекта                                                                         | Ввод мощностей         |       |                        |       | Вывод мощностей        |       |                        |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
|       |                                                                                              | план                   |       | факт                   |       | план                   |       | факт                   |       |
|       |                                                                                              | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       | МВт, Гкал/час, км, МВА |       |
|       |                                                                                              | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   | км                     | МВА   |
| 1     | 2                                                                                            | 3                      | 4     | 5                      | 6     | 7                      | 8     | 9                      | 10    |
| 92    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира: р.ц. Саракташ                           |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 93    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская: р.ц. Саракташ               |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 94    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина: р.ц. Саракташ                         |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 95    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                 | 0,000                  | 0,320 | 0,000                  | 0,420 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 96    | Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростопинские пруды: г. Оренбург                |                        | 0,320 |                        | 0,320 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 97    | Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург                |                        | 0,000 |                        | 0,100 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 98    | Абдулинские КЭС                                                                              | 0,000                  | 0,750 | 0,000                  | 0,750 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 99    | г. Абдулино                                                                                  | 0,000                  | 0,750 | 0,000                  | 0,750 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 100   | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная: г. Абдулино                  |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 101   | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная: г. Абдулино                 |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 102   | Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова: г. Абдулино                  |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |
| 103   | Бугурусланские КЭС                                                                           | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 104   | г. Бугуруслан                                                                                | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,250 | 0,000                  | 0,000 | 0,000                  | 0,000 |
| 105   | Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан |                        | 0,250 |                        | 0,250 |                        | 0,000 |                        | 0,000 |

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мякий



Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев

2016 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" за 2015 год, млн. рублей с НДС

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                         | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |         |           |       |            |        |             |         |            |         | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |      |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------|------------|--------|-------------|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | всего                               |         | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |         | IV квартал |         | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %    | в том числе                                                     |                                                                    |                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | план                                | факт    | план      | факт  | план       | факт   | план        | факт    | план       | факт    |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |      | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                                   |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                        | 1,849                                  | 367,980                             | 367,988 | 2,955     | 2,956 | 71,642     | 71,642 | 160,480     | 158,110 | 132,904    | 135,280 | 367,988                                                       | 135,280                | 362,651                                                               | 247,968                | 0,000                                                               | 0,008          | 0    | -12,258                                                         | 8,890                                                              |                                                                   |
| 1   | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                                                                                                   | 1,251                                  | 254,301                             | 251,109 | 2,646     | 2,646 | 58,866     | 58,866 | 140,078     | 137,044 | 52,711     | 52,553  | 251,109                                                       | 52,553                 | 251,977                                                               | 154,278                | 0,000                                                               | -3,193         | -1   | -9,628                                                          | 0,000                                                              |                                                                   |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической<br>эффективности                                                                                                                                                                                 | 1,251                                  | 254,301                             | 251,109 | 2,646     | 2,646 | 58,866     | 58,866 | 140,078     | 137,044 | 52,711     | 52,553  | 251,109                                                       | 52,553                 | 251,977                                                               | 154,278                | 0,000                                                               | -3,193         | -1   | -9,628                                                          | 0,000                                                              |                                                                   |
| 1   | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                         | 0,855                                  | 117,316                             | 118,939 | 1,966     | 1,966 | 35,179     | 35,179 | 56,510      | 57,385  | 23,661     | 24,409  | 118,939                                                       | 24,409                 | 119,794                                                               | 68,914                 | 0,000                                                               | 1,623          | 1    | -3,583                                                          | 0,000                                                              |                                                                   |
| 2   | Головное предприятие                                                                                                                                                                                                                         | 0,547                                  | 59,235                              | 59,385  | 0,351     | 0,351 | 26,518     | 26,518 | 25,570      | 28,755  | 6,796      | 3,762   | 59,385                                                        | 3,762                  | 59,932                                                                | 33,308                 | 0,000                                                               | 0,150          | 0    | 0,067                                                           | 0,000                                                              |                                                                   |
| 3   | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 2,018                               | 2,018   | 0,000     | 0,000 | 2,018      | 2,018  | 0,000       | 0,000   | 0,000      | 0,000   | 2,018                                                         | 0,000                  | 2,018                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0    | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                   |
| 4   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4<br>кВ от ТП №174 гр. №1,2,3 (инв. № ОРН00102104, №<br>ОРН00102110) ул. М. Горького, р.п. Александровка                                                                             |                                        | 1,148                               | 1,148   |           |       | 1,148      | 1,148  |             |         |            |         | 1,148                                                         |                        | 1,148                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 5   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4<br>кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер.<br>Парковый: р.п. Александровка                                                                                    |                                        | 0,870                               | 0,870   |           |       | 0,870      | 0,870  |             |         |            |         | 0,870                                                         |                        | 0,870                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 6   | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                                                              | 0,018                                  | 8,631                               | 9,021   | 0,000     | 0,000 | 1,083      | 1,083  | 5,590       | 5,536   | 1,958      | 2,402   | 9,021                                                         | 2,402                  | 9,039                                                                 | 7,949                  | 0,000                                                               | 0,390          | 5    | 0,300                                                           | 0,000                                                              |                                                                   |
| 7   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терешенко (база<br>"МПКМ"); р.п. Акбулак                                                                                                 |                                        | 0,552                               | 0,553   |           |       | 0,545      | 0,545  | 0,007       | 0,007   |            |         | 0,553                                                         |                        | 0,553                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 8   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул.<br>Майской, р.п. Акбулак                                                                                                 |                                        | 0,538                               | 0,538   |           |       | 0,538      | 0,538  |             |         |            |         | 0,538                                                         |                        | 0,538                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 9   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП-6, инв. № 101184 , пер. Песчаный, Юбилейный,<br>Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова;<br>р.п. Акбулак                                         | 0,008                                  | 3,053                               | 3,093   |           |       |            |        | 3,053       | 3,066   |            | 0,027   | 3,093                                                         | 0,027                  | 3,101                                                                 | 3,101                  |                                                                     | 0,040          | 1    | 0,040                                                           |                                                                    |                                                                   |
| 10  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул.<br>Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул.<br>Октябрьская, Бочарникова; р.п. Акбулак                    | 0,010                                  | 2,530                               | 2,528   |           |       |            |        | 2,530       | 2,463   |            | 0,065   | 2,528                                                         | 0,065                  | 2,538                                                                 | 2,538                  |                                                                     | -0,002         | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 11  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                   |                                        | 0,295                               | 0,555   |           |       |            |        |             |         | 0,295      | 0,555   | 0,555                                                         | 0,555                  | 0,555                                                                 | 0,555                  |                                                                     | 0,260          | 88   | 0,260                                                           |                                                                    |                                                                   |
| 12  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                  |                                        | 0,295                               | 0,741   |           |       |            |        |             |         | 0,295      | 0,741   | 0,741                                                         | 0,741                  | 0,741                                                                 | 0,741                  |                                                                     | 0,446          | 151  |                                                                 |                                                                    | При разработке ПСД принято<br>решение перевести нагрузку с ТП-27  |
| 13  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                  |                                        | 0,354                               | 0,000   |           |       |            |        |             |         | 0,354      |         | 0,000                                                         |                        |                                                                       |                        |                                                                     | -0,354         | -100 |                                                                 |                                                                    | При разработке ПСД принято<br>решение перевести нагрузку на ТП-62 |
| 14  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с<br>переводом нагрузки на вевь построенную ТП-4 и ТП-35                                                                                                                                  |                                        | 1,014                               | 1,014   |           |       |            |        |             |         | 1,014      | 1,014   | 1,014                                                         | 1,014                  | 1,014                                                                 | 1,014                  |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 15  | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                              | 0,014                                  | 2,736                               | 2,736   | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 2,736       | 2,736   | 0,000      | 0,000   | 2,736                                                         | 0,000                  | 2,750                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0    | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                   |
| 16  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 306, инв. № ОРН00010354, ул. Рыбная, Школьная,<br>Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная,<br>р.п. Беляевка                                                 | 0,014                                  | 2,736                               | 2,736   |           |       |            |        | 2,736       | 2,736   |            |         | 2,736                                                         |                        | 2,750                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 17  | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                    | 0,010                                  | 10,794                              | 10,740  | 0,000     | 0,000 | 7,636      | 7,636  | 3,158       | 3,058   | 0,000      | 0,046   | 10,740                                                        | 0,046                  | 10,750                                                                | 3,046                  | 0,000                                                               | -0,053         | 0    | -0,054                                                          | 0,000                                                              |                                                                   |
| 18  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4<br>кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина;<br>с.Краснохолм, р.п. Илек                                                                                               | 0,010                                  | 1,491                               | 1,491   |           |       | 1,488      | 1,488  | 0,003       | 0,003   |            |         | 1,491                                                         |                        | 1,501                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 19  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская,<br>Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова,<br>Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная, р.п. Илек |                                        | 5,154                               | 5,155   |           |       | 5,099      | 5,099  | 0,055       | 0,055   |            |         | 5,155                                                         |                        | 5,155                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |
| 20  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4<br>кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская,<br>Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская, р.п.Илек                                                                |                                        | 1,048                               | 1,048   |           |       | 1,048      | 1,048  |             |         |            |         | 1,048                                                         |                        | 1,048                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0    |                                                                 |                                                                    |                                                                   |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |       |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | всего                               |       | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | план                                | факт  | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 21 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая, р.ц. Илек                                                          |                                        | 3,100                               | 3,046 |           |       |            |       | 3,100       | 3,000 |            | 0,046 | 3,046                                                         | 0,046                  | 3,046                                                                 | 3,046                  |                                                                     | -0,054         | -2  | -0,054                                                          |                                                                    |                    |
| 22 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,005                                  | 2,329                               | 2,195 | 0,000     | 0,000 | 0,088      | 0,088 | 1,364       | 1,337 | 0,877      | 0,770 | 2,195                                                         | 0,770                  | 2,200                                                                 | 2,110                  | 0,000                                                               | -0,133         | -6  | -0,133                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 23 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы, г. Кувандык                                                                                                                                                                        | 0,005                                  | 1,291                               | 1,280 |           |       |            |       | 1,291       | 1,269 |            | 0,011 | 1,280                                                         | 0,011                  | 1,285                                                                 | 1,285                  |                                                                     | -0,011         | -1  | -0,011                                                          |                                                                    |                    |
| 24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева, г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 0,070                               | 0,067 |           |       |            |       | 0,070       | 0,065 |            | 0,001 | 0,067                                                         | 0,001                  | 0,067                                                                 | 0,067                  |                                                                     | -0,003         | -5  | -0,003                                                          |                                                                    |                    |
| 25 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина, г. Кувандык                                                                                                                                                       |                                        | 0,877                               | 0,758 |           |       |            |       |             |       | 0,877      | 0,758 | 0,758                                                         | 0,758                  | 0,758                                                                 | 0,758                  |                                                                     | -0,119         | -14 | -0,119                                                          |                                                                    |                    |
| 26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская, г. Кувандык                                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,091                               | 0,091 |           |       | 0,088      | 0,088 | 0,003       | 0,003 |            |       | 0,091                                                         |                        | 0,091                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 27 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,008                                  | 3,337                               | 3,356 | 0,000     | 0,000 | 2,026      | 2,026 | 1,311       | 1,285 | 0,000      | 0,045 | 3,356                                                         | 0,045                  | 3,364                                                                 | 3,364                  | 0,000                                                               | 0,019          | 1   | 0,019                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 28 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая, г. Медногорск                                                                                                                                                               | 0,008                                  | 2,079                               | 2,057 |           |       | 2,026      | 2,026 | 0,053       |       |            | 0,031 | 2,057                                                         | 0,031                  | 2,065                                                                 | 2,066                  |                                                                     | -0,022         | -1  | -0,022                                                          |                                                                    |                    |
| 29 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притуннельная, Некрасова, Свободы, г. Медногорск                                                                                                                                                  |                                        | 1,258                               | 1,299 |           |       |            |       | 1,258       | 1,285 |            | 0,014 | 1,299                                                         | 0,014                  | 1,299                                                                 | 1,299                  |                                                                     | 0,041          | 3   | 0,041                                                           |                                                                    |                    |
| 30 | р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 7,069                               | 7,313 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 7,069       | 7,080 | 0,000      | 0,233 | 7,313                                                         | 0,233                  | 7,313                                                                 | 7,313                  | 0,000                                                               | 0,244          | 3   | 0,251                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 31 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный, пер. Коммунальный, ул. Красноармейская, Первомайская, Пушкина; с. Покровка Новосергиевского р-на                                                                           |                                        | 2,543                               | 2,794 |           |       |            |       | 2,543       | 2,705 |            | 0,089 | 2,794                                                         | 0,089                  | 2,794                                                                 | 2,794                  |                                                                     | 0,251          | 10  | 0,251                                                           |                                                                    |                    |
| 32 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноармейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная, с. Покровка Новосергиевского р-на                           |                                        | 1,761                               | 1,753 |           |       |            |       | 1,761       | 1,701 |            | 0,052 | 1,753                                                         | 0,052                  | 1,753                                                                 | 1,753                  |                                                                     | -0,008         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 33 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноармейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина, с. Покровка Новосергиевского р-на |                                        | 2,765                               | 2,766 |           |       |            |       | 2,765       | 2,674 |            | 0,092 | 2,766                                                         | 0,092                  | 2,766                                                                 | 2,766                  |                                                                     | 0,001          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 34 | р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,012                                  | 2,057                               | 1,934 | 0,000     | 0,000 | 0,706      | 0,706 | 1,351       | 1,215 | 0,000      | 0,013 | 1,934                                                         | 0,013                  | 1,946                                                                 | 1,230                  | 0,000                                                               | -0,123         | -6  | -0,123                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 35 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская, р.ц. Октябрьский                                                                                                                                                                        | 0,006                                  | 1,331                               | 1,224 |           |       |            |       | 1,331       | 1,211 |            | 0,013 | 1,224                                                         | 0,013                  | 1,230                                                                 | 1,230                  |                                                                     | -0,107         | -8  | -0,107                                                          |                                                                    |                    |
| 36 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН00010814, ул. Калинина, р.ц. Октябрьский                                                                                                                                                                            | 0,006                                  | 0,726                               | 0,711 |           |       | 0,706      | 0,706 | 0,020       | 0,004 |            |       | 0,711                                                         |                        | 0,717                                                                 |                        |                                                                     | -0,016         | -2  | -0,016                                                          |                                                                    |                    |
| 37 | р.ц. Сакмара (Сакмарский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,024                                  | 3,784                               | 3,784 | 0,011     | 0,011 | 1,580      | 1,580 | 2,194       | 2,194 | 0,000      | 0,000 | 3,784                                                         | 0,000                  | 3,808                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская, Советская, р.ц. Сакмара                                                                                                                                                | 0,017                                  | 2,173                               | 2,173 |           |       | 0,012      | 0,012 | 2,161       | 2,161 |            |       | 2,173                                                         |                        | 2,190                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 39 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Пугачева, р.ц. Сакмара                                                                                                                                                                       | 0,007                                  | 1,611                               | 1,611 | 0,011     | 0,011 | 1,567      | 1,567 | 0,033       | 0,033 |            |       | 1,611                                                         |                        | 1,618                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 40 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 5,611                               | 5,610 | 0,021     | 0,021 | 5,451      | 5,451 | 0,139       | 0,138 | 0,000      | 0,000 | 5,610                                                         | 0,000                  | 5,610                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,001         | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 41 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-30 инв. №11121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажник, Энтузиастов, г. Соль-Илецк                                                                                                                          |                                        | 2,670                               | 2,670 |           |       | 2,603      | 2,603 | 0,067       | 0,067 |            |       | 2,670                                                         |                        | 2,670                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                       |                                        | 1,867                               | 1,867 |           |       | 1,821      | 1,821 | 0,046       | 0,046 |            |       | 1,867                                                         |                        | 1,867                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 43 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чучрова, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                  |                                        | 0,303                               | 0,303 |           |       | 0,295      | 0,295 | 0,008       | 0,008 |            |       | 0,303                                                         |                        | 0,303                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул. Гонтаренко (центр творческого развития), г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                   |                                        | 0,749                               | 0,749 |           |       | 0,731      | 0,731 | 0,018       | 0,018 |            |       | 0,749                                                         |                        | 0,749                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12, инв. № 11123, ул. Пушкина, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,021                               | 0,021 | 0,021     | 0,021 |            | 0,000 |             |       |            |       | 0,021                                                         |                        | 0,021                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 46 | р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,022                                  | 6,878                               | 6,860 | 0,319     | 0,319 | 5,901      | 5,901 | 0,658       | 0,590 | 0,000      | 0,049 | 6,860                                                         | 0,049                  | 6,882                                                                 | 4,045                  | 0,000                                                               | -0,018         | 0   | -0,019                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 47 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Стадионный, р.ц. Шарлык                                                                                                                                             | 0,013                                  | 3,478                               | 3,519 |           |       | 3,478      | 3,478 |             |       |            | 0,041 | 3,519                                                         | 0,041                  | 3,532                                                                 | 3,532                  |                                                                     | 0,041          | 1   | 0,041                                                           |                                                                    |                    |
| 48 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый, р.ц. Шарлык                                                                                                                                         | 0,009                                  | 2,499                               | 2,499 |           |       | 2,414      | 2,414 | 0,085       | 0,085 |            |       | 2,499                                                         |                        | 2,508                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 49 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Возрождение, р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                  |                                        | 0,328                               | 0,328 | 0,319     | 0,319 | 0,008      | 0,008 |             |       |            |       | 0,328                                                         |                        | 0,328                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |        |            |       | Освоено (закрыто актами выполненнх работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |        | IV квартал |       | всего                                                  | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                            | млн. рублей | %   | в том числе                                         |                                                        |                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт   | план       | факт  |                                                        |                     |                                                              |                     |                                                            |             |     | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 50 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106, пер. Коммунальный, ул. Больничная, р.п Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0,573                               | 0,513  |           |       |            |       | 0,573       | 0,505  |            | 0,008 | 0,513                                                  | 0,008               | 0,513                                                        | 0,513               |                                                            | -0,060      | -10 | -0,060                                              |                                                        |                                                            |
| 51 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,434                            | 3,991                               | 3,817  | 0,000     | 0,000 | 0,030      | 0,030 | 0,000       | 3,585  | 3,961      | 0,202 | 3,817                                                  | 0,202               | 4,251                                                        | 4,251               | 0,000                                                      | -0,174      | -4  | -0,174                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 52 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ тр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Жукеевского, Ростовинская, Микрорайонная, г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,372                            | 2,283                               | 2,152  |           |       |            |       |             | 1,974  | 2,283      | 0,177 | 2,152                                                  | 0,177               | 2,523                                                        | 2,523               |                                                            | -0,131      | -6  | -0,131                                              |                                                        |                                                            |
| 53 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, тр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул. Новая, п. Ростопки, г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,062                            | 1,281                               | 1,249  |           |       |            |       |             | 1,235  | 1,281      | 0,014 | 1,249                                                  | 0,014               | 1,311                                                        | 1,311               |                                                            | -0,032      | -3  | -0,032                                              |                                                        |                                                            |
| 54 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орловка г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 0,427                               | 0,416  |           |       | 0,030      | 0,030 |             | 0,375  | 0,397      | 0,011 | 0,416                                                  | 0,011               | 0,416                                                        | 0,417               |                                                            | -0,010      | -2  | -0,010                                              |                                                        |                                                            |
| 55 | Орске КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                            | 14,745                              | 18,652 | 0,619     | 0,619 | 1,666      | 1,666 | 12,460      | 11,397 | 0,000      | 4,970 | 18,652                                                 | 4,970               | 18,652                                                       | 12,271              | 0,000                                                      | 3,907       | 26  | -0,987                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 56 | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                            | 1,533                               | 6,425  | 0,619     | 0,619 | 0,914      | 0,914 | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 4,892 | 6,425                                                  | 4,892               | 6,425                                                        | 4,892               | 0,000                                                      | 4,892       | 319 | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиповская, г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0,423                               | 0,423  | 0,423     | 0,423 |            | 0,000 |             |        |            |       | 0,423                                                  |                     | 0,423                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр. Денина, 4-й пер. Волкова, г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 0,196                               | 0,196  | 0,196     | 0,196 |            | 0,000 |             |        |            |       | 0,196                                                  |                     | 0,196                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 0,914                               | 0,914  |           |       | 0,914      | 0,914 |             |        |            |       | 0,914                                                  |                     | 0,914                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 60 | Реконструкция сетей Н.О. г.Орск (Рек-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540г инв.№ОРС00000721 Орск, Рек-ция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-70г инв.№ОРС00000615 Орск, Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№5 до оп. №13 от ТП-249, Строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №516 г. №ОРС0000724 Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-505 г Орск, Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-538 г Орск, Строительство(взамен ликвидируемой)ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 ОРС641 Орск) |                                  | 0,000                               | 4,892  |           |       |            |       |             |        |            | 4,892 | 4,892                                                  | 4,892               | 4,892                                                        | 4,892               |                                                            | 4,892       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 61 | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                            | 4,855                               | 4,260  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 4,855       | 4,247  | 0,000      | 0,012 | 4,260                                                  | 0,012               | 4,260                                                        | 1,684               | 0,000                                                      | -0,595      | -12 | -0,595                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 62 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв. № ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0,936                               | 0,848  |           |       |            |       | 0,936       | 0,848  |            |       | 0,848                                                  |                     | 0,848                                                        |                     |                                                            | -0,088      | -9  | -0,088                                              |                                                        |                                                            |
| 63 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв. № ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 1,129                               | 1,014  |           |       |            |       | 1,129       | 1,014  |            |       | 1,014                                                  |                     | 1,014                                                        |                     |                                                            | -0,115      | -10 | -0,115                                              |                                                        |                                                            |
| 64 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв. № ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная, р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 1,924                               | 1,684  |           |       |            |       | 1,924       | 1,672  |            | 0,012 | 1,684                                                  | 0,012               | 1,684                                                        | 1,684               |                                                            | -0,240      | -12 | -0,240                                              |                                                        |                                                            |
| 65 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв. № ОРС00115173, №ОРС0011556, ул. Верхняя пос. Шляда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 0,866                               | 0,714  |           |       |            |       | 0,866       | 0,714  |            |       | 0,714                                                  |                     | 0,714                                                        |                     |                                                            | -0,152      | -18 | -0,152                                              |                                                        |                                                            |
| 66 | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 1,634                               | 1,506  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,634       | 1,506  | 0,000      | 0,000 | 1,506                                                  | 0,000               | 1,506                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | -0,128      | -8  | -0,128                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 67 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной, р.п. Кваркено                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 1,634                               | 1,506  |           |       |            |       | 1,634       | 1,506  |            |       | 1,506                                                  |                     | 1,506                                                        |                     |                                                            | -0,128      | -8  | -0,128                                              |                                                        |                                                            |
| 68 | р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                            | 3,858                               | 3,744  | 0,000     | 0,000 | 0,752      | 0,752 | 3,106       | 2,956  | 0,000      | 0,036 | 3,744                                                  | 0,036               | 3,744                                                        | 2,978               | 0,000                                                      | -0,114      | -3  | -0,113                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 69 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251, мкр-н ПМК-1, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 0,767                               | 0,767  |           |       | 0,752      | 0,752 | 0,015       | 0,015  |            |       | 0,767                                                  |                     | 0,767                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 70 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 1,264                               | 1,243  |           |       |            |       | 1,264       | 1,228  |            | 0,015 | 1,243                                                  | 0,015               | 1,243                                                        | 1,243               |                                                            | -0,021      | -2  | -0,021                                              |                                                        |                                                            |
| 71 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 0,950                               | 0,888  |           |       |            |       | 0,950       | 0,877  |            | 0,011 | 0,888                                                  | 0,011               | 0,888                                                        | 0,888               |                                                            | -0,062      | -7  | -0,062                                              |                                                        |                                                            |
| 72 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булакова, ул. Заводская, пер. Счастливый, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 0,877                               | 0,847  |           |       |            |       | 0,877       | 0,836  |            | 0,010 | 0,847                                                  | 0,010               | 0,847                                                        | 0,847               |                                                            | -0,030      | -3  | -0,030                                              |                                                        |                                                            |
| 73 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                            | 2,865                               | 2,717  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 2,865       | 2,688  | 0,000      | 0,029 | 2,717                                                  | 0,029               | 2,717                                                        | 2,717               | 0,000                                                      | -0,148      | -5  | -0,150                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 74 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул. Набережная, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 0,955                               | 0,817  |           |       |            |       | 0,955       | 0,807  |            | 0,010 | 0,817                                                  | 0,010               | 0,817                                                        | 0,817               |                                                            | -0,138      | -14 | -0,138                                              |                                                        |                                                            |
| 75 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 инв. №ОРС00011620 ул. Ватутина, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 0,581                               | 0,568  |           |       |            |       | 0,581       | 0,563  |            | 0,005 | 0,568                                                  | 0,005               | 0,568                                                        | 0,568               |                                                            | -0,013      | -2  | -0,013                                              |                                                        |                                                            |
| 76 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633, ул. Овражной, ул. 8 марта, ул. Денина р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1,329                               | 1,332  |           |       |            |       | 1,329       | 1,317  |            | 0,014 | 1,332                                                  | 0,014               | 1,332                                                        | 1,332               |                                                            | 0,003       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 77 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,028                            | 9,740                               | 9,294  | 0,238     | 0,238 | 1,186      | 1,186 | 4,738       | 4,318  | 3,578      | 3,552 | 9,294                                                  | 3,552               | 9,322                                                        | 3,580               | 0,000                                                      | -0,446      | -5  | -0,605                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 78 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                            | 0,485                               | 0,550  | 0,238     | 0,238 | 0,024      | 0,024 | 0,223       | 0,224  | 0,000      | 0,064 | 0,550                                                  | 0,064               | 0,550                                                        | 0,064               | 0,000                                                      | 0,065       | 13  | 0,013                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 79 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр. г. Бузулук Инв. № БЗ.1 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0.09км, инв. № БЗ.100003713)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 0,024                               | 0,024  |           |       | 0,024      | 0,024 |             |        |            |       | 0,024                                                  |                     | 0,024                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                         | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |       |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                              |                                  | всего                               |       | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                    | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                            | млн. рублей | %   | в том числе                                         |                                                        |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                              |                                  | план                                | факт  | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                          |                     |                                                              |                     |                                                            |             |     | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 80  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв.№ БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук                                                     |                                  | 0,037                               | 0,037 |           |       |            |       | 0,037       | 0,037 |            |       | 0,037                                                    |                     | 0,037                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 81  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ00009159, ул. I Линия, г. Бузулук                                                               |                                  | 0,180                               | 0,180 |           |       |            |       | 0,180       | 0,180 |            |       | 0,180                                                    |                     | 0,180                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 82  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ00003465, ул.Липовская, г.Бузулук                                                           |                                  | 0,006                               | 0,006 |           |       |            |       | 0,006       | 0,006 |            |       | 0,006                                                    |                     | 0,006                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 83  | Реконструкция ВЛ-Н.О.от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ 00003459 в сторону Сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук                                             |                                  | 0,150                               | 0,150 | 0,150     | 0,15  | 0,000      |       |             |       |            |       | 0,150                                                    |                     | 0,150                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 84  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ 00003511, 3 микрорайон, г.Бузулук                                                         |                                  | 0,048                               | 0,061 | 0,048     | 0,048 | 0,000      |       |             |       | 0,013      | 0,061 | 0,013                                                    | 0,061               | 0,013                                                        |                     |                                                            | 0,013       | 27  | 0,013                                               |                                                        |                                                            |
| 85  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ 00009371, 1 микрорайон, г.Бузулук                                                             |                                  | 0,040                               | 0,040 | 0,040     | 0,04  | 0,000      |       |             |       |            |       | 0,040                                                    |                     | 0,040                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 86  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (монтаж деп. Группы) инв.№ БЗЛ0003983, 2 микрорайон, г. Бузулук                                                                             |                                  | 0,000                               | 0,052 |           |       |            |       |             |       | 0,052      | 0,052 | 0,052                                                    | 0,052               | 0,052                                                        |                     |                                                            | 0,052       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 87  | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                              | 0,000                            | 1,231                               | 1,232 | 0,000     | 0,000 | 0,422      | 0,422 | 0,809       | 0,809 | 0,000      | 0,000 | 1,232                                                    | 0,000               | 1,232                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0   | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 88  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.п. Грачевка. Инв.№ БЗЛ 00006291                                                     |                                  | 0,422                               | 0,422 |           |       | 0,422      | 0,422 |             |       |            |       | 0,422                                                    |                     | 0,422                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 89  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.п. Грачевка. Инв.№ БЗЛ 00006212                           |                                  | 0,809                               | 0,809 |           |       |            |       | 0,809       | 0,809 |            |       | 0,809                                                    |                     | 0,809                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 90  | р.п. Курманяевка (Курманяевский РУЭС)                                                                                                                                        | 0,028                            | 1,029                               | 1,058 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 1,029      | 1,058 | 1,058                                                    | 1,058               | 1,086                                                        | 1,086               | 0,000                                                      | 0,029       | 3   | -0,079                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 91  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.п.Курманяевка. Инв.№ БЗЛ 00006437                | 0,028                            | 1,029                               | 0,950 |           |       |            |       |             |       | 1,029      | 0,950 | 0,950                                                    | 0,950               | 0,978                                                        | 0,978               |                                                            | -0,079      | -8  | -0,079                                              |                                                        |                                                            |
| 92  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 (монтаж дополнительного провода СИП-2 на магазин), инв.№ БЗЛ00006429, ул.Крестынская, с. Курманяевка                                       |                                  | 0,000                               | 0,108 |           |       |            |       |             |       | 0,108      | 0,108 | 0,108                                                    | 0,108               | 0,108                                                        |                     |                                                            | 0,108       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 93  | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                                           | 0,000                            | 1,815                               | 1,762 | 0,000     | 0,000 | 0,045      | 0,045 | 1,770       | 1,716 | 0,000      | 0,000 | 1,762                                                    | 0,000               | 1,762                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | -0,054      | -3  | -0,053                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 94  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.п. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450                                 |                                  | 0,617                               | 0,564 |           |       |            |       | 0,617       | 0,564 |            |       | 0,564                                                    |                     | 0,564                                                        |                     |                                                            | -0,053      | -9  | -0,053                                              |                                                        |                                                            |
| 95  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512, по ул.Победы, р.п. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237                                      |                                  | 1,153                               | 1,153 |           |       |            |       | 1,153       | 1,153 |            |       | 1,153                                                    |                     | 1,153                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 96  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107, инв.№ БЗЛ000006207, ул.Мира, с. Плешаново                                                                                                 |                                  | 0,045                               | 0,045 |           |       | 0,045      | 0,045 |             |       |            |       | 0,045                                                    |                     | 0,045                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 97  | р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                                        | 0,000                            | 0,643                               | 0,567 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,643       | 0,567 | 0,000      | 0,000 | 0,567                                                    | 0,000               | 0,567                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | -0,076      | -12 | -0,076                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 98  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.п. Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308                               |                                  | 0,643                               | 0,567 |           |       |            |       | 0,643       | 0,567 |            |       | 0,567                                                    |                     | 0,567                                                        |                     |                                                            | -0,076      | -12 | -0,076                                              |                                                        |                                                            |
| 99  | р.п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)                                                                                                                                    | 0,000                            | 1,719                               | 1,493 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,946       | 0,656 | 0,773      | 0,837 | 1,493                                                    | 0,837               | 1,493                                                        | 0,837               | 0,000                                                      | -0,226      | -13 | -0,226                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 100 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул.Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв.№ БЗЛ 00003761                                                                        |                                  | 0,404                               | 0,349 |           |       |            |       | 0,404       | 0,349 |            | 0,349 | 0,349                                                    | 0,349               | 0,349                                                        | 0,349               |                                                            | -0,055      | -14 | -0,055                                              |                                                        |                                                            |
| 101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв.№ БЗЛ 00003538                                                                                     |                                  | 0,568                               | 0,488 |           |       |            |       | 0,568       | 0,488 | 0,488      | 0,488 | 0,488                                                    | 0,488               | 0,488                                                        | 0,488               |                                                            | -0,080      | -14 | -0,080                                              |                                                        |                                                            |
| 102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв.№ БЗЛ 00003812                                                                        |                                  | 0,542                               | 0,478 |           |       |            |       | 0,542       | 0,478 |            |       | 0,478                                                    |                     | 0,478                                                        |                     |                                                            | -0,064      | -12 | -0,064                                              |                                                        |                                                            |
| 103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв.№ БЗЛ 00003812                                                                                    |                                  | 0,205                               | 0,178 |           |       |            |       | 0,205       | 0,178 | 0,205      |       | 0,178                                                    |                     | 0,178                                                        |                     |                                                            | -0,027      | -13 | -0,027                                              |                                                        |                                                            |
| 104 | р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                 | 0,000                            | 2,123                               | 1,939 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,347       | 0,347 | 1,776      | 1,592 | 1,939                                                    | 1,592               | 1,939                                                        | 1,592               | 0,000                                                      | -0,184      | -9  | -0,184                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 105 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016, р.п. Ташла                                                      |                                  | 0,347                               | 0,347 |           |       |            |       | 0,347       | 0,347 |            |       | 0,347                                                    |                     | 0,347                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 106 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003, р.п. Ташла                                                       |                                  | 1,776                               | 1,592 |           |       |            |       | 1,776       | 1,592 |            | 1,592 | 1,592                                                    | 1,592               | 1,592                                                        | 1,592               |                                                            | -0,184      | -10 | -0,184                                              |                                                        |                                                            |
| 107 | р.п. Тошкое (Тошкий РУЭС)                                                                                                                                                    | 0,000                            | 0,694                               | 0,694 | 0,000     | 0,000 | 0,694      | 0,694 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,694                                                    | 0,000               | 0,694                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0   | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 108 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.п. Тошкое. Инв.№ БЗЛ 00006049                                                  |                                  | 0,694                               | 0,694 |           |       | 0,694      | 0,694 |             |       |            |       | 0,694                                                    |                     | 0,694                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 109 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                              | 0,000                            | 8,736                               | 7,762 | 0,000     | 0,000 | 0,420      | 0,420 | 3,237       | 7,341 | 5,079      | 0,000 | 7,762                                                    | 0,000               | 7,762                                                        | 2,870               | 0,000                                                      | -0,975      | -11 | -0,974                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 110 | г. Абдулино                                                                                                                                                                  | 0,000                            | 1,496                               | 0,879 | 0,000     | 0,000 | 0,420      | 0,420 | 1,076       | 0,459 | 0,000      | 0,000 | 0,879                                                    | 0,000               | 0,879                                                        | 0,879               | 0,000                                                      | -0,617      | -41 | -0,617                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 111 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв.№ АБД00000326, № АБД00000327, № АБД00000328, ул. Мельничная, Восточная, г. Абдулино          |                                  | 0,433                               | 0,433 |           |       | 0,420      | 0,420 | 0,013       | 0,013 |            |       | 0,433                                                    |                     | 0,433                                                        | 0,433               |                                                            | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 112 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв.№ АБД00000202, ул. Алексеевская, Полевая, г. Абдулино                                        |                                  | 1,063                               | 0,446 |           |       |            |       | 1,063       | 0,446 |            |       | 0,446                                                    |                     | 0,446                                                        | 0,446               |                                                            | -0,617      | -58 | -0,617                                              |                                                        |                                                            |
| 113 | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                            | 0,000                            | 2,161                               | 1,991 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 2,161       | 1,991 | 0,000      | 0,000 | 1,991                                                    | 0,000               | 1,991                                                        | 1,991               | 0,000                                                      | -0,170      | -8  | -0,170                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 114 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД00000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый, р.п. Матвеевка |                                  | 2,161                               | 1,991 |           |       |            |       | 2,161       | 1,991 |            |       | 1,991                                                    |                     | 1,991                                                        | 1,991               |                                                            | -0,170      | -8  | -0,170                                              |                                                        |                                                            |
| 115 | р.п. Пonomяревка (Пonomяревский РУЭС)                                                                                                                                        | 0,000                            | 5,079                               | 4,892 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 4,892 | 5,079      | 0,000 | 4,892                                                    | 0,000               | 4,892                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | -0,187      | -4  | -0,187                                              | 0,000                                                  |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                             | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |        |            |        | Освободено (закрывается актами выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Внесено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                        | Осталось<br>префинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |        | IV квартал |        | всего                                                             | за отчетный<br>квартал | всего                                                        | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт   | план       | факт   |                                                                   |                        |                                                              |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 116 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД00000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка                                                |                                        | 5,079                               | 4,892  |           |       |            |       | 4,892       | 5,079  |            |        | 4,892                                                             |                        | 4,892                                                        |                        |                                                                     | -0,187         | -4  | -0,187                                                          |                                                                    |                                                            |
| 117 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                                               | 0,280                                  | 20,317                              | 19,823 | 0,758     | 0,758 | 5,389      | 5,389 | 10,505      | 5,575  | 3,665      | 8,101  | 19,823                                                            | 8,101                  | 20,102                                                       | 12,862                 | 0,000                                                               | -0,495         | -2  | -0,564                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 118 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,083                                  | 11,506                              | 11,210 | 0,484     | 0,484 | 2,741      | 2,741 | 7,034       | 0,018  | 1,246      | 7,967  | 11,210                                                            | 7,967                  | 11,293                                                       | 8,359                  | 0,000                                                               | -0,296         | -3  | -0,296                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 119 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина, г. Бугуруслан                                                                                                                  | 0,083                                  | 1,450                               | 1,450  |           |       | 1,432      | 1,432 | 0,018       | 0,018  |            |        | 1,450                                                             |                        | 1,533                                                        |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 120 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00000101, ул. Уральская, г. Бугуруслан                                                                                                                              |                                        | 1,014                               | 0,974  | 0,049     | 0,049 |            |       | 0,965       |        |            | 0,925  | 0,974                                                             | 0,925                  | 0,974                                                        | 0,974                  |                                                                     | -0,040         | -4  | -0,040                                                          |                                                                    |                                                            |
| 121 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 ( L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 ( L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябряская, пер.М. Джалиля г. Бугуруслан |                                        | 2,098                               | 2,004  | 0,066     | 0,066 |            |       | 2,032       |        |            | 1,938  | 2,004                                                             | 1,938                  | 2,004                                                        | 2,004                  |                                                                     | -0,094         | -5  | -0,094                                                          |                                                                    |                                                            |
| 122 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 ( L=1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул. Асаховская, г. Бугуруслан                       |                                        | 3,013                               | 2,896  | 0,171     | 0,171 |            |       | 2,842       |        |            | 2,725  | 2,896                                                             | 2,725                  | 2,896                                                        | 2,896                  |                                                                     | -0,117         | -4  | -0,117                                                          |                                                                    |                                                            |
| 123 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера, ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан                                                                   |                                        | 1,283                               | 1,239  | 0,106     | 0,106 |            |       | 1,177       |        |            | 1,133  | 1,239                                                             | 1,133                  | 1,239                                                        | 1,239                  |                                                                     | -0,044         | -3  | -0,044                                                          |                                                                    |                                                            |
| 124 | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан                                                                                                                                    |                                        | 1,401                               | 1,401  | 0,092     | 0,092 | 1,309      | 1,309 |             |        |            |        | 1,401                                                             |                        | 1,401                                                        |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 125 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с перепривоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан                                                                                                                           |                                        | 1,246                               | 1,246  |           |       |            |       |             |        | 1,246      | 1,246  | 1,246                                                             | 1,246                  | 1,246                                                        | 1,246                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 126 | р.ц. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,143                                  | 4,805                               | 4,850  | 0,114     | 0,114 | 2,648      | 2,648 | 2,043       | 2,001  | 0,000      | 0,088  | 4,850                                                             | 0,088                  | 4,993                                                        | 2,185                  | 0,000                                                               | 0,046          | 1   | -0,024                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 127 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв. № БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево                                                                                                 | 0,143                                  | 2,666                               | 2,666  |           |       | 2,648      | 2,648 | 0,018       | 0,018  |            |        | 2,666                                                             |                        | 2,809                                                        |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 128 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв. № БГР04000190, ул. Чапаева, ул. Набережная, с. Асекеево                                                                                                                         |                                        | 2,139                               | 2,115  | 0,114     | 0,114 |            |       | 2,025       | 1,983  |            | 0,018  | 2,115                                                             | 0,018                  | 2,115                                                        | 2,115                  |                                                                     | -0,024         | -1  | -0,024                                                          |                                                                    |                                                            |
| 129 | Модернизация ВЛИ-0,4 кВ ЛЛ-2 от КТП-67, инв. № БГР09001126, с. Асекеево                                                                                                                                                                                          |                                        | 0,000                               | 0,070  |           |       |            |       |             |        |            | 0,070  | 0,070                                                             | 0,070                  | 0,070                                                        | 0,070                  |                                                                     | 0,070          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 130 | р.ц. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                    | 0,054                                  | 4,007                               | 3,763  | 0,160     | 0,160 | 0,000      | 0,000 | 1,428       | 3,556  | 2,419      | 0,047  | 3,763                                                             | 0,047                  | 3,816                                                        | 2,318                  | 0,000                                                               | -0,244         | -6  | -0,244                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 131 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая, с. Соколка; р.ц. Северное                                                                                                                        | 0,054                                  | 1,428                               | 1,445  |           |       |            |       | 1,428       | 1,445  |            |        | 1,445                                                             |                        | 1,498                                                        |                        |                                                                     | 0,017          | 1   | 0,017                                                           |                                                                    |                                                            |
| 132 | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Асахова, инв. № БГР00000567 р.ц. Северное                                                                              |                                        | 2,101                               | 1,876  |           |       |            |       | 1,837       | 2,101  |            | 0,039  | 1,876                                                             | 0,039                  | 1,876                                                        | 2,018                  |                                                                     | -0,225         | -11 | -0,225                                                          |                                                                    |                                                            |
| 133 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Асахова инв. № БГР00000567 р.ц. Северное                                                                                                                     |                                        | 0,478                               | 0,442  | 0,160     | 0,160 |            |       | 0,274       | 0,318  |            | 0,007  | 0,442                                                             | 0,007                  | 0,442                                                        | 0,300                  |                                                                     | -0,036         | -8  | -0,036                                                          |                                                                    |                                                            |
| 134 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 4,543                               | 4,024  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000  | 4,543      | 4,024  | 4,024                                                             | 4,024                  | 4,024                                                        | 4,024                  | 0,000                                                               | -0,519         | -11 | -0,519                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 135 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 4,543                               | 4,024  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000  | 4,543      | 4,024  | 4,024                                                             | 4,024                  | 4,024                                                        | 4,024                  | 0,000                                                               | -0,519         | -11 | -0,519                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 136 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Держинского г. Сорочинск                                                                   |                                        | 4,543                               | 4,024  |           |       |            |       | 4,543       |        | 4,024      | 4,024  | 4,024                                                             | 4,024                  | 4,024                                                        | 4,024                  |                                                                     | -0,519         | -11 | -0,519                                                          |                                                                    |                                                            |
| 137 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 0,945                               | 1,155  | 0,000     | 0,000 | 0,090      | 0,090 | 0,000       | 0,000  | 0,855      | 1,065  | 1,155                                                             | 1,065                  | 1,155                                                        | 1,155                  | 0,000                                                               | 0,210          | 22  | 0,171                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 138 | Главное предприятие                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 0,945                               | 1,116  | 0,000     | 0,000 | 0,090      | 0,090 | 0,000       | 0,000  | 0,855      | 1,026  | 1,116                                                             | 1,026                  | 1,116                                                        | 1,116                  | 0,000                                                               | 0,171          | 18  | 0,171                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 139 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 0,918                               | 1,089  | 0,000     | 0,000 | 0,090      | 0,090 | 0,000       | 0,000  | 0,828      | 0,999  | 1,089                                                             | 0,999                  | 1,089                                                        | 1,089                  | 0,000                                                               | 0,171          | 19  | 0,171                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 140 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет. сада, инв. №ОРН00119807, п. Берды, г. Оренбург                                                                                                                                |                                        | 0,480                               | 0,562  |           |       | 0,045      | 0,045 |             |        | 0,435      | 0,517  | 0,562                                                             | 0,517                  | 0,562                                                        | 0,562                  |                                                                     | 0,082          | 17  | 0,082                                                           |                                                                    |                                                            |
| 141 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв. №ОРН00119804, п. Берды, г. Оренбург                                                                                                                                      |                                        | 0,438                               | 0,527  |           |       | 0,045      | 0,045 |             |        | 0,393      | 0,482  | 0,527                                                             | 0,482                  | 0,527                                                        | 0,527                  |                                                                     | 0,089          | 20  | 0,089                                                           |                                                                    |                                                            |
| 142 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                                  | 0,027                               | 0,027  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000  | 0,027      | 0,027  | 0,027                                                             | 0,027                  | 0,027                                                        | 0,027                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 143 | Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179 ул. Гагарина, г. Медногорск                                                                       |                                        | 0,027                               | 0,027  |           |       |            |       |             |        | 0,027      | 0,027  | 0,027                                                             | 0,027                  | 0,027                                                        | 0,027                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 144 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 0,000                               | 0,039  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 0,039  | 0,039                                                             | 0,039                  | 0,039                                                        | 0,039                  | 0,000                                                               | 0,039          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 145 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,000                               | 0,039  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 0,039  | 0,039                                                             | 0,039                  | 0,039                                                        | 0,039                  | 0,000                                                               | 0,039          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14, инв. № БЗЛ00003482, ул. Рожкова, медицинский колледж, г. Бузулук                                                                                                                                                               |                                        | 0,000                               | 0,039  |           |       |            |       |             |        | 0,039      | 0,039  | 0,039                                                             | 0,039                  | 0,039                                                        | 0,039                  |                                                                     | 0,039          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 147 | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                                                                            | 0,272                                  | 75,391                              | 72,728 | 0,198     | 0,198 | 4,480      | 4,480 | 51,927      | 50,231 | 18,786     | 17,820 | 72,728                                                            | 17,820                 | 72,712                                                       | 56,406                 | 0,000                                                               | -2,663         | -4  | -2,875                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 148 | Главное предприятие                                                                                                                                                                                                                                              | 0,141                                  | 37,623                              | 36,989 | 0,000     | 0,000 | 2,737      | 2,737 | 23,843      | 23,526 | 11,043     | 10,726 | 36,989                                                            | 10,726                 | 37,130                                                       | 34,047                 | 0,000                                                               | -0,634         | -2  | -0,688                                                          | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |        |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |        | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт   | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |  |
| 149 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 2,522                               | 2,594  | 0,000     | 0,000 | 0,353      | 0,353 | 1,638       | 1,601  | 0,531      | 0,640 | 2,594                                                         | 0,640                  | 2,594                                                                 | 2,236                  | 0,000                                                               | 0,072          | 3   | -0,007                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Мельникова, Стационная, р.п. Акбулак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 0,079                               | 0,079  |           |       | 0,074      | 0,074 | 0,005       | 0,005  |            |       | 0,079                                                         |                        | 0,079                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 151 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова, р.п. Акбулак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 0,905                               | 0,903  |           |       |            |       | 0,905       | 0,890  |            | 0,012 | 0,903                                                         | 0,012                  | 0,903                                                                 | 0,903                  |                                                                     | -0,002         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 152 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова, р.п. Акбулак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 0,728                               | 0,721  |           |       |            |       | 0,728       | 0,705  |            | 0,016 | 0,721                                                         | 0,016                  | 0,721                                                                 | 0,721                  |                                                                     | -0,007         | -1  | -0,007                                                          |                                                                    |                    |  |
| 153 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка, р.п. Акбулак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,279                               | 0,279  |           |       | 0,279      | 0,279 |             |        |            |       | 0,279                                                         |                        | 0,279                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 154 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.п. Акбулак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,531                               | 0,612  |           |       |            |       |             |        | 0,531      | 0,612 | 0,612                                                         | 0,612                  | 0,612                                                                 | 0,612                  |                                                                     | 0,081          | 15  |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 155 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 0,699                               | 0,674  | 0,000     | 0,000 | 0,232      | 0,232 | 0,467       | 0,443  | 0,000      | 0,000 | 0,674                                                         | 0,000                  | 0,674                                                                 | 0,165                  | 0,000                                                               | -0,024         | -3  | -0,024                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 156 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул. Рыбная, р.п. Беляевка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,278                               | 0,278  |           |       |            |       | 0,278       | 0,278  |            |       | 0,278                                                         |                        | 0,278                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 157 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная, р.п. Беляевка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,189                               | 0,165  |           |       |            |       | 0,189       | 0,165  |            |       | 0,165                                                         |                        | 0,165                                                                 | 0,165                  |                                                                     | -0,024         | -13 | -0,024                                                          |                                                                    |                    |  |
| 158 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная, р.п. Беляевка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 0,232                               | 0,232  |           |       | 0,232      | 0,232 |             |        |            |       | 0,232                                                         |                        | 0,232                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 159 | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,063                                  | 2,530                               | 2,529  | 0,000     | 0,000 | 1,756      | 1,756 | 0,044       | 0,044  | 0,729      | 0,729 | 2,529                                                         | 0,729                  | 2,592                                                                 | 0,729                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 160 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды, р.п. Илек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,063                                  | 1,800                               | 1,800  |           |       | 1,756      | 1,756 | 0,044       | 0,044  |            |       | 1,800                                                         |                        | 1,863                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 161 | Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6 135км, инв. №ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 0,729                               | 0,729  |           |       |            |       |             |        | 0,729      | 0,729 | 0,729                                                         | 0,729                  | 0,729                                                                 | 0,729                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 162 | г. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,006                                  | 1,412                               | 1,268  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,234       | 0,222  | 1,178      | 1,046 | 1,268                                                         | 1,046                  | 1,274                                                                 | 1,273                  | 0,000                                                               | -0,144         | -10 | -0,144                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 163 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева, г. Кувадык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | 0,234                               | 0,233  |           |       |            |       | 0,234       | 0,222  |            | 0,012 | 0,233                                                         | 0,012                  | 0,233                                                                 | 0,233                  |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 164 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувадык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 0,601                               | 0,475  |           |       |            |       |             |        | 0,601      | 0,475 | 0,475                                                         | 0,475                  | 0,475                                                                 | 0,475                  |                                                                     | -0,126         | -21 | -0,126                                                          |                                                                    |                    |  |
| 165 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная, г. Кувадык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,006                                  | 0,577                               | 0,559  |           |       |            |       |             |        | 0,577      | 0,559 | 0,559                                                         | 0,559                  | 0,565                                                                 | 0,564                  |                                                                     | -0,018         | -3  | -0,018                                                          |                                                                    |                    |  |
| 166 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 0,043                               | 0,043  | 0,000     | 0,000 | 0,040      | 0,040 | 0,003       | 0,003  | 0,000      | 0,000 | 0,043                                                         | 0,000                  | 0,043                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 167 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 105 р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | 0,043                               | 0,043  |           |       | 0,040      | 0,040 | 0,003       | 0,003  |            |       | 0,043                                                         |                        | 0,043                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 168 | р.п. Перевалык (Переваловский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 15,506                              | 15,593 | 0,000     | 0,000 | 0,053      | 0,053 | 15,453      | 15,308 | 0,000      | 0,233 | 15,593                                                        | 0,233                  | 15,593                                                                | 15,591                 | 0,000                                                               | 0,088          | 1   | 0,088                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 169 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв. № 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105 км) для перевода нагрузки с ТП№44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомльская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная, р.п. Переваловский |                                        | 15,506                              | 15,593 |           |       | 0,053      | 0,053 | 15,453      | 15,308 |            | 0,233 | 15,593                                                        | 0,233                  | 15,593                                                                | 15,591                 |                                                                     | 0,088          | 1   | 0,088                                                           |                                                                    |                    |  |
| 170 | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                                  | 5,310                               | 5,287  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 5,310       | 5,212  | 0,000      | 0,074 | 5,287                                                         | 0,074                  | 5,287                                                                 | 5,287                  | 0,000                                                               | -0,023         | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 171 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева, р.п. Саракташ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 5,310                               | 5,287  |           |       |            |       | 5,310       | 5,212  |            | 0,074 | 5,287                                                         | 0,074                  | 5,287                                                                 | 5,287                  |                                                                     | -0,023         | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 172 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,072                                  | 8,911                               | 8,293  | 0,000     | 0,000 | 0,303      | 0,303 | 0,003       | 0,003  | 8,605      | 7,987 | 8,293                                                         | 7,987                  | 8,365                                                                 | 8,059                  | 0,000                                                               | -0,618         | -7  | -0,618                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 173 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв. № ОРН00111285, ул. Южная, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 0,306                               | 0,306  |           |       | 0,303      | 0,303 | 0,003       | 0,003  |            |       | 0,306                                                         |                        | 0,306                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 174 | Реконструкция ВЛ-10кВф 1-2, ф. 1-3 инв. № ОРН0000793, ОРН00111347, строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КТПП-1000-10/0,4кВ №138, реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП№1, ТП№49 инв. № ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Опыжонкидзе, Калинин Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,072                                  | 8,605                               | 7,987  |           |       |            |       |             |        | 8,605      | 7,987 | 7,987                                                         | 7,987                  | 8,059                                                                 | 8,059                  |                                                                     | -0,618         | -7  | -0,618                                                          |                                                                    |                    |  |
| 175 | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,691                               | 0,708  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,691       | 0,691  | 0,000      | 0,017 | 0,708                                                         | 0,017                  | 0,708                                                                 | 0,708                  | 0,000                                                               | 0,017          | 2   | 0,017                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 176 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды, р.п. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,691                               | 0,708  |           |       |            |       | 0,691       | 0,691  |            | 0,017 | 0,708                                                         | 0,017                  | 0,708                                                                 | 0,708                  |                                                                     | 0,017          | 2   | 0,017                                                           |                                                                    |                    |  |
| 177 | Орске КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 7,744                               | 6,668  | 0,000     | 0,000 | 0,509      | 0,509 | 7,235       | 6,106  | 0,000      | 0,052 | 6,668                                                         | 0,052                  | 6,668                                                                 | 2,122                  | 0,000                                                               | -1,077         | -14 | -1,076                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 178 | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 1,445                               | 1,277  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,445       | 1,238  | 0,000      | 0,038 | 1,277                                                         | 0,038                  | 1,277                                                                 | 1,277                  | 0,000                                                               | -0,168         | -12 | -0,168                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 179 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №19 с совместным подвесом ВЛИ 0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул. Садовой, р.п. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,087                               | 0,061  |           |       |            |       | 0,087       | 0,054  |            | 0,007 | 0,061                                                         | 0,007                  | 0,061                                                                 | 0,061                  |                                                                     | -0,026         | -29 | -0,026                                                          |                                                                    |                    |  |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрывается актами выполненных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                       | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                           | млн. рублей | %   | в том числе                                         |                                                        |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                             |                     |                                                              |                     |                                                           |             |     | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 180 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной                                                                                                                                                                                                                |                                  | 1,358                               | 1,215  |           |       |            |       | 1,358       | 1,184 |            | 0,031 | 1,215                                                       | 0,031               | 1,215                                                        | 1,215               |                                                           | -0,143      | -11 | -0,143                                              |                                                        |                                                            |
| 181 | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                            | 1,855                               | 1,537  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,855       | 1,537 | 0,000      | 0,000 | 1,537                                                       | 0,000               | 1,537                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,318      | -17 | -0,318                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 182 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 Л-0,215 км, от ТП-323 Л-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС00011754, по ул. Советской, р.п. Кваркено                                                                                                          |                                  | 0,849                               | 0,807  |           |       |            |       | 0,849       | 0,807 |            |       | 0,807                                                       |                     | 0,807                                                        |                     |                                                           | -0,042      | -5  | -0,042                                              |                                                        |                                                            |
| 183 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №8 от опоры №1 до ЛР №105, инв. № 11761, по ул. Степная, р.п. Кваркено                                                                                                                                                                                                                 |                                  | 0,740                               | 0,572  |           |       |            |       | 0,740       | 0,572 |            |       | 0,572                                                       |                     | 0,572                                                        |                     |                                                           | -0,168      | -23 | -0,168                                              |                                                        |                                                            |
| 184 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №13 от опоры №79/2 до ЛР-72, инв. № 11766, р.п. Кваркено                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 0,266                               | 0,158  |           |       |            |       | 0,266       | 0,158 |            |       | 0,158                                                       |                     | 0,158                                                        |                     |                                                           | -0,108      | -41 | -0,108                                              |                                                        |                                                            |
| 185 | р.п. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                            | 1,512                               | 1,315  | 0,000     | 0,000 | 0,509      | 0,509 | 1,003       | 0,794 | 0,000      | 0,012 | 1,315                                                       | 0,012               | 1,315                                                        | 0,793               | 0,000                                                     | -0,198      | -13 | -0,197                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 186 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 Л-0,106 км, в мкр. ПМК-1, р.п. Новоорск                                                                                                                                                                                            |                                  | 0,522                               | 0,522  |           |       | 0,509      | 0,509 | 0,013       | 0,013 |            |       | 0,522                                                       |                     | 0,522                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 187 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 Л-0,31 км, по ул. Кирова, ул. Заходской, р.п. Новоорск                                                                                                                                      |                                  | 0,990                               | 0,793  |           |       |            |       | 0,990       | 0,781 |            | 0,012 | 0,793                                                       | 0,012               | 0,793                                                        | 0,793               |                                                           | -0,197      | -20 | -0,197                                              |                                                        |                                                            |
| 188 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                            | 2,932                               | 2,539  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 2,932       | 2,537 | 0,000      | 0,002 | 2,539                                                       | 0,002               | 2,539                                                        | 0,052               | 0,000                                                     | -0,393      | -13 | -0,393                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 189 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул. Пролетарской, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 0,059                               | 0,052  |           |       |            |       | 0,059       | 0,050 |            | 0,002 | 0,052                                                       | 0,002               | 0,052                                                        | 0,052               |                                                           | -0,007      | -12 | -0,007                                              |                                                        |                                                            |
| 190 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп. №57 до ТП-69, ТП-70, инв. №ОРС00011658, №ОРС00116300, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                     |                                  | 1,376                               | 1,234  |           |       |            |       | 1,376       | 1,234 |            |       | 1,234                                                       |                     | 1,234                                                        |                     |                                                           | -0,142      | -10 | -0,142                                              |                                                        |                                                            |
| 191 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв. №ОРС00011649, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 1,497                               | 1,253  |           |       |            |       | 1,497       | 1,253 |            |       | 1,253                                                       |                     | 1,253                                                        |                     |                                                           | -0,244      | -16 | -0,244                                              |                                                        |                                                            |
| 192 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,131                            | 14,390                              | 13,237 | 0,000     | 0,000 | 0,249      | 0,249 | 7,311       | 6,866 | 6,830      | 6,122 | 13,237                                                      | 6,122               | 13,368                                                       | 6,238               | 0,000                                                     | -1,153      | -8  | -1,264                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 193 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,117                            | 11,075                              | 10,617 | 0,000     | 0,000 | 0,045      | 0,045 | 4,742       | 4,471 | 6,292      | 6,102 | 10,617                                                      | 6,102               | 10,734                                                       | 6,218               | 0,000                                                     | -0,462      | -4  | -0,553                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 194 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Межрайгаз", инв. №БЗЛ000031069, ул. Гага, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 0,045                               | 0,045  |           |       | 0,045      | 0,045 |             |       |            |       | 0,045                                                       |                     | 0,045                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 195 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП №1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149                                                                                                                                                                                     | 0,034                            | 3,886                               | 3,763  |           |       |            |       |             |       | 3,886      | 3,763 | 3,763                                                       | 3,763               | 3,797                                                        | 3,796               |                                                           | -0,123      | -3  | -0,123                                              |                                                        |                                                            |
| 196 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453                                                                                                                                                                                                            | 0,080                            | 2,223                               | 2,070  |           |       |            |       |             |       | 2,223      | 2,070 | 2,070                                                       | 2,070               | 2,150                                                        | 2,149               |                                                           | -0,153      | -7  | -0,153                                              |                                                        |                                                            |
| 197 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004                                                                                                                                                                                                                                         | 0,003                            | 0,183                               | 0,179  |           |       |            |       |             |       | 0,183      | 0,179 | 0,179                                                       | 0,179               | 0,182                                                        | 0,182               |                                                           | -0,004      | -2  | -0,004                                              |                                                        |                                                            |
| 198 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв. № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв. № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв. № БЗЛ000009041). Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ватутина, ул. У Громовой, ул. Объездная, г. Бузулук |                                  | 1,269                               | 1,182  |           |       |            |       | 1,269       | 1,182 |            |       | 1,182                                                       |                     | 1,182                                                        |                     |                                                           | -0,087      | -7  | -0,087                                              |                                                        |                                                            |
| 199 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ленинградская, ул. Гастелло, ул. Ватутина, ул. Объездная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                    |                                  | 2,187                               | 2,052  |           |       |            |       | 2,187       | 2,052 |            |       | 2,052                                                       |                     | 2,052                                                        |                     |                                                           | -0,135      | -6  | -0,135                                              |                                                        |                                                            |
| 200 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв. № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв. № БЗЛ00003830). Инв. № БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул. Советская, ул. Новокосинская, ул. Новая, г. Бузулук                                                                                   |                                  | 1,286                               | 1,236  |           |       |            |       | 1,286       | 1,236 |            |       | 1,236                                                       |                     | 1,236                                                        |                     |                                                           | -0,050      | -4  | -0,050                                              |                                                        |                                                            |
| 201 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Красный флаг-1" (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 на автомастерскую в ГСК №19, инв. № БЗЛ00008409, ул. Заходная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                             |                                  | 0,000                               | 0,021  |           |       |            |       |             |       |            | 0,021 | 0,021                                                       | 0,021               | 0,021                                                        | 0,021               |                                                           | 0,021       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 202 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Очистные сооружения-2" инв. №БЗЛ00008953, ул. Заречная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 0,000                               | 0,070  |           |       |            |       |             |       |            | 0,070 | 0,070                                                       | 0,070               | 0,070                                                        | 0,070               |                                                           | 0,070       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 203 | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                            | 0,531                               | 0,423  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,531       | 0,423 | 0,000      | 0,000 | 0,423                                                       | 0,000               | 0,423                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,108      | -20 | -0,108                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 204 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер №1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв. № БЗЛ000006195) по ул. С. Разина, пер. Советский, р.п. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006198                                                                                                                                |                                  | 0,490                               | 0,382  |           |       |            |       | 0,490       | 0,382 |            |       | 0,382                                                       |                     | 0,382                                                        |                     |                                                           | -0,108      | -22 | -0,108                                              |                                                        |                                                            |
| 205 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №21 ПС "Грачевская НГДУ", инв. № БЗЛ00006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка                                                                                                                                                                                                             |                                  | 0,041                               | 0,041  |           |       |            |       | 0,041       | 0,041 |            |       | 0,041                                                       |                     | 0,041                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 206 | р.п. Курманяевка (Курманяевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,014                            | 1,192                               | 0,846  | 0,000     | 0,000 | 0,025      | 0,025 | 1,167       | 0,821 | 0,000      | 0,000 | 0,846                                                       | 0,000               | 0,859                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,346      | -29 | -0,346                                              | 0,000                                                  |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                      | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |       |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | всего                               |       | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | план                                | факт  | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                            |
| 207 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118, совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ00006429), по ул Фомина, Крестьянская, р.ц Курманаевка. Инв № БЗЛ 00006428                                | 0,014                                  | 1,167                               | 0,821 |           |       |            |       | 1,167       | 0,821 |            |       | 0,821                                                         |                        | 0,834                                                                 |                        |                                                                     | -0,346         | -30 | -0,346                                                          |                                                                    |                                                            |
| 208 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №1 ПС Курманаевская, инв. № БЗЛ00006439, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-117, ул Орская, с. Курманаевка                                                                                                                                                 |                                        | 0,025                               | 0,025 |           |       | 0,025      | 0,025 |             |       |            |       | 0,025                                                         |                        | 0,025                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 209 | р.ц. Ташла (Ташлинский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 1,409                               | 1,152 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,871       | 1,152 | 0,538      | 0,000 | 1,152                                                         | 0,000                  | 1,152                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,257         | -18 | -0,257                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 210 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Ташлинская" по ул Пионерская, р.ц Ташла. Инв № БЗЛ 00006005                                                                                                                                                       |                                        | 0,871                               | 0,691 |           |       |            |       | 0,871       | 0,691 |            |       | 0,691                                                         |                        | 0,691                                                                 |                        |                                                                     | -0,180         | -21 | -0,180                                                          |                                                                    |                                                            |
| 211 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул Дружбы р.ц Ташла инв № БЗЛ 00006005, р.ц Ташла                                                                                                                            |                                        | 0,538                               | 0,461 |           |       |            |       |             | 0,461 | 0,538      |       | 0,461                                                         |                        | 0,461                                                                 |                        |                                                                     | -0,077         | -14 | -0,077                                                          |                                                                    |                                                            |
| 212 | р.ц. Тошкое (Тошкый РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 0,179                               | 0,179 | 0,000     | 0,000 | 0,179      | 0,179 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,179                                                         | 0,000                  | 0,179                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 213 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тошкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул Оренбургская, р.ц Тошкое. Инв № БЗЛ 00006043                                                                                                             |                                        | 0,179                               | 0,179 |           |       | 0,179      | 0,179 |             |       |            |       | 0,179                                                         |                        | 0,179                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 214 | р.ц. Плешаново (Плешановский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 0,000                               | 0,021 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,021 | 0,021                                                         | 0,021                  | 0,021                                                                 | 0,021                  | 0,000                                                               | 0,021          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 215 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1, инв № БЗЛ00006116 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-107) ул. Мира, пр. Гагарина, с. Плешаново                                                                                                                                                          |                                        | 0,000                               | 0,021 |           |       |            |       |             |       |            | 0,021 | 0,021                                                         | 0,021                  | 0,021                                                                 | 0,021                  |                                                                     | 0,021          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 216 | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,366                               | 0,365 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,366       | 0,365 | 0,000      | 0,000 | 0,365                                                         | 0,000                  | 0,365                                                                 | 0,365                  | 0,000                                                               | -0,001         | 0   | -0,002                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 217 | г. Абдулино                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                                  | 0,334                               | 0,328 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,334       | 0,328 | 0,000      | 0,000 | 0,328                                                         | 0,000                  | 0,328                                                                 | 0,328                  | 0,000                                                               | -0,006         | -2  | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 218 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв № АБД00000439, ул. Чкалова, г. Абдулино                                                                                                                                                                       |                                        | 0,228                               | 0,228 |           |       |            |       | 0,228       | 0,228 |            |       | 0,228                                                         |                        | 0,228                                                                 | 0,228                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 219 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв № АБД000006941, ул. Чкалова, г. Абдулино                                                                                                                                                                      |                                        | 0,106                               | 0,100 |           |       |            |       | 0,106       | 0,100 |            |       | 0,100                                                         |                        | 0,100                                                                 | 0,100                  |                                                                     | -0,006         | -5  | -0,006                                                          |                                                                    |                                                            |
| 220 | р.ц. Матвеевка (Матвеевский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,032                               | 0,036 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,032       | 0,036 | 0,000      | 0,000 | 0,036                                                         | 0,000                  | 0,036                                                                 | 0,036                  | 0,000                                                               | 0,004          | 13  | 0,004                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 221 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый, р.ц Матвеевка                                                                                                                                                                             |                                        | 0,032                               | 0,036 |           |       |            |       | 0,032       | 0,036 |            |       | 0,036                                                         |                        | 0,036                                                                 | 0,036                  |                                                                     | 0,004          | 13  | 0,004                                                           |                                                                    |                                                            |
| 222 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                  | 7,197                               | 7,210 | 0,198     | 0,198 | 0,985      | 0,985 | 6,014       | 5,955 | 0,000      | 0,072 | 7,210                                                         | 0,072                  | 7,210                                                                 | 5,661                  | 0,000                                                               | 0,013          | 0   | -0,034                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 223 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000                                  | 6,724                               | 6,771 | 0,158     | 0,158 | 0,974      | 0,974 | 5,552       | 5,536 | 0,000      | 0,063 | 6,771                                                         | 0,063                  | 6,771                                                                 | 5,222                  | 0,000                                                               | 0,047          | 1   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 224 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан                                                                                              |                                        | 5,176                               | 5,187 | 0,109     | 0,108 |            |       | 5,067       | 5,051 |            | 0,028 | 5,187                                                         | 0,028                  | 5,187                                                                 | 5,187                  |                                                                     | 0,012          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 225 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3" инв. № БГР00 000 150, Покхистневское шоссе, г. Бугуруслан                                                                                                                                                             |                                        | 0,512                               | 0,512 | 0,027     | 0,027 |            |       | 0,485       | 0,485 |            |       | 0,512                                                         |                        | 0,512                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 226 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан                                                                                                                |                                        | 0,918                               | 0,918 | 0,052     | 0,052 | 0,866      | 0,866 |             |       |            |       | 0,918                                                         |                        | 0,918                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 227 | Реконструкция (дотрой) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР09000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г. Бугуруслан                                                                                                                                                            |                                        | 0,118                               | 0,118 | 0,011     | 0,011 | 0,108      | 0,108 |             |       |            |       | 0,118                                                         |                        | 0,118                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 228 | Модернизация ВЛ-6кВ ф. "НВ-5" инв. № БГР09000592, ул. Степана Разина, г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                       |                                        | 0,000                               | 0,035 |           |       |            |       |             |       |            | 0,035 | 0,035                                                         | 0,035                  | 0,035                                                                 | 0,035                  |                                                                     | 0,035          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 229 | р.ц. Северное (Северный РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 0,473                               | 0,439 | 0,000     | 0,000 | 0,011      | 0,011 | 0,462       | 0,419 | 0,000      | 0,009 | 0,439                                                         | 0,009                  | 0,439                                                                 | 0,439                  | 0,000                                                               | -0,034         | -7  | -0,034                                                          | 0,000                                                              |                                                            |
| 230 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1 инв. № 00010017, по ул Чапаева, р.ц Северное                                                                                                                                                                             |                                        | 0,473                               | 0,439 |           |       | 0,011      | 0,011 | 0,462       | 0,419 |            | 0,009 | 0,439                                                         | 0,009                  | 0,439                                                                 | 0,439                  |                                                                     | -0,034         | -7  | -0,034                                                          |                                                                    |                                                            |
| 231 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 8,071                               | 8,260 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 7,158       | 7,413 | 0,913      | 0,847 | 8,260                                                         | 0,847                  | 7,973                                                                 | 7,973                  | 0,000                                                               | 0,189          | 2   | 0,188                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 232 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 8,071                               | 8,260 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 7,158       | 7,413 | 0,913      | 0,847 | 8,260                                                         | 0,847                  | 7,973                                                                 | 7,973                  | 0,000                                                               | 0,189          | 2   | 0,188                                                           | 0,000                                                              |                                                            |
| 233 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15.45,29,4,3,2 г. Сорочинск |                                        | 6,269                               | 6,522 |           |       |            |       | 6,269       | 6,522 |            |       | 6,522                                                         |                        | 6,522                                                                 | 6,522                  |                                                                     | 0,253          | 4   | 0,253                                                           |                                                                    |                                                            |
| 234 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695, ул. Ленина, Чапаева, г. Сорочинск                                                                                              |                                        | 0,464                               | 0,473 |           |       |            |       | 0,464       | 0,473 |            |       | 0,473                                                         |                        | 0,473                                                                 | 0,473                  |                                                                     | 0,009          | 2   | 0,009                                                           |                                                                    |                                                            |
| 235 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП №9 протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джалиля, Краснoармейская, Бузутская, г. Сорочинск                                                                                           |                                        | 0,354                               | 0,287 |           |       |            |       |             |       | 0,354      | 0,287 | 0,287                                                         | 0,287                  |                                                                       |                        |                                                                     | -0,067         | -19 | -0,067                                                          |                                                                    |                                                            |
| 236 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №5 ПС "Промбала", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 116, проспект Парковый г. Сорочинск                                                                                                               |                                        | 0,425                               | 0,417 |           |       |            |       | 0,425       | 0,417 |            |       | 0,417                                                         |                        | 0,417                                                                 | 0,417                  |                                                                     | -0,008         | -2  | -0,008                                                          |                                                                    |                                                            |
| 237 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10кВ фидер №10 ПС "Промбала", инв. №354, ул. Вознесенского г. Сорочинск                                                                                                                                                            |                                        | 0,559                               | 0,560 |           |       |            |       |             |       | 0,559      | 0,560 | 0,560                                                         | 0,560                  | 0,560                                                                 | 0,560                  |                                                                     | 0,001          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                            |
| 238 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 0,656                               | 0,335 | 0,022     | 0,022 | 0,023      | 0,023 | 0,290       | 0,290 | 0,321      | 0,000 | 0,335                                                         | 0,000                  | 0,290                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,321         | -49 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                  | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |        |             |        |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|--------|-------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                       |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |        | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                          |
|     |                                                                                                                                                       |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт   | план        | факт   | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                          |
| 239 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,290                               | 0,290  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,290       | 0,290  | 0,000      | 0,000 | 0,290                                                         | 0,000                  | 0,290                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 240 | г. Бузулук                                                                                                                                            | 0,000                                  | 0,290                               | 0,290  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,290       | 0,290  | 0,000      | 0,000 | 0,290                                                         | 0,000                  | 0,290                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 241 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв. № БЗ.00008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук |                                        | 0,290                               | 0,290  |           |       |            |        | 0,290       | 0,290  |            |       | 0,290                                                         |                        | 0,290                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 242 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,366                               | 0,045  | 0,022     | 0,022 | 0,023      | 0,023  | 0,000       | 0,000  | 0,321      | 0,000 | 0,045                                                         | 0,000                  | 0,000                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,321         | -88 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 243 | г. Сорочинск                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,366                               | 0,045  | 0,022     | 0,022 | 0,023      | 0,023  | 0,000       | 0,000  | 0,321      | 0,000 | 0,045                                                         | 0,000                  | 0,000                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,321         | -88 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 244 | ПИР " Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КЛ-10 кВ фидер № 6 п/ст "Сорочинская", инв. № 54, г. Сорочинск"                              |                                        | 0,366                               | 0,045  | 0,022     | 0,022 | 0,023      | 0,023  |             |        | 0,321      |       | 0,045                                                         |                        |                                                                       |                        |                                                                     | -0,321         | -88 |                                                                 |                                                                    | Получение Технических Условий, Перенос сроков на 2016год |
| 245 | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                             | 0,125                                  | 59,920                              | 57,878 | 0,460     | 0,460 | 19,095     | 19,095 | 31,351      | 29,137 | 9,015      | 9,186 | 57,878                                                        | 9,186                  | 57,952                                                                | 27,730                 | 0,000                                                               | -2,042         | -3  | -3,341                                                          | 0,000                                                              |                                                          |
| 246 | Главное предприятие                                                                                                                                   | 0,070                                  | 20,080                              | 20,386 | 0,460     | 0,460 | 4,821      | 4,821  | 7,892       | 7,894  | 6,907      | 7,212 | 20,386                                                        | 7,212                  | 20,406                                                                | 13,732                 | 0,000                                                               | 0,307          | 2   | 0,307                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 247 | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                             | 0,000                                  | 2,036                               | 2,036  | 0,000     | 0,000 | 2,036      | 2,036  | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 0,000 | 2,036                                                         | 0,000                  | 2,036                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 248 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул. Газовиков, р.п. Александровка         |                                        | 1,015                               | 1,015  |           |       | 1,015      | 1,015  |             |        |            |       | 1,015                                                         |                        | 1,015                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 249 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная, р.п. Александровка        |                                        | 1,021                               | 1,021  |           |       | 1,021      | 1,021  |             |        |            |       | 1,021                                                         |                        | 1,021                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 250 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                       | 0,008                                  | 1,608                               | 1,637  | 0,163     | 0,163 | 0,459      | 0,459  | 0,421       | 0,440  | 0,565      | 0,576 | 1,637                                                         | 0,576                  | 1,645                                                                 | 1,013                  | 0,000                                                               | 0,029          | 2   | 0,029                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 251 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терешенко, р.п. Акбулак                 |                                        | 0,469                               | 0,469  |           |       | 0,459      | 0,459  | 0,010       | 0,010  |            |       | 0,469                                                         |                        | 0,469                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 252 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.п. Акбулак                        | 0,008                                  | 0,411                               | 0,440  |           |       |            |        | 0,411       | 0,430  |            | 0,011 | 0,440                                                         | 0,011                  | 0,448                                                                 | 0,448                  |                                                                     | 0,029          | 7   | 0,029                                                           |                                                                    |                                                          |
| 253 | Реконструкция ТП №73 инв. № 10160 ул.Усманова р.п. Акбулак                                                                                            |                                        | 0,163                               | 0,163  | 0,163     | 0,163 |            |        |             |        |            |       | 0,163                                                         |                        | 0,163                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 254 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ№ 4 (250 кВА), инв.№ ОРН00010111, ул. Оренбургская, р.п. Акбулак                   |                                        | 0,400                               | 0,400  |           |       |            |        |             |        | 0,400      | 0,400 | 0,400                                                         | 0,400                  | 0,400                                                                 | 0,400                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 255 | Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВа)                                                           |                                        | 0,065                               | 0,065  |           |       |            |        |             |        | 0,065      | 0,065 | 0,065                                                         | 0,065                  | 0,065                                                                 | 0,065                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 256 | Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА                                                                                 |                                        | 0,034                               | 0,034  |           |       |            |        |             |        | 0,034      | 0,034 | 0,034                                                         | 0,034                  | 0,034                                                                 | 0,034                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 257 | Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА                                                                                     |                                        | 0,067                               | 0,067  |           |       |            |        |             |        | 0,067      | 0,067 | 0,067                                                         | 0,067                  | 0,067                                                                 | 0,067                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 258 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,416                               | 0,415  | 0,000     | 0,000 | 0,406      | 0,406  | 0,010       | 0,010  | 0,000      | 0,000 | 0,415                                                         | 0,000                  | 0,415                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 259 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская, р.п. Беляевка                           |                                        | 0,416                               | 0,415  |           |       | 0,406      | 0,406  | 0,010       | 0,010  |            |       | 0,415                                                         |                        | 0,415                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 260 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                       | 0,008                                  | 5,488                               | 5,635  | 0,054     | 0,054 | 0,000      | 0,000  | 1,052       | 1,052  | 4,382      | 4,528 | 5,635                                                         | 4,528                  | 5,643                                                                 | 4,590                  | 0,000                                                               | 0,147          | 3   | 0,146                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 261 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов, г. Кувандык                | 0,008                                  | 2,058                               | 2,349  | 0,054     | 0,054 |            |        |             |        | 2,004      | 2,295 | 2,349                                                         | 2,295                  | 2,357                                                                 | 2,356                  |                                                                     | 0,291          | 14  | 0,291                                                           |                                                                    |                                                          |
| 262 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин, г. Кувандык                     |                                        | 2,378                               | 2,234  |           |       |            |        |             |        | 2,378      | 2,234 | 2,234                                                         | 2,234                  | 2,234                                                                 | 2,234                  |                                                                     | -0,144         | -6  | -0,144                                                          |                                                                    |                                                          |
| 263 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул. Победы, г. Кувандык                         |                                        | 1,052                               | 1,052  |           |       |            |        | 1,052       | 1,052  |            |       | 1,052                                                         |                        | 1,052                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 264 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                     | 0,021                                  | 1,548                               | 1,509  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 1,548       | 1,475  | 0,000      | 0,033 | 1,509                                                         | 0,033                  | 1,530                                                                 | 1,531                  | 0,000                                                               | -0,039         | -3  | -0,039                                                          | 0,000                                                              |                                                          |
| 265 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая, г. Медногорск                                  | 0,007                                  | 0,300                               | 0,314  |           |       |            |        | 0,300       | 0,300  |            | 0,014 | 0,314                                                         | 0,014                  | 0,321                                                                 | 0,321                  |                                                                     | 0,014          | 5   | 0,014                                                           |                                                                    |                                                          |
| 266 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина, г. Медногорск                       | 0,007                                  | 0,603                               | 0,722  |           |       |            |        | 0,603       | 0,711  |            | 0,011 | 0,722                                                         | 0,011                  | 0,729                                                                 | 0,730                  |                                                                     | 0,119          | 20  | 0,119                                                           |                                                                    |                                                          |
| 267 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова, г. Медногорск                                  | 0,007                                  | 0,645                               | 0,472  |           |       |            |        | 0,645       | 0,464  |            | 0,008 | 0,472                                                         | 0,008                  | 0,479                                                                 | 0,480                  |                                                                     | -0,173         | -27 | -0,173                                                          |                                                                    |                                                          |
| 268 | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                             | 0,000                                  | 1,618                               | 1,707  | 0,157     | 0,157 | 0,000      | 0,000  | 1,461       | 1,518  | 0,000      | 0,032 | 1,707                                                         | 0,032                  | 1,707                                                                 | 1,208                  | 0,000                                                               | 0,089          | 5   | 0,089                                                           | 0,000                                                              |                                                          |
| 269 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с Покровка Новосергиевского р-на      |                                        | 0,482                               | 0,631  |           |       |            |        | 0,482       | 0,619  |            | 0,012 | 0,631                                                         | 0,012                  | 0,631                                                                 | 0,631                  |                                                                     | 0,145          | 31  | 0,145                                                           |                                                                    |                                                          |
| 270 | Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская, с Покровка Новосергиевского р-на                                         |                                        | 0,141                               | 0,081  |           |       |            |        | 0,141       | 0,074  |            | 0,008 | 0,081                                                         | 0,008                  | 0,081                                                                 | 0,081                  |                                                                     | -0,060         | -42 | -0,060                                                          |                                                                    |                                                          |
| 271 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с Покровка Новосергиевского р-на              |                                        | 0,496                               | 0,495  |           |       |            |        | 0,496       | 0,483  |            | 0,012 | 0,495                                                         | 0,012                  | 0,495                                                                 | 0,495                  |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 272 | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская, р.п. Новосергиевка                                             |                                        | 0,157                               | 0,157  | 0,157     | 0,157 |            | 0,000  |             |        |            |       | 0,157                                                         |                        | 0,157                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 273 | Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710                                                                                                               |                                        | 0,031                               | 0,031  |           |       |            |        | 0,031       | 0,031  |            |       | 0,031                                                         |                        | 0,031                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 274 | Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434                                                                                                               |                                        | 0,033                               | 0,033  |           |       |            |        | 0,033       | 0,033  |            |       | 0,033                                                         |                        | 0,033                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 275 | Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761                                                                                                               |                                        | 0,278                               | 0,278  |           |       |            |        | 0,278       | 0,278  |            |       | 0,278                                                         |                        | 0,278                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                          |
| 276 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                   | 0,012                                  | 0,619                               | 0,619  | 0,000     | 0,000 | 0,614      | 0,614  | 0,005       | 0,005  | 0,000      | 0,000 | 0,619                                                         | 0,000                  | 0,631                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                          |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                    | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |
| 277 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010319, ул. Дзюльская, р.п. Октябрьский                                                                                                       | 0,012                                  | 0,619                               | 0,619  |           |       | 0,614      | 0,614 | 0,005       | 0,005 |            |       | 0,619                                                         |                        | 0,631                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 278 | р.п. Переваловск (Переваловский РУЭС)                                                                                                                                                                                                   | 0,012                                  | 1,165                               | 1,577  | 0,086     | 0,086 | 0,000      | 0,000 | 1,079       | 1,473 | 0,000      | 0,018 | 1,577                                                         | 0,018                  | 1,589                                                                 | 1,491                  | 0,000                                                               | 0,412          | 35  | 0,412                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 279 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Сазова, р.п. Переваловский                                                                                                               |                                        | 1,079                               | 1,491  |           |       |            |       | 1,079       | 1,473 |            | 0,018 | 1,491                                                         | 0,018                  | 1,491                                                                 | 1,491                  |                                                                     | 0,412          | 38  | 0,412                                                           |                                                                    |                    |
| 280 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская, р.п. Переваловский                                                                                                                                    | 0,012                                  | 0,046                               | 0,046  | 0,046     | 0,046 |            | 0,000 |             |       |            |       | 0,046                                                         |                        | 0,058                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 281 | Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции, р.п. Переваловский                                                                                                   |                                        | 0,040                               | 0,040  | 0,040     | 0,040 |            | 0,000 |             |       |            |       | 0,040                                                         |                        | 0,040                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 282 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                       | 0,009                                  | 1,269                               | 1,268  | 0,000     | 0,000 | 1,246      | 1,246 | 0,023       | 0,023 | 0,000      | 0,000 | 1,268                                                         | 0,000                  | 1,277                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 283 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная, г. Соль-Илецк                                                                                                   | 0,009                                  | 0,745                               | 0,745  |           |       | 0,732      | 0,732 | 0,013       | 0,013 |            |       | 0,745                                                         |                        | 0,754                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 284 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул. Энтузиастов, г. Соль-Илецк                                                                                                                  |                                        | 0,523                               | 0,523  |           |       | 0,513      | 0,513 | 0,010       | 0,010 |            |       | 0,523                                                         |                        | 0,523                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 285 | р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                           | 0,000                                  | 2,335                               | 1,965  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 2,293       | 1,898 | 0,042      | 0,067 | 1,965                                                         | 0,067                  | 1,965                                                                 | 1,965                  | 0,000                                                               | -0,370         | -16 | -0,370                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 286 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142, ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН011114221, пер. Коммунальный, р.п.Шарлык |                                        | 2,293                               | 1,923  |           |       |            |       | 2,293       | 1,898 |            | 0,025 | 1,923                                                         | 0,025                  | 1,923                                                                 | 1,923                  |                                                                     | -0,370         | -16 | -0,370                                                          |                                                                    |                    |
| 287 | Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная, р.п. Шарлык                                                                                                                                         |                                        | 0,042                               | 0,042  |           |       |            |       |             |       | 0,042      | 0,042 | 0,042                                                         | 0,042                  | 0,042                                                                 | 0,042                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 288 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                            | 0,000                                  | 1,978                               | 2,019  | 0,000     | 0,000 | 0,061      | 0,061 | 0,000       | 0,000 | 1,917      | 1,958 | 2,019                                                         | 1,958                  | 1,969                                                                 | 1,935                  | 0,000                                                               | 0,040          | 2   | 0,040                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 289 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченко, г. Оренбург                                                                                                     |                                        | 1,213                               | 1,253  |           |       | 0,027      | 0,027 |             |       | 1,186      | 1,226 | 1,253                                                         | 1,226                  | 1,253                                                                 | 1,253                  |                                                                     | 0,040          | 3   | 0,040                                                           |                                                                    |                    |
| 290 | Реконструкция ТП-3007 инв. №119977, г. Оренбург                                                                                                                                                                                         |                                        | 0,034                               | 0,034  |           |       | 0,034      | 0,034 |             |       |            |       | 0,034                                                         |                        | 0,034                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 291 | Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург                                                                                                                                                                              |                                        | 0,050                               | 0,050  |           |       |            |       |             |       | 0,050      | 0,050 | 0,050                                                         | 0,050                  |                                                                       |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 292 | Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)                                                                                                                                          |                                        | 0,078                               | 0,078  |           |       |            |       |             |       | 0,078      | 0,078 | 0,078                                                         | 0,078                  | 0,078                                                                 | 0,078                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 293 | Реконструкция РП-68 инв.№1191653 г. Оренбург                                                                                                                                                                                            |                                        | 0,603                               | 0,603  |           |       |            |       |             |       | 0,603      | 0,603 | 0,603                                                         | 0,603                  | 0,603                                                                 | 0,603                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 294 | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                                  | 12,076                              | 11,999 | 0,000     | 0,000 | 9,591      | 9,591 | 2,485       | 2,333 | 0,000      | 0,075 | 11,999                                                        | 0,075                  | 11,999                                                                | 1,849                  | 0,000                                                               | -0,077         | -1  | -0,078                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 295 | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                  | 1,275                               | 1,275  | 0,000     | 0,000 | 1,205      | 1,205 | 0,070       | 0,070 | 0,000      | 0,000 | 1,275                                                         | 0,000                  | 1,275                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 296 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул. Булатова, пос. Гузюль, г. Орск                                                                                                         |                                        | 0,623                               | 0,623  |           |       | 0,589      | 0,589 | 0,034       | 0,034 |            |       | 0,623                                                         |                        | 0,623                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 297 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск                                                                                                                |                                        | 0,653                               | 0,652  |           |       | 0,617      | 0,617 | 0,036       | 0,036 |            |       | 0,652                                                         |                        | 0,652                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 298 | р.п. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                         | 0,000                                  | 3,685                               | 3,696  | 0,000     | 0,000 | 3,090      | 3,090 | 0,595       | 0,592 | 0,000      | 0,014 | 3,696                                                         | 0,014                  | 3,696                                                                 | 0,424                  | 0,000                                                               | 0,011          | 0   | 0,011                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 299 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв. №ОРС00011561, Микрорайон, р.п. Адамовка                                                                                                               |                                        | 2,500                               | 2,499  |           |       | 2,390      | 2,390 | 0,110       | 0,110 |            |       | 2,499                                                         |                        | 2,499                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 300 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260, инв. №ОРС00115132, ул. Лесная, р.п. Адамовка                                                                                                               |                                        | 0,392                               | 0,392  |           |       | 0,356      | 0,356 | 0,036       | 0,036 |            |       | 0,392                                                         |                        | 0,392                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 301 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425, инв. №ОРС00011584, ул. Советская, р.п. Адамовка                                                                                                            |                                        | 0,380                               | 0,381  |           |       | 0,344      | 0,344 | 0,036       | 0,036 |            |       | 0,381                                                         |                        | 0,381                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 302 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34, инв. №ОРС00011567, ул. Советская, р.п. Адамовка                                                                                                             |                                        | 0,413                               | 0,424  |           |       |            |       | 0,413       | 0,409 |            | 0,014 | 0,424                                                         | 0,014                  | 0,424                                                                 | 0,424                  |                                                                     | 0,011          | 3   | 0,011                                                           |                                                                    |                    |
| 303 | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                  | 1,273                               | 1,232  | 0,000     | 0,000 | 0,546      | 0,546 | 0,727       | 0,657 | 0,000      | 0,029 | 1,232                                                         | 0,029                  | 1,232                                                                 | 0,648                  | 0,000                                                               | -0,040         | -3  | -0,040                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 304 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский, р.п. Кваркено                                                                                                     |                                        | 0,356                               | 0,336  |           |       |            |       | 0,356       | 0,321 |            | 0,015 | 0,336                                                         | 0,015                  | 0,336                                                                 | 0,336                  |                                                                     | -0,020         | -6  | -0,020                                                          |                                                                    |                    |
| 305 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.п. Кваркено                                                                                                              |                                        | 0,332                               | 0,312  |           |       |            |       | 0,332       | 0,297 |            | 0,015 | 0,312                                                         | 0,015                  | 0,312                                                                 | 0,312                  |                                                                     | -0,020         | -6  | -0,020                                                          |                                                                    |                    |
| 306 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная, р.п. Кваркено                                                                                                           |                                        | 0,585                               | 0,584  |           |       | 0,546      | 0,546 | 0,039       | 0,039 |            |       | 0,584                                                         |                        | 0,584                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 307 | р.п. Новороск (Новоросский РУЭС)                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                  | 3,806                               | 3,807  | 0,000     | 0,000 | 3,646      | 3,646 | 0,160       | 0,161 | 0,000      | 0,000 | 3,807                                                         | 0,000                  | 3,807                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,001          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |
| 308 | Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2, инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.п. Новороск                |                                        | 3,099                               | 3,099  |           |       | 2,993      | 2,993 | 0,106       | 0,106 |            |       | 3,099                                                         |                        | 3,099                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 309 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новороск                                                                                                              |                                        | 0,707                               | 0,708  |           |       | 0,653      | 0,653 | 0,054       | 0,054 |            |       | 0,708                                                         |                        | 0,708                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 310 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                     | 0,000                                  | 2,037                               | 1,989  | 0,000     | 0,000 | 1,104      | 1,104 | 0,933       | 0,854 | 0,000      | 0,031 | 1,989                                                         | 0,031                  | 1,989                                                                 | 0,777                  | 0,000                                                               | -0,048         | -2  | -0,049                                                          | 0,000                                                              |                    |
| 311 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151, пр. Геологов, р.п. Домбаровка                                                                                                          |                                        | 0,433                               | 0,433  |           |       | 0,397      | 0,397 | 0,036       | 0,036 |            |       | 0,433                                                         |                        | 0,433                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                    |
| 312 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162, ул. Стахановская, р.п. Домбаровка                                                                                                      |                                        | 0,413                               | 0,394  |           |       |            |       | 0,413       | 0,378 |            | 0,015 | 0,394                                                         | 0,015                  | 0,394                                                                 | 0,394                  |                                                                     | -0,019         | -5  | -0,019                                                          |                                                                    |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                           | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Остаток префинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |     |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                |                                  | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                    | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                           | млн. рублей | %   | в том числе                                         |                                                        |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                |                                  | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                          |                     |                                                              |                     |                                                           |             |     | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 313 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОПС000116171, ул. Пролетарская р.п. Домбаровка                              |                                  | 0,395                               | 0,395  |           |       | 0,360      | 0,360 | 0,035       | 0,035 |            |       | 0,395                                                    |                     | 0,395                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 314 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОПС000116176, ул. Промышленная, р.п. Домбаровка                             |                                  | 0,413                               | 0,384  |           |       |            |       | 0,413       | 0,368 |            | 0,015 | 0,384                                                    | 0,015               | 0,384                                                        | 0,384               |                                                           | -0,029      | -7  | -0,029                                              |                                                        |                                                            |
| 315 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОПС000116276, ул. Овражная р.п. Домбаровка                                  |                                  | 0,383                               | 0,383  |           |       | 0,347      | 0,347 | 0,036       | 0,036 |            |       | 0,383                                                    |                     | 0,383                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 316 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                | 0,000                            | 14,808                              | 12,476 | 0,000     | 0,000 | 1,280      | 1,280 | 11,420      | 9,700 | 2,108      | 1,497 | 12,476                                                   | 1,497               | 12,476                                                       | 1,497               | 0,000                                                     | -2,332      | -16 | -3,246                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 317 | г. Бузулук                                                                                                                                                     | 0,000                            | 7,194                               | 7,270  | 0,000     | 0,000 | 0,889      | 0,889 | 6,075       | 4,885 | 0,230      | 1,497 | 7,270                                                    | 1,497               | 7,270                                                        | 1,497               | 0,000                                                     | 0,077       | 1   | -0,838                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 318 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул. Железнодорожная/ул. Челюскинцев, г. Бузулук Инв. № БЗЛ 00004177.                   |                                  | 0,889                               | 0,889  |           |       | 0,889      | 0,889 |             |       |            |       | 0,889                                                    |                     | 0,889                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 319 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук Инв. № БЗЛ 00004126. |                                  | 2,145                               | 1,384  |           |       |            |       | 2,145       | 1,384 |            |       | 1,384                                                    |                     | 1,384                                                        |                     |                                                           | -0,761      | -35 | -0,761                                              |                                                        |                                                            |
| 320 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул. Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127                                          |                                  | 1,204                               | 0,774  |           |       |            |       | 1,204       | 0,774 |            |       | 0,774                                                    |                     | 0,774                                                        |                     |                                                           | -0,430      | -36 | -0,430                                              |                                                        |                                                            |
| 321 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321                                  |                                  | 2,406                               | 2,406  |           |       |            |       | 2,406       | 2,406 |            |       | 2,406                                                    |                     | 2,406                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 322 | Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук                                                                      |                                  | 0,550                               | 0,903  |           |       |            |       | 0,320       | 0,320 | 0,230      | 0,583 | 0,903                                                    | 0,583               | 0,903                                                        | 0,583               |                                                           | 0,353       | 64  | 0,353                                               |                                                        |                                                            |
| 323 | Реконструкция ТП-499 (замена силового тр-ра 2х250 кВА на 2х630 кВА), инв. №, ул. Объездная, г. Бузулук                                                         |                                  | 0,000                               | 0,881  |           |       |            |       |             |       |            | 0,881 | 0,881                                                    | 0,881               | 0,881                                                        | 0,881               |                                                           | 0,881       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 324 | Реконструкция ТП № 406(замена тр-ра 100кВА на 160кВА), инв. № БЗЛ 00004910, ул. 3 Парковая, г. Бузулук                                                         |                                  | 0,000                               | 0,033  |           |       |            |       |             |       |            | 0,033 | 0,033                                                    | 0,033               | 0,033                                                        | 0,033               |                                                           | 0,033       | 100 |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 325 | р.п. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                | 0,000                            | 0,859                               | 0,765  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,859       | 0,765 | 0,000      | 0,000 | 0,765                                                    | 0,000               | 0,765                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,094      | -11 | -0,093                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 326 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор, р.п. Грачевка Инв. № БЗЛ 00007288                                           |                                  | 0,491                               | 0,398  |           |       |            |       | 0,491       | 0,398 |            |       | 0,398                                                    |                     | 0,398                                                        |                     |                                                           | -0,093      | -19 | -0,093                                              |                                                        |                                                            |
| 327 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул. Гагарина, р.п. Грачевка Инв. № БЗЛ 00007258                                      |                                  | 0,368                               | 0,368  |           |       |            |       | 0,368       | 0,368 |            |       | 0,368                                                    |                     | 0,368                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 328 | р.п. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                                          | 0,000                            | 0,923                               | 0,416  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,416 | 0,923      | 0,000 | 0,416                                                    | 0,000               | 0,416                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,507      | -55 | -0,507                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 329 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 118, ул. Чалаева/Крестыанская, р.п. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393                      |                                  | 0,923                               | 0,416  |           |       |            |       |             | 0,416 | 0,923      |       | 0,416                                                    |                     | 0,416                                                        |                     |                                                           | -0,507      | -55 | -0,507                                              |                                                        |                                                            |
| 330 | р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                          | 0,000                            | 1,946                               | 1,052  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,991       | 1,052 | 0,955      | 0,000 | 1,052                                                    | 0,000               | 1,052                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,894      | -46 | -0,894                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 331 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 312, ул.Пугачева, р.п. Первомайский Инв. № БЗЛ 00004958                                   |                                  | 0,955                               | 0,406  |           |       |            |       |             | 0,406 | 0,955      |       | 0,406                                                    |                     | 0,406                                                        |                     |                                                           | -0,549      | -57 | -0,549                                              |                                                        |                                                            |
| 332 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 709, ул. Малочаганная, р.п. Первомайский инв. № БЗЛ 00007440                              |                                  | 0,770                               | 0,401  |           |       |            |       | 0,770       | 0,401 |            |       | 0,401                                                    |                     | 0,401                                                        |                     |                                                           | -0,369      | -48 | -0,369                                              |                                                        |                                                            |
| 333 | Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/п Первомайский                                                                                         |                                  | 0,221                               | 0,244  |           |       |            |       | 0,221       | 0,244 |            |       | 0,244                                                    |                     | 0,244                                                        |                     |                                                           | 0,023       | 11  | 0,023                                               |                                                        |                                                            |
| 334 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                             | 0,000                            | 3,022                               | 2,590  | 0,000     | 0,000 | 0,391      | 0,391 | 2,631       | 2,199 | 0,000      | 0,000 | 2,590                                                    | 0,000               | 2,590                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,432      | -14 | -0,432                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 335 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.п. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007                               |                                  | 0,391                               | 0,391  |           |       | 0,391      | 0,391 |             |       |            |       | 0,391                                                    |                     | 0,391                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 336 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.п. Плешаново Инв. № БЗЛ 00007020, р.п. Плешаново                          |                                  | 1,094                               | 1,094  |           |       |            |       | 1,094       | 1,094 |            |       | 1,094                                                    |                     | 1,094                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 337 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул. Дружбы, р.п. Плешаново Инв. № БЗЛ 00007021                                     |                                  | 1,488                               | 1,056  |           |       |            |       | 1,488       | 1,056 |            |       | 1,056                                                    |                     | 1,056                                                        |                     |                                                           | -0,432      | -29 | -0,432                                              |                                                        |                                                            |
| 338 | Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул. Осипова, р.п. Плешаново                                               |                                  | 0,049                               | 0,049  |           |       |            |       | 0,049       | 0,049 |            |       | 0,049                                                    |                     | 0,049                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 339 | р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                                      | 0,000                            | 0,864                               | 0,383  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,864       | 0,383 | 0,000      | 0,000 | 0,383                                                    | 0,000               | 0,383                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,481      | -56 | -0,481                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 340 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.п. Тоцкое Инв. № БЗЛ 00007327                                           |                                  | 0,864                               | 0,383  |           |       |            |       | 0,864       | 0,383 |            |       | 0,383                                                    |                     | 0,383                                                        |                     |                                                           | -0,481      | -56 | -0,481                                              |                                                        |                                                            |
| 341 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                | 0,000                            | 3,245                               | 3,296  | 0,000     | 0,000 | 1,039      | 1,039 | 2,206       | 2,257 | 0,000      | 0,000 | 3,296                                                    | 0,000               | 3,296                                                        | 3,296               | 0,000                                                     | 0,051       | 2   | 0,051                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 342 | г. Абдулино                                                                                                                                                    | 0,000                            | 3,245                               | 3,296  | 0,000     | 0,000 | 1,039      | 1,039 | 2,206       | 2,257 | 0,000      | 0,000 | 3,296                                                    | 0,000               | 3,296                                                        | 3,296               | 0,000                                                     | 0,051       | 2   | 0,051                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 343 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД000000347, ул. Рабочая, г. Абдулино                            |                                  | 1,046                               | 1,046  |           |       | 1,039      | 1,039 | 0,007       | 0,007 |            |       | 1,046                                                    |                     | 1,046                                                        | 1,046               |                                                           | 0,000       | 0   |                                                     |                                                        |                                                            |
| 344 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД000000348, ул. Полевая, г. Абдулино                           |                                  | 1,073                               | 1,105  |           |       |            |       | 1,073       | 1,105 |            |       | 1,105                                                    |                     | 1,105                                                        | 1,105               |                                                           | 0,032       | 3   | 0,032                                               |                                                        |                                                            |
| 345 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД000000406, ул. Чкалова, г. Абдулино                           |                                  | 1,126                               | 1,146  |           |       |            |       | 1,126       | 1,146 |            |       | 1,146                                                    |                     | 1,146                                                        | 1,146               |                                                           | 0,020       | 2   | 0,020                                               |                                                        |                                                            |
| 346 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                             | 0,055                            | 4,327                               | 4,252  | 0,000     | 0,000 | 2,140      | 2,140 | 2,187       | 1,930 | 0,000      | 0,182 | 4,252                                                    | 0,182               | 4,307                                                        | 2,112               | 0,000                                                     | -0,075      | -2  | -0,237                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 347 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                  | 0,055                            | 3,883                               | 3,646  | 0,000     | 0,000 | 1,696      | 1,696 | 2,187       | 1,930 | 0,000      | 0,020 | 3,646                                                    | 0,020               | 3,700                                                        | 1,950               | 0,000                                                     | -0,237      | -6  | -0,237                                              | 0,000                                                  |                                                            |

| №   | Наименование объекта                                                                                                                                                           | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |         |           |       |            |        |             |        |            |        | Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |        |                                                     |                                                        | Причины отклонений                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                |                                  | всего                               |         | I квартал |       | II квартал |        | III квартал |        | IV квартал |        | всего                                                   | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                            | млн. рублей | %      | в том числе                                         |                                                        |                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                |                                  | план                                | факт    | план      | факт  | план       | факт   | план        | факт   | план       | факт   |                                                         |                     |                                                              |                     |                                                            |             |        | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                                                            |
| 348 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан                |                                  | 1,023                               | 1,015   |           |       |            |        | 1,023       | 1,007  |            |        | 0,008                                                   | 1,015               | 0,008                                                        | 1,015               | 1,015                                                      |             | -0,008 | -1                                                  | -0,008                                                 |                                                            |
| 349 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с -400-6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская, г. Бугуруслан                  | 0,055                            | 0,711                               | 0,711   |           |       | 0,711      | 0,711  |             |        |            |        | 0,711                                                   |                     |                                                              | 0,765               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 350 | Реконструкция (строительство КТПНП-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. № БГР00000289, (здание) инв. № БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан |                                  | 0,322                               | 0,322   |           |       | 0,322      | 0,322  |             |        |            |        | 0,322                                                   |                     |                                                              | 0,322               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 351 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная, г. Бугуруслан                                  |                                  | 0,663                               | 0,663   |           |       | 0,663      | 0,663  |             |        |            |        | 0,663                                                   |                     |                                                              | 0,663               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 352 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан                                                                         |                                  | 0,503                               | 0,308   |           |       |            |        | 0,503       | 0,302  |            |        | 0,006                                                   | 0,308               | 0,006                                                        | 0,308               | 0,308                                                      |             | -0,195 | -39                                                 | -0,195                                                 |                                                            |
| 353 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная, г. Бугуруслан              |                                  | 0,661                               | 0,627   |           |       |            |        | 0,661       | 0,621  |            |        | 0,006                                                   | 0,627               | 0,006                                                        | 0,627               | 0,627                                                      |             | -0,034 | -5                                                  | -0,034                                                 |                                                            |
| 354 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                  | 0,000                            | 0,444                               | 0,444   | 0,000     | 0,000 | 0,444      | 0,444  | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 0,000  | 0,444                                                   | 0,000               | 0,444                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0      | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 355 | Реконструкция (строительство КТПНП-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв. № БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное                        |                                  | 0,444                               | 0,444   |           |       | 0,444      | 0,444  |             |        |            |        | 0,444                                                   |                     |                                                              | 0,444               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 356 | р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                            | 0,000                               | 0,162   | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 0,000  | 0,000      | 0,162  | 0,162                                                   | 0,162               | 0,162                                                        | 0,162               | 0,000                                                      | 0,162       | 100    | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 357 | Модернизация КТП-67, инв. № БГР09001128, ул. Шоссейная, с. Асекеево                                                                                                            |                                  | 0,000                               | 0,162   |           |       |            |        |             |        |            | 0,162  | 0,162                                                   | 0,162               |                                                              | 0,162               | 0,162                                                      |             | 0,162  | 100                                                 |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 358 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                | 0,000                            | 5,385                               | 5,468   | 0,000     | 0,000 | 0,224      | 0,224  | 5,161       | 5,023  | 0,000      | 0,221  | 5,468                                                   | 0,221               | 5,468                                                        | 5,244               | 0,000                                                      | 0,083       | 2      | -0,138                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 359 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                   | 0,000                            | 5,385                               | 5,468   | 0,000     | 0,000 | 0,224      | 0,224  | 5,161       | 5,023  | 0,000      | 0,221  | 5,468                                                   | 0,221               | 5,468                                                        | 5,244               | 0,000                                                      | 0,083       | 2      | -0,138                                              | 0,000                                                  |                                                            |
| 360 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №110, ул. Интернациональная, г. Сорочинск                        |                                  | 0,378                               | 0,306   |           |       |            |        | 0,378       | 0,306  |            |        | 0,306                                                   |                     |                                                              | 0,306               | 0,306                                                      |             | -0,072 | -19                                                 | -0,072                                                 |                                                            |
| 361 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №109, ул. Чапаева, г. Сорочинск                              |                                  | 2,833                               | 2,900   |           |       |            |        | 2,833       | 2,900  |            |        | 2,900                                                   |                     |                                                              | 2,900               | 2,900                                                      |             | 0,067  | 2                                                   | 0,067                                                  |                                                            |
| 362 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв. №126, на пересечении ул. 8 Марта, г. Сорочинск                      |                                  | 1,427                               | 1,467   |           |       |            |        | 1,427       | 1,467  |            |        | 1,467                                                   |                     |                                                              | 1,467               | 1,467                                                      |             | 0,040  | 3                                                   | 0,040                                                  |                                                            |
| 363 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв. №114, ул. Интернациональная, г. Сорочинск                       |                                  | 0,523                               | 0,350   |           |       |            |        | 0,523       | 0,350  |            |        | 0,350                                                   |                     |                                                              | 0,350               | 0,350                                                      |             | -0,173 | -33                                                 | -0,173                                                 |                                                            |
| 364 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ ул. Молодежная, инв. № СРЧ0000073, г. Сорочинск                                                                                                 |                                  | 0,037                               | 0,037   |           |       | 0,037      | 0,037  |             |        |            |        | 0,037                                                   |                     |                                                              | 0,037               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 365 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087, г. Сорочинск                                                                                             |                                  | 0,037                               | 0,037   |           |       | 0,037      | 0,037  |             |        |            |        | 0,037                                                   |                     |                                                              | 0,037               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 366 | Реконструкция КТПНС-100-10/0,4 кВ №214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700, г. Сорочинск                                                                                     |                                  | 0,149                               | 0,149   |           |       | 0,149      | 0,149  |             |        |            |        | 0,149                                                   |                     |                                                              | 0,149               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 367 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №36, ул. Бугульминская, инв. №СРЧ000000104, г. Сорочинск                                                                                        |                                  | 0,000                               | 0,039   |           |       |            |        |             |        |            | 0,039  | 0,039                                                   | 0,039               | 0,039                                                        | 0,039               |                                                            | 0,039       | 100    |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 368 | Реконструкция ТП №85 фидер №12 ПС "Промбаза", инв. № СРЧ00000125, ул. 8 Марта                                                                                                  |                                  | 0,000                               | 0,046   |           |       |            |        |             |        |            | 0,046  | 0,046                                                   | 0,046               | 0,046                                                        | 0,046               |                                                            | 0,046       | 100    |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 369 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №37, ул. Куйбышева, инв. №СРЧ000000105, г. Сорочинск                                                                                            |                                  | 0,000                               | 0,042   |           |       |            |        |             |        |            | 0,042  | 0,042                                                   | 0,042               | 0,042                                                        | 0,042               |                                                            | 0,042       | 100    |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 370 | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №19, ул. Калинина, инв. №СРЧ000000090, г. Сорочинск                                                                                             |                                  | 0,000                               | 0,095   |           |       |            |        |             |        |            | 0,095  | 0,095                                                   | 0,095               | 0,095                                                        | 0,095               |                                                            | 0,095       | 100    |                                                     |                                                        | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно |
| 371 | Развитие производственных баз                                                                                                                                                  | 0,000                            | 0,073                               | 0,073   | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 0,000  | 0,073      | 0,073  | 0,073                                                   | 0,073               | 0,073                                                        | 0,073               | 0,000                                                      | 0,000       | 0      | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 372 | Главное предприятие                                                                                                                                                            | 0,000                            | 0,073                               | 0,073   | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 0,000  | 0,073      | 0,073  | 0,073                                                   | 0,073               | 0,073                                                        | 0,073               | 0,000                                                      | 0,000       | 0      | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 373 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                   | 0,000                            | 0,073                               | 0,073   | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,000       | 0,000  | 0,073      | 0,073  | 0,073                                                   | 0,073               | 0,073                                                        | 0,073               | 0,000                                                      | 0,000       | 0      | 0,000                                               | 0,000                                                  |                                                            |
| 374 | Модернизация школы Mediant 1000В инв.№4001216                                                                                                                                  |                                  | 0,073                               | 0,073   |           |       |            |        |             |        | 0,073      | 0,073  | 0,073                                                   | 0,073               | 0,073                                                        | 0,073               |                                                            | 0,000       | 0      |                                                     |                                                        |                                                            |
| 2.  | Новое строительство                                                                                                                                                            | 0,597                            | 113,682                             | 116,879 | 0,310     | 0,310 | 12,775     | 12,775 | 20,405      | 21,067 | 80,192     | 82,727 | 116,879                                                 | 82,727              | 110,671                                                      | 93,690              | 0,000                                                      | 3,197       | 3      | -2,630                                              | 8,890                                                  |                                                            |
| 2.1 | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности                                                                                                                       | 0,597                            | 113,682                             | 116,879 | 0,310     | 0,310 | 12,775     | 12,775 | 20,405      | 21,067 | 80,192     | 82,727 | 116,879                                                 | 82,727              | 110,671                                                      | 93,690              | 0,000                                                      | 3,197       | 3      | -2,630                                              | 8,890                                                  |                                                            |
| 1   | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                           | 0,054                            | 6,609                               | 6,583   | 0,000     | 0,000 | 4,835      | 4,835  | 1,335       | 1,344  | 0,439      | 0,404  | 6,583                                                   | 0,404               | 6,637                                                        | 2,428               | 0,000                                                      | -0,026      | 0      | 0,010                                               | 0,000                                                  |                                                            |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                             | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |       | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |        |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                  |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |       | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %      | в том числе                                                     |                                                                    |                    |  |
|    |                                                                                                                                                                  |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт  |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |        | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                    |  |
| 2  | Главное предприятие                                                                                                                                              | 0,000                                  | 4,024                               | 3,989  | 0,000     | 0,000 | 3,585      | 3,585 | 0,000       | 0,000 | 0,439      | 0,404 | 3,989                                                         | 0,404                  | 3,989                                                                 | 0,404                  | 0,000                                                               | -0,035         | -1     | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 3  | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                                  | 0,051                               | 0,051  | 0,000     | 0,000 | 0,051      | 0,051 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,051                                                         | 0,000                  | 0,051                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 4  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182<br>инв. № ОРН04000931 L=0,09 км р.п. Александровка                                                     |                                        | 0,051                               | 0,051  |           |       | 0,051      | 0,051 |             |       |            |       | 0,051                                                         |                        | 0,051                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 5  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                     | 0,000                                  | 3,918                               | 3,883  | 0,000     | 0,000 | 3,534      | 3,534 | 0,000       | 0,000 | 0,384      | 0,349 | 3,883                                                         | 0,349                  | 3,883                                                                 | 0,349                  | 0,000                                                               | -0,035         | -1     | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 6  | Строительство линии наружного освещения для парка "Салют<br>Победа"                                                                                              |                                        | 3,534                               | 3,534  |           |       | 3,534      | 3,534 |             |       |            |       | 3,534                                                         |                        | 3,534                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 7  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-<br>10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург                                                 |                                        | 0,384                               | 0,349  |           |       |            |       |             |       | 0,384      | 0,349 | 0,349                                                         | 0,349                  | 0,349                                                                 | 0,349                  |                                                                     | -0,035         | -9     |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 8  | г. Междоурск (Междоурский РУЭС)                                                                                                                                  | 0,000                                  | 0,055                               | 0,055  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,055      | 0,055 | 0,055                                                         | 0,055                  | 0,055                                                                 | 0,055                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 9  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до теплослукта №4 МРТС<br>ОАО "Волжская ТГК"                                                                                  |                                        | 0,055                               | 0,055  |           |       |            |       |             |       | 0,055      | 0,055 | 0,055                                                         | 0,055                  | 0,055                                                                 | 0,055                  |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 10 | Орские КЭС                                                                                                                                                       | 0,000                                  | 0,203                               | 0,203  | 0,000     | 0,000 | 0,203      | 0,203 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,203                                                         | 0,000                  | 0,203                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 11 | г. Орск                                                                                                                                                          | 0,000                                  | 0,203                               | 0,203  | 0,000     | 0,000 | 0,203      | 0,203 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,203                                                         | 0,000                  | 0,203                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 по пр. Ленина от<br>Комсомольской площади до ул. Ленинского комсомола, г. Орск                                                 |                                        | 0,046                               | 0,046  |           |       | 0,046      | 0,046 |             |       |            |       | 0,046                                                         |                        | 0,046                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 по пр. Мира от<br>Комсомольской площади до ул. Станиславского, г. Орск                                                         |                                        | 0,083                               | 0,083  |           |       | 0,083      | 0,083 |             |       |            |       | 0,083                                                         |                        | 0,083                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59 по пр. Ленина от<br>Комсомольской площади до ул. Московской, г. Орск                                                           |                                        | 0,075                               | 0,075  |           |       | 0,075      | 0,075 |             |       |            |       | 0,075                                                         |                        | 0,075                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 15 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 2,010                               | 2,024  | 0,000     | 0,000 | 1,043      | 1,043 | 0,967       | 0,982 | 0,000      | 0,000 | 2,024                                                         | 0,000                  | 2,024                                                                 | 2,024                  | 0,000                                                               | 0,015          | 1      | 0,016                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 16 | г. Абдулино                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 2,010                               | 2,024  | 0,000     | 0,000 | 1,043      | 1,043 | 0,967       | 0,982 | 0,000      | 0,000 | 2,024                                                         | 0,000                  | 2,024                                                                 | 2,024                  | 0,000                                                               | 0,015          | 1      | 0,016                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная,<br>Орск, г. Абдулино                                                                                      |                                        | 1,072                               | 1,071  |           |       | 1,043      | 1,043 | 0,029       | 0,029 |            |       | 1,071                                                         |                        | 1,071                                                                 | 1,071                  |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная                                                                                                            |                                        | 0,581                               | 0,580  |           |       |            |       | 0,581       | 0,580 |            |       | 0,580                                                         |                        | 0,580                                                                 | 0,580                  |                                                                     | -0,001         | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова, г.<br>Абдулино                                                                                            |                                        | 0,357                               | 0,373  |           |       |            |       | 0,357       | 0,373 |            |       | 0,373                                                         |                        | 0,373                                                                 | 0,373                  |                                                                     | 0,016          | 5      | 0,016                                                           |                                                                    |                    |  |
| 20 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                               | 0,054                                  | 0,372                               | 0,366  | 0,000     | 0,000 | 0,004      | 0,004 | 0,368       | 0,362 | 0,000      | 0,000 | 0,366                                                         | 0,000                  | 0,420                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,006         | -2     | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 21 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                    | 0,054                                  | 0,372                               | 0,366  | 0,000     | 0,000 | 0,004      | 0,004 | 0,368       | 0,362 | 0,000      | 0,000 | 0,366                                                         | 0,000                  | 0,420                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | -0,006         | -2     | -0,006                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12, ул. Партизанская, г.<br>Бугуруслан                                                                                            | 0,054                                  | 0,372                               | 0,366  |           |       | 0,004      | 0,004 | 0,368       | 0,362 |            |       | 0,366                                                         |                        | 0,420                                                                 |                        |                                                                     | -0,006         | -2     | -0,006                                                          |                                                                    |                    |  |
| 23 | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                             | 0,015                                  | 5,077                               | 4,233  | 0,000     | 0,000 | 0,145      | 0,145 | 2,422       | 2,427 | 2,510      | 1,661 | 4,233                                                         | 1,661                  | 4,188                                                                 | 2,188                  | 0,000                                                               | -0,844         | -17    | -0,845                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 24 | Главное предприятие                                                                                                                                              | 0,000                                  | 1,462                               | 1,462  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,402       | 1,402 | 0,060      | 0,060 | 1,462                                                         | 0,060                  | 1,402                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 25 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                     | 0,000                                  | 1,462                               | 1,462  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,402       | 1,402 | 0,060      | 0,060 | 1,462                                                         | 0,060                  | 1,402                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 26 | Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных<br>судов гражданской авиации под открытым небом в районе<br>привокзальной площади аэропорта г. Оренбург |                                        | 1,402                               | 1,402  |           |       |            |       | 1,402       | 1,402 |            |       | 1,402                                                         |                        | 1,402                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 27 | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко, г.<br>Оренбург»                                                                                              |                                        | 0,060                               | 0,060  |           |       |            |       |             |       | 0,060      | 0,060 | 0,060                                                         | 0,060                  |                                                                       |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 28 | Орские КЭС                                                                                                                                                       | 0,015                                  | 2,876                               | 2,038  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,426       | 0,437 | 2,450      | 1,601 | 2,038                                                         | 1,601                  | 2,053                                                                 | 1,601                  | 0,000                                                               | -0,838         | -29    | -0,838                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 29 | г. Орск                                                                                                                                                          | 0,015                                  | 2,876                               | 2,038  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,426       | 0,437 | 2,450      | 1,601 | 2,038                                                         | 1,601                  | 2,053                                                                 | 1,601                  | 0,000                                                               | -0,838         | -29    | -0,838                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 30 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения<br>поликлиники г. Орск                                                                                    | 0,015                                  | 2,876                               | 2,038  |           |       |            |       | 0,426       | 0,437 | 2,450      | 1,601 | 2,038                                                         | 1,601                  | 2,053                                                                 | 1,601                  |                                                                     | -0,838         | -29    | -0,838                                                          |                                                                    |                    |  |
| 31 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                  | 0,000                                  | 0,594                               | 0,587  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,594       | 0,587 | 0,000      | 0,000 | 0,587                                                         | 0,000                  | 0,587                                                                 | 0,587                  | 0,000                                                               | -0,007         | -1     | -0,007                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 32 | г. Абдулино                                                                                                                                                      | 0,000                                  | 0,594                               | 0,587  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,594       | 0,587 | 0,000      | 0,000 | 0,587                                                         | 0,000                  | 0,587                                                                 | 0,587                  | 0,000                                                               | -0,007         | -1     | -0,007                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 33 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чапаева, г. Абдулино                                                                                                               |                                        | 0,594                               | 0,587  |           |       |            |       | 0,594       | 0,587 |            |       | 0,587                                                         |                        | 0,587                                                                 | 0,587                  |                                                                     | -0,007         | -1     | -0,007                                                          |                                                                    |                    |  |
| 34 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                               | 0,000                                  | 0,145                               | 0,145  | 0,000     | 0,000 | 0,145      | 0,145 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,145                                                         | 0,000                  | 0,145                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 35 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                    | 0,000                                  | 0,145                               | 0,145  | 0,000     | 0,000 | 0,145      | 0,145 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,145                                                         | 0,000                  | 0,145                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 36 | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ<br>до строящегося ж/дома, 235 квартал, северо-западная часть, г.<br>Бугуруслан                         |                                        | 0,145                               | 0,145  |           |       | 0,145      | 0,145 |             |       |            |       | 0,145                                                         |                        | 0,145                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 37 | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                            | 0,128                                  | 11,406                              | 10,815 | 0,002     | 0,002 | 1,466      | 1,466 | 5,503       | 5,101 | 4,535      | 4,246 | 10,815                                                        | 4,246                  | 10,943                                                                | 9,661                  | 0,000                                                               | -0,691         | -6     | -0,691                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 38 | Главное предприятие                                                                                                                                              | 0,128                                  | 4,758                               | 4,517  | 0,002     | 0,002 | 1,143      | 1,143 | 2,742       | 2,465 | 0,871      | 0,907 | 4,517                                                         | 0,907                  | 4,644                                                                 | 3,363                  | 0,000                                                               | -0,241         | -5     | -0,241                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 39 | р.п. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                  | 0,000                                  | 0,977                               | 0,915  | 0,000     | 0,000 | 0,274      | 0,274 | 0,703       | 0,635 | 0,000      | 0,007 | 0,915                                                         | 0,007                  | 0,915                                                                 | 0,642                  | 0,000                                                               | -0,061         | -6     | -0,061                                                          | 0,000                                                              |                    |  |
| 40 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской, р.п.<br>Беляевка                                                                                        |                                        | 0,274                               | 0,274  |           |       | 0,274      | 0,274 |             |       |            |       | 0,274                                                         |                        | 0,274                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0      |                                                                 |                                                                    |                    |  |
| 41 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская,<br>Победы, Молодежная, р.п. Беляевка                                                               |                                        | 0,703                               | 0,642  |           |       |            |       | 0,703       | 0,635 |            |       | 0,007                                                         | 0,642                  | 0,007                                                                 | 0,642                  | 0,642                                                               |                | -0,061 | -9                                                              | -0,061                                                             |                    |  |
| 42 | г. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)                                                                                                                                    | 0,003                                  | 0,448                               | 0,448  | 0,000     | 0,000 | 0,444      | 0,444 | 0,004       | 0,004 | 0,000      | 0,000 | 0,448                                                         | 0,000                  | 0,451                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0      | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                    |  |
| 43 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-<br>0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина, г. Кувадык                                                           | 0,003                                  | 0,448                               | 0,448  |           |       | 0,444      | 0,444 | 0,004       | 0,004 |            |       |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |        |                                                                 |                                                                    |                    |  |

| №  | Наименование объекта                                                                                                                                                                            | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |        | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |    |                                                     |                                                        | Причины отклонений |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                  | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |        | всего                                                   | за отчетный квартал | всего                                                        | за отчетный квартал |                                                           | млн. рублей | %  | в том числе                                         |                                                        |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                 |                                  | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт   |                                                         |                     |                                                              |                     |                                                           |             |    | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                    |
| 46 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111 по ул. Кирличная, с. Покровка Новосергиевского р-на |                                  | 0,789                               | 0,741  |           |       |            |       | 0,789       | 0,730 |            | 0,011  | 0,741                                                   | 0,011               | 0,741                                                        | 0,741               |                                                           | -0,048      | -6 | -0,048                                              |                                                        |                    |
| 47 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,125                            | 0,433                               | 0,433  | 0,002     | 0,002 | 0,425      | 0,425 | 0,005       | 0,005 | 0,000      | 0,000  | 0,433                                                   | 0,000               | 0,557                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 48 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул. Энтузиастов, г. Соль-Илецк                                                 |                                  | 0,430                               | 0,430  |           |       | 0,425      | 0,425 | 0,005       | 0,005 |            |        | 0,430                                                   |                     | 0,430                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 49 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный", г. Соль-Илецк                                                                  | 0,125                            | 0,002                               | 0,002  | 0,002     | 0,002 |            | 0,000 |             |       |            |        | 0,002                                                   |                     | 0,127                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 50 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                    | 0,000                            | 0,142                               | 0,142  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,142      | 0,142  | 0,142                                                   | 0,142               | 0,142                                                        | 0,142               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 51 | Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Стелная до ТП-1582 инв.№119932 г. Оренбург                                                                                                                   |                                  | 0,142                               | 0,142  |           |       |            |       |             |       | 0,142      | 0,142  | 0,142                                                   | 0,142               | 0,142                                                        | 0,142               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 52 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 0,387                               | 0,387  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,387      | 0,387  | 0,387                                                   | 0,387               | 0,387                                                        | 0,387               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 53 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14                                                                                                                                   |                                  | 0,387                               | 0,387  |           |       |            |       |             |       | 0,387      | 0,387  | 0,387                                                   | 0,387               | 0,387                                                        | 0,387               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 54 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 0,342                               | 0,342  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,342      | 0,342  | 0,342                                                   | 0,342               | 0,342                                                        | 0,342               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 55 | Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ                                                                                             |                                  | 0,342                               | 0,342  |           |       |            |       |             |       | 0,342      | 0,342  | 0,342                                                   | 0,342               | 0,342                                                        | 0,342               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 56 | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 1,743                               | 1,691  | 0,000     | 0,000 | 0,323      | 0,323 | 1,420       | 1,368 | 0,000      | 0,000  | 1,691                                                   | 0,000               | 1,691                                                        | 1,690               | 0,000                                                     | -0,052      | -3 | -0,053                                              | 0,000                                                  |                    |
| 57 | г. Абдулин                                                                                                                                                                                      | 0,000                            | 1,743                               | 1,691  | 0,000     | 0,000 | 0,323      | 0,323 | 1,420       | 1,368 | 0,000      | 0,000  | 1,691                                                   | 0,000               | 1,691                                                        | 1,690               | 0,000                                                     | -0,052      | -3 | -0,053                                              | 0,000                                                  |                    |
| 58 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, г. Абдулино                                                                                                       |                                  | 0,328                               | 0,328  |           |       | 0,323      | 0,323 | 0,005       | 0,005 |            |        | 0,328                                                   |                     | 0,328                                                        | 0,328               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 59 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км), г. Абдулино                                       |                                  | 0,413                               | 0,415  |           |       |            |       | 0,413       | 0,415 |            |        | 0,415                                                   |                     | 0,415                                                        | 0,415               |                                                           | 0,002       | 1  | 0,002                                               |                                                        |                    |
| 60 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км), г. Абдулино                                       |                                  | 1,002                               | 0,947  |           |       |            |       | 1,002       | 0,947 |            |        | 0,947                                                   |                     | 0,947                                                        | 0,947               |                                                           | -0,055      | -5 | -0,055                                              |                                                        |                    |
| 61 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 3,664                               | 3,338  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 3,664      | 3,338  | 3,338                                                   | 3,338               | 3,338                                                        | 3,338               | 0,000                                                     | -0,326      | -9 | -0,326                                              | 0,000                                                  |                    |
| 62 | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                                                              | 0,000                            | 3,664                               | 3,338  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 3,664      | 3,338  | 3,338                                                   | 3,338               | 3,338                                                        | 3,338               | 0,000                                                     | -0,326      | -9 | -0,326                                              | 0,000                                                  |                    |
| 63 | Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново                                                                                                                         |                                  | 3,664                               | 3,338  |           |       |            |       |             |       | 3,664      | 3,338  | 3,338                                                   | 3,338               | 3,338                                                        | 3,338               |                                                           | -0,326      | -9 | -0,326                                              |                                                        |                    |
| 64 | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 1,341                               | 1,269  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,341       | 1,269 | 0,000      | 0,000  | 1,269                                                   | 0,000               | 1,269                                                        | 1,269               | 0,000                                                     | -0,072      | -5 | -0,072                                              | 0,000                                                  |                    |
| 65 | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                    | 0,000                            | 1,341                               | 1,269  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,341       | 1,269 | 0,000      | 0,000  | 1,269                                                   | 0,000               | 1,269                                                        | 1,269               | 0,000                                                     | -0,072      | -5 | -0,072                                              | 0,000                                                  |                    |
| 66 | Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/с "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск                                                 |                                  | 1,341                               | 1,269  |           |       |            |       | 1,341       | 1,269 |            |        | 1,269                                                   |                     | 1,269                                                        | 1,269               |                                                           | -0,072      | -5 | -0,072                                              |                                                        |                    |
| 67 | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                           | 0,000                            | 12,708                              | 12,643 | 0,000     | 0,000 | 0,230      | 0,230 | 0,433       | 0,433 | 12,045     | 11,980 | 12,643                                                  | 11,980              | 6,279                                                        | 5,615               | 0,000                                                     | -0,065      | -1 | -0,065                                              | 0,000                                                  |                    |
| 68 | Главное предприятие                                                                                                                                                                             | 0,000                            | 12,045                              | 11,980 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 12,045     | 11,980 | 11,980                                                  | 11,980              | 5,615                                                        | 5,615               | 0,000                                                     | -0,065      | -1 | -0,065                                              | 0,000                                                  |                    |
| 69 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 0,157                               | 0,157  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,157      | 0,157  | 0,157                                                   | 0,157               | 0,157                                                        | 0,157               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 70 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70                                                                                                                                                  |                                  | 0,157                               | 0,157  |           |       |            |       |             |       | 0,157      | 0,157  | 0,157                                                   | 0,157               | 0,157                                                        | 0,157               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 71 | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 0,849                               | 0,784  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,849      | 0,784  | 0,784                                                   | 0,784               | 0,000                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | -0,065      | -8 | -0,065                                              | 0,000                                                  |                    |
| 72 | Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина, г. Кувандык                                                                                              |                                  | 0,849                               | 0,784  |           |       |            |       |             |       | 0,849      | 0,784  | 0,784                                                   | 0,784               |                                                              |                     |                                                           | -0,065      | -8 | -0,065                                              |                                                        |                    |
| 73 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                    | 0,000                            | 11,038                              | 11,038 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 11,038     | 11,038 | 11,038                                                  | 11,038              | 5,458                                                        | 5,458               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 74 | Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                                                                 |                                  | 5,458                               | 5,458  |           |       |            |       |             |       | 5,458      | 5,458  | 5,458                                                   | 5,458               | 5,458                                                        | 5,458               |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 75 | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                                                                          |                                  | 5,547                               | 5,547  |           |       |            |       |             |       | 5,547      | 5,547  | 5,547                                                   | 5,547               |                                                              |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 76 | ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ЛС "Юго-Восточная" (2,000 км), г. Оренбург"                                                                                                                      |                                  | 0,034                               | 0,034  |           |       |            |       |             |       | 0,034      | 0,034  | 0,034                                                   | 0,034               |                                                              |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 77 | Бузурусланские КЭС                                                                                                                                                                              | 0,000                            | 0,230                               | 0,230  | 0,000     | 0,000 | 0,230      | 0,230 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,230                                                   | 0,000               | 0,230                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 78 | г. Бузуруслан                                                                                                                                                                                   | 0,000                            | 0,230                               | 0,230  | 0,000     | 0,000 | 0,230      | 0,230 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,230                                                   | 0,000               | 0,230                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 79 | Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промышловая, г. Бузуруслан                                                                                      |                                  | 0,230                               | 0,230  |           |       | 0,230      | 0,230 |             |       |            |        | 0,230                                                   |                     | 0,230                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 80 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                            | 0,433                               | 0,433  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,433       | 0,433 | 0,000      | 0,000  | 0,433                                                   | 0,000               | 0,433                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 81 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                      | 0,000                            | 0,433                               | 0,433  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,433       | 0,433 | 0,000      | 0,000  | 0,433                                                   | 0,000               | 0,433                                                        | 0,000               | 0,000                                                     | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 82 | Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница", ул. Степная, г. Бузулук                                                                                                          |                                  | 0,283                               | 0,283  |           |       |            |       | 0,283       | 0,283 |            |        | 0,283                                                   |                     | 0,283                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 83 | Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф. "Город-3", 0,128км., инв.№ БЗЛ 00003163), ул. Комсомольская, Чапаева, г. Бузулук            |                                  | 0,150                               | 0,150  |           |       |            |       | 0,150       | 0,150 |            |        | 0,150                                                   |                     | 0,150                                                        |                     |                                                           | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 84 | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                                       | 0,099                            | 11,731                              | 11,699 | 0,000     | 0,000 | 2,401      | 2,401 | 8,887       | 8,812 | 0,443      | 0,486  | 11,699                                                  | 0,486               | 11,798                                                       | 9,793               | 0,000                                                     | -0,032      | 0  | -0,039                                              | 0,000                                                  |                    |
| 85 | Главное предприятие                                                                                                                                                                             | 0,099                            | 9,508                               | 9,468  | 0,000     | 0,000 | 1,203      | 1,203 | 7,862       | 7,779 | 0,443      | 0,486  | 9,468                                                   | 0,486               | 9,567                                                        | 8,348               | 0,000                                                     | -0,040      | 0  | -0,048                                              | 0,000                                                  |                    |

| №   | Наименование объекта                                                                                                     | Остаток<br>стоимости на<br>начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |        | Освоено (закрыто актами<br>выполненных работ),<br>млн. рублей |                        | Введено (оформлено<br>актами ввода в<br>эксплуатацию), млн.<br>рублей |                        | Осталось<br>профинансировать<br>по результатам<br>отчетного периода | Отклонение     |     |                                                                 |                                                                    | Причины отклонений                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                          |                                        | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |        | всего                                                         | за отчетный<br>квартал | всего                                                                 | за отчетный<br>квартал |                                                                     | млн.<br>рублей | %   | в том числе                                                     |                                                                    |                                                                  |
|     |                                                                                                                          |                                        | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт   |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>утвержденной<br>ПСД | уточнения<br>стоимости по<br>результатам<br>закупочных<br>процедур |                                                                  |
| 86  | р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                      | 0,000                                  | 2,526                               | 2,511  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 2,526       | 2,498 | 0,000      | 0,013  | 2,511                                                         | 0,013                  | 2,511                                                                 | 2,511                  | 0,000                                                               | -0,015         | -1  | -0,015                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 87  | Строительство реклоутера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий                                                               |                                        | 1,226                               | 1,218  |           |       |            |       | 1,226       | 1,212 |            | 0,006  | 1,218                                                         | 0,006                  | 1,218                                                                 | 1,218                  |                                                                     | -0,008         | -1  | -0,008                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 88  | Строительство реклоутера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий                                                             |                                        | 1,300                               | 1,292  |           |       |            |       | 1,300       | 1,286 |            | 0,006  | 1,292                                                         | 0,006                  | 1,292                                                                 | 1,292                  |                                                                     | -0,008         | -1  | -0,008                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 89  | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                        | 0,000                                  | 1,219                               | 1,219  | 0,000     | 0,000 | 1,203      | 1,203 | 0,016       | 0,016 | 0,000      | 0,000  | 1,219                                                         | 0,000                  | 1,219                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 90  | Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк                                            |                                        | 1,219                               | 1,219  |           |       | 1,203      | 1,203 | 0,016       | 0,016 |            |        | 1,219                                                         |                        | 1,219                                                                 |                        | 0,000                                                               | 0              |     |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 91  | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                        | 0,000                                  | 3,562                               | 3,529  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 3,562       | 3,520 | 0,000      | 0,009  | 3,529                                                         | 0,009                  | 3,529                                                                 | 3,529                  | 0,000                                                               | -0,033         | -1  | -0,033                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 92  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира, р.п. Саракташ                                                       |                                        | 1,141                               | 1,130  |           |       |            |       | 1,141       | 1,127 |            | 0,003  | 1,130                                                         | 0,003                  | 1,130                                                                 | 1,130                  |                                                                     | -0,011         | -1  | -0,011                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 93  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская, р.п. Саракташ                                           |                                        | 1,314                               | 1,303  |           |       |            |       | 1,314       | 1,300 |            | 0,003  | 1,303                                                         | 0,003                  | 1,303                                                                 | 1,303                  |                                                                     | -0,011         | -1  | -0,011                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 94  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина, р.п. Саракташ                                                     |                                        | 1,107                               | 1,096  |           |       |            |       | 1,107       | 1,093 |            | 0,003  | 1,096                                                         | 0,003                  | 1,096                                                                 | 1,096                  |                                                                     | -0,011         | -1  | -0,011                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 95  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                             | 0,099                                  | 2,201                               | 2,209  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 1,758       | 1,745 | 0,443      | 0,464  | 2,209                                                         | 0,464                  | 2,308                                                                 | 2,308                  | 0,000                                                               | 0,008          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 96  | Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды, г. Оренбург                                            | 0,099                                  | 1,758                               | 1,766  |           |       |            |       | 1,758       | 1,745 |            | 0,021  | 1,766                                                         | 0,021                  | 1,865                                                                 | 1,865                  |                                                                     | 0,008          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 97  | Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург                                            |                                        | 0,443                               | 0,443  |           |       |            |       |             |       | 0,443      | 0,443  | 0,443                                                         | 0,443                  | 0,443                                                                 | 0,443                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 98  | Абдулинские КЭС                                                                                                          | 0,000                                  | 1,436                               | 1,445  | 0,000     | 0,000 | 0,411      | 0,411 | 1,025       | 1,033 | 0,000      | 0,000  | 1,445                                                         | 0,000                  | 1,445                                                                 | 1,445                  | 0,000                                                               | 0,008          | 1   | 0,009                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 99  | г. Абдулино                                                                                                              | 0,000                                  | 1,436                               | 1,445  | 0,000     | 0,000 | 0,411      | 0,411 | 1,025       | 1,033 | 0,000      | 0,000  | 1,445                                                         | 0,000                  | 1,445                                                                 | 1,445                  | 0,000                                                               | 0,008          | 1   | 0,009                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 100 | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная, г. Абдулино                                              |                                        | 0,418                               | 0,419  |           |       | 0,411      | 0,411 | 0,007       | 0,007 |            |        | 0,419                                                         |                        | 0,419                                                                 | 0,419                  |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 101 | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная, г. Абдулино                                             |                                        | 0,428                               | 0,427  |           |       |            |       | 0,428       | 0,427 |            |        | 0,427                                                         |                        | 0,427                                                                 | 0,427                  |                                                                     | -0,001         | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 102 | Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова, г. Абдулино                                              |                                        | 0,590                               | 0,599  |           |       |            |       | 0,590       | 0,599 |            |        | 0,599                                                         |                        | 0,599                                                                 | 0,599                  |                                                                     | 0,009          | 1   | 0,009                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 103 | Бугурусланские КЭС                                                                                                       | 0,000                                  | 0,787                               | 0,787  | 0,000     | 0,000 | 0,787      | 0,787 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,787                                                         | 0,000                  | 0,787                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 104 | г. Бугуруслан                                                                                                            | 0,000                                  | 0,787                               | 0,787  | 0,000     | 0,000 | 0,787      | 0,787 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,787                                                         | 0,000                  | 0,787                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 105 | Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                             |                                        | 0,787                               | 0,787  |           |       | 0,787      | 0,787 |             |       |            |        | 0,787                                                         |                        | 0,787                                                                 |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    |                                                                  |
| 106 | Развитие производственных баз                                                                                            | 0,301                                  | 16,701                              | 12,676 | 0,075     | 0,075 | 0,177      | 0,177 | 0,473       | 0,608 | 15,976     | 11,817 | 12,676                                                        | 11,817                 | 12,596                                                                | 11,871                 | 0,000                                                               | -4,024         | -24 | -1,000                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 107 | Главное предприятие                                                                                                      | 0,267                                  | 6,939                               | 3,694  | 0,005     | 0,005 | 0,000      | 0,000 | 0,201       | 0,221 | 6,733      | 3,468  | 3,694                                                         | 3,468                  | 3,689                                                                 | 3,468                  | 0,000                                                               | -3,245         | -47 | 0,307                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 108 | р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                      | 0,267                                  | 0,005                               | 0,005  | 0,005     | 0,005 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 0,000      | 0,000  | 0,005                                                         | 0,000                  | 0,000                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,000          | 0   | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 109 | ПИР "Строительство административного здания и здания гаража Переволоцкого РУЭС"                                          | 0,267                                  | 0,005                               | 0,005  | 0,005     | 0,005 |            | 0,000 |             |       |            |        | 0,005                                                         | 0,000                  |                                                                       |                        |                                                                     | 0,000          | 0   |                                                                 |                                                                    | Перенос сроков на 2016 год                                       |
| 110 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                        | 0,000                                  | 4,389                               | 0,837  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 4,389      | 0,837  | 0,837                                                         | 0,837                  | 0,837                                                                 | 0,837                  | 0,000                                                               | -3,552         | -81 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 111 | Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС                                |                                        | 4,389                               | 0,837  |           |       |            |       |             |       | 4,389      | 0,837  | 0,837                                                         | 0,837                  | 0,837                                                                 | 0,837                  |                                                                     | -3,552         | -81 |                                                                 |                                                                    | Закрытие первого этапа, Перенос сроков второго этапа на 2016 год |
| 112 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                             | 0,000                                  | 2,344                               | 2,631  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 2,344      | 2,631  | 2,631                                                         | 2,631                  | 2,631                                                                 | 2,631                  | 0,000                                                               | 0,287          | 12  | 0,287                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 113 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС, ул. Янцкая, г. Оренбург                    |                                        | 2,344                               | 2,631  |           |       |            |       |             |       | 2,344      | 2,631  | 2,631                                                         | 2,631                  | 2,631                                                                 | 2,631                  |                                                                     | 0,287          | 12  | 0,287                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 114 | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                | 0,000                                  | 0,201                               | 0,221  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,201       | 0,221 | 0,000      | 0,000  | 0,221                                                         | 0,000                  | 0,221                                                                 | 0,000                  | 0,000                                                               | 0,020          | 10  | 0,020                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 115 | Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС                                                  |                                        | 0,201                               | 0,221  |           |       |            |       | 0,201       | 0,221 |            |        | 0,221                                                         |                        | 0,221                                                                 |                        |                                                                     | 0,020          | 10  | 0,020                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 116 | Орские КЭС                                                                                                               | 0,004                                  | 3,517                               | 3,206  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 3,517      | 3,206  | 3,206                                                         | 3,206                  | 3,210                                                                 | 3,210                  | 0,000                                                               | -0,311         | -9  | -0,311                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 117 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                      | 0,004                                  | 3,517                               | 3,206  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,000 | 3,517      | 3,206  | 3,206                                                         | 3,206                  | 3,210                                                                 | 3,210                  | 0,000                                                               | -0,311         | -9  | -0,311                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 118 | Пристрой к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка                                                  | 0,004                                  | 1,351                               | 1,986  |           |       |            |       |             |       | 1,351      | 1,986  | 1,986                                                         | 1,986                  | 1,990                                                                 | 1,986                  |                                                                     | 0,635          | 47  | 0,635                                                           |                                                                    |                                                                  |
| 119 | Строительство водопровода к административному зданию Домбаровского РУЭС, р.п. Домбаровка                                 |                                        | 2,166                               | 1,220  |           |       |            |       |             |       | 2,166      | 1,220  | 1,220                                                         | 1,220                  | 1,220                                                                 | 1,224                  |                                                                     | -0,946         | -44 | -0,946                                                          |                                                                    |                                                                  |
| 120 | Бузулукские КЭС                                                                                                          | 0,024                                  | 5,850                               | 5,382  | 0,000     | 0,000 | 0,116      | 0,116 | 0,008       | 0,124 | 5,726      | 5,142  | 5,382                                                         | 5,142                  | 5,308                                                                 | 5,193                  | 0,000                                                               | -0,469         | -8  | -0,996                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 121 | Бузулукские КЭС                                                                                                          | 0,000                                  | 0,000                               | 0,527  | 0,000     | 0,000 | 0,000      | 0,000 | 0,000       | 0,115 | 0,000      | 0,412  | 0,527                                                         | 0,412                  | 0,429                                                                 | 0,314                  | 0,000                                                               | 0,527          | 100 | 0,000                                                           | 0,000                                                              |                                                                  |
| 122 | Монтаж системы вентиляции трансформаторного цеха Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук                            |                                        | 0,000                               | 0,115  |           |       |            |       | 0,000       | 0,115 |            |        | 0,115                                                         |                        | 0,115                                                                 |                        |                                                                     | 0,115          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 123 | Строительство ограждения ПС-35/6 кВ "Пагат", г. Бузулук                                                                  |                                        | 0,000                               | 0,314  |           |       |            |       |             |       |            | 0,314  | 0,314                                                         | 0,314                  | 0,314                                                                 | 0,314                  |                                                                     | 0,314          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 124 | ПИР Структурированная кабельная система СКС базы базы Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук                       |                                        | 0,000                               | 0,098  |           |       |            |       |             |       |            | 0,098  | 0,098                                                         | 0,098                  |                                                                       |                        |                                                                     | 0,098          | 100 |                                                                 |                                                                    | Включение объекта в инвестиционную программу дополнительно       |
| 125 | р.п. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                | 0,024                                  | 5,850                               | 4,854  | 0,000     | 0,000 | 0,116      | 0,116 | 0,008       | 0,008 | 5,726      | 4,730  | 4,854                                                         | 4,730                  | 4,878                                                                 | 4,879                  | 0,000                                                               | -0,996         | -17 | -0,996                                                          | 0,000                                                              |                                                                  |
| 126 | Реконструкция здания склада с кирпичным пристроем, литер Б, инв. № БЗЛ00001079 Тоцкого РУЭС, ул. К. Маркса, 2-а с Тоцкое | 0,021                                  | 5,635                               | 4,563  |           |       |            |       |             |       |            |        |                                                               |                        |                                                                       |                        |                                                                     |                |     |                                                                 |                                                                    |                                                                  |

| №   | Наименование объекта                                                 | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования (отчетный год) |        |           |       |            |       |             |       |            |        | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |                     | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |                     | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение  |    |                                                     |                                                        | Причины отклонений |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                      |                                  | всего                               |        | I квартал |       | II квартал |       | III квартал |       | IV квартал |        | всего                                                   | 12 отчетный квартал | всего                                                        | 12 отчетный квартал |                                                            | млн. рублей | %  | в том числе                                         |                                                        |                    |
|     |                                                                      |                                  | план                                | факт   | план      | факт  | план       | факт  | план        | факт  | план       | факт   |                                                         |                     |                                                              |                     |                                                            |             |    | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |                    |
| 131 | г. Абдулино                                                          | 0,000                            | 0,255                               | 0,255  | 0,000     | 0,000 | 0,060      | 0,060 | 0,195       | 0,195 | 0,000      | 0,000  | 0,255                                                   | 0,000               | 0,255                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 132 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации (Гараж Абдулинских КЭС) |                                  | 0,060                               | 0,060  |           |       | 0,060      | 0,060 |             |       |            |        | 0,060                                                   |                     | 0,060                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 133 | Система видеонаблюдения территории и административного здания АКЭС   |                                  | 0,195                               | 0,195  |           |       |            |       | 0,195       | 0,195 |            |        | 0,195                                                   |                     | 0,195                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 134 | Сорочинские КЭС                                                      | 0,000                            | 0,134                               | 0,134  | 0,065     | 0,065 | 0,000      | 0,000 | 0,069       | 0,069 | 0,000      | 0,000  | 0,134                                                   | 0,000               | 0,134                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 135 | г. Сорочинск                                                         | 0,000                            | 0,134                               | 0,134  | 0,065     | 0,065 | 0,000      | 0,000 | 0,069       | 0,069 | 0,000      | 0,000  | 0,134                                                   | 0,000               | 0,134                                                        | 0,000               | 0,000                                                      | 0,000       | 0  | 0,000                                               | 0,000                                                  |                    |
| 136 | Установка прибора учета газа                                         |                                  | 0,069                               | 0,069  |           |       |            |       | 0,069       | 0,069 |            |        | 0,069                                                   |                     | 0,069                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 137 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе отдыха          |                                  | 0,065                               | 0,065  | 0,065     | 0,065 |            | 0,000 |             |       |            |        | 0,065                                                   |                     | 0,065                                                        |                     |                                                            | 0,000       | 0  |                                                     |                                                        |                    |
| 138 | Оборудование не требующее монтажа                                    | 0,000                            | 49,351                              | 58,229 | 0,233     | 0,233 | 3,522      | 3,522 | 1,352       | 2,341 | 44,244     | 52,134 | 58,229                                                  | 52,134              | 58,229                                                       | 52,134              | 0,000                                                      | 8,879       | 18 | 0,000                                               | 8,890                                                  |                    |

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мягкий



Утверждаю:  
Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"

Ю.В. Астафьев  
2016 г.  
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" 2015 год

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                       | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |       |         |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |         |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |        |        |                          |        | Фактически освоено (закрывается актами выполненных работ), млн. руб. |       |         |                          |        | Технические характеристики созданных объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               |                          |                              |           |              |                   |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                            | всего                                       | ПИР   | СМР     | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР     | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР    | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                | ПИР   | СМР     | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                          |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                                 |               | линии электропередачи    |                              |           |              |                   |         |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |       |         |                          |        |                                        |       |         |                          |        |                                                                         |        |        |                          |        |                                                                      |       |         |                          |        | год ввода в эксплуатацию                      | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор  | марка кабеля | протяженность, км |         |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                      | 367,980                                     | 0,376 | 243,724 | 123,667                  | 0,216  | 367,988                                | 0,199 | 236,340 | 131,001                  | 0,450  | 0,008                                                                   | -0,177 | -7,385 | 7,333                    | 0,234  | 367,988                                                              | 0,199 | 236,340 | 131,001                  | 0,450  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 27,832        |                          |                              |           |              |                   | 172,970 |
| 1   | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                                                                                                 | 254,301                                     | 0,366 | 189,371 | 64,363                   | 0,201  | 251,109                                | 0,189 | 187,649 | 62,870                   | 0,401  | -3,192                                                                  | -0,177 | -1,722 | -1,493                   | 0,200  | 251,109                                                              | 0,189 | 187,649 | 62,870                   | 0,401  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 26,252        |                          |                              |           |              |                   | 159,527 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                                                                                                                                  | 254,301                                     | 0,366 | 189,371 | 64,363                   | 0,201  | 251,109                                | 0,189 | 187,649 | 62,870                   | 0,401  | -3,192                                                                  | -0,177 | -1,722 | -1,493                   | 0,200  | 251,109                                                              | 0,189 | 187,649 | 62,870                   | 0,401  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 26,252        |                          |                              |           |              |                   | 159,527 |
| 1   | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                                                       | 117,316                                     | 0,000 | 106,603 | 10,596                   | 0,117  | 118,940                                | 0,000 | 108,339 | 10,412                   | 0,188  | 1,624                                                                   | 0,000  | 1,736  | -0,184                   | 0,071  | 118,940                                                              | 0,000 | 108,339 | 10,412                   | 0,188  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 111,351 |
| 2   | Головное предприятие                                                                                                                                                                                                                       | 59,235                                      | 0,000 | 59,235  | 0,000                    | 0,000  | 59,385                                 | 0,000 | 59,313  | 0,000                    | 0,072  | 0,150                                                                   | 0,000  | 0,078  | 0,000                    | 0,072  | 59,385                                                               | 0,000 | 59,313  | 0,000                    | 0,072  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 48,860  |
| 3   | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                  | 2,018                                       | 0,000 | 2,018   | 0,000                    | 0,000  | 2,018                                  | 0,000 | 2,018   | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,018                                                                | 0,000 | 2,018   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 1,551   |
| 4   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр. №1, 2, 3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького, р.п. Александровка                                                                               | 1,148                                       |       | 1,148   |                          |        | 1,148                                  |       | 1,148   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,148                                                                | 0,000 | 1,148   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,057             |         |
| 5   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый, р.п. Александровка                                                                                        | 0,870                                       |       | 0,870   |                          |        | 0,870                                  |       | 0,870   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,870                                                                | 0,000 | 0,870   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,494             |         |
| 6   | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                                                            | 8,631                                       | 0,000 | 8,631   | 0,000                    | 0,000  | 9,021                                  | 0,000 | 9,021   | 0,000                    | 0,000  | -0,390                                                                  | 0,000  | -0,390 | 0,000                    | 0,000  | 9,021                                                                | 0,000 | 9,021   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 7,267   |
| 7   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. №ОРН00101150), ул. Терещенко (база "МПК"), р.п. Акбулак                                                                                                      | 0,552                                       |       | 0,552   |                          |        | 0,553                                  |       | 0,553   |                          |        | 0,001                                                                   | 0,000  | 0,001  | 0,000                    | 0,000  | 0,553                                                                | 0,000 | 0,553   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,433             |         |
| 8   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской, р.п. Акбулак                                                                                                     | 0,538                                       |       | 0,538   |                          |        | 0,538                                  |       | 0,538   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,538                                                                | 0,000 | 0,538   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,417             |         |
| 9   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белевский, Озерный, ул. Рабочая, Белевская, Д. Усманова, р.п. Акбулак                                                       | 3,053                                       |       | 3,053   |                          |        | 3,093                                  |       | 3,093   |                          |        | 0,040                                                                   | 0,000  | 0,040  | 0,000                    | 0,000  | 3,093                                                                | 0,000 | 3,093   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,340             |         |
| 10  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова, р.п. Акбулак                           | 2,530                                       |       | 2,530   |                          |        | 2,528                                  |       | 2,528   |                          |        | -0,002                                                                  | 0,000  | -0,002 | 0,000                    | 0,000  | 2,528                                                                | 0,000 | 2,528   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,125             |         |
| 11  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                    | 0,295                                       |       | 0,295   |                          |        | 0,555                                  |       | 0,555   |                          |        | 0,260                                                                   | 0,000  | 0,260  | 0,000                    | 0,000  | 0,555                                                                | 0,000 | 0,555   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,496             |         |
| 12  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                   | 0,295                                       |       | 0,295   |                          |        | 0,741                                  |       | 0,741   |                          |        | 0,446                                                                   | 0,000  | 0,446  | 0,000                    | 0,000  | 0,741                                                                | 0,000 | 0,741   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,562             |         |
| 13  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская, р.п. Акбулак                                                                                                                   | 0,354                                       |       | 0,354   |                          |        | 0,000                                  |       | 0,000   |                          |        | -0,354                                                                  | 0,000  | -0,354 | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                | 0,000 | 0,000   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               |                          |                              |           |              |                   |         |
| 14  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на вновь построенную ТП-4 и ТП-35                                                                                                                                  | 1,014                                       |       | 1,014   |                          |        | 1,014                                  |       | 1,014   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,014                                                                | 0,000 | 1,014   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,894             |         |
| 15  | р.п. Белевка (Белевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                              | 2,736                                       | 0,000 | 2,736   | 0,000                    | 0,000  | 2,736                                  | 0,000 | 2,736   | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,736                                                                | 0,000 | 2,736   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 2,655   |
| 16  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354, ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная, р.п. Белевка                                                          | 2,736                                       |       | 2,736   |                          |        | 2,736                                  |       | 2,736   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,736                                                                | 0,000 | 2,736   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,655             |         |
| 17  | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                  | 10,794                                      | 0,000 | 10,794  | 0,000                    | 0,000  | 10,740                                 | 0,000 | 10,740  | 0,000                    | 0,000  | -0,054                                                                  | 0,000  | -0,054 | 0,000                    | 0,000  | 10,740                                                               | 0,000 | 10,740  | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 9,110   |
| 18  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул. Октябрьская, Ленина, с Краснохолм, р.п. Итек                                                                                                   | 1,491                                       |       | 1,491   |                          |        | 1,491                                  |       | 1,491   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,491                                                                | 0,000 | 1,491   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,298             |         |
| 19  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердловская, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная, р.п. Итек     | 5,154                                       |       | 5,154   |                          |        | 5,155                                  |       | 5,155   |                          |        | 0,001                                                                   | 0,000  | 0,001  | 0,000                    | 0,000  | 5,155                                                                | 0,000 | 5,155   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 4,198             |         |
| 20  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская, р.п.Итек                                                                    | 1,048                                       |       | 1,048   |                          |        | 1,048                                  |       | 1,048   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,048                                                                | 0,000 | 1,048   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,891             |         |
| 21  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая, р.п.Итек | 3,100                                       |       | 3,100   |                          |        | 3,046                                  |       | 3,046   |                          |        | -0,054                                                                  | 0,000  | -0,054 | 0,000                    | 0,000  | 3,046                                                                | 0,000 | 3,046   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,723             |         |
| 22  | г. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                              | 2,329                                       | 0,000 | 2,329   | 0,000                    | 0,000  | 2,195                                  | 0,000 | 2,183   | 0,000                    | 0,012  | -0,134                                                                  | 0,000  | -0,146 | 0,000                    | 0,012  | 2,195                                                                | 0,000 | 2,183   | 0,000                    | 0,012  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 1,616   |
| 23  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы, г. Кувадык                                                                                                               | 1,291                                       |       | 1,291   |                          |        | 1,280                                  |       | 1,269   |                          | 0,011  | -0,011                                                                  | 0,000  | -0,022 | 0,000                    | 0,011  | 1,280                                                                | 0,000 | 1,269   | 0,000                    | 0,011  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,980             |         |
| 24  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева, г. Кувадык                                                                                                                                                             | 0,070                                       |       | 0,070   |                          |        | 0,067                                  |       | 0,065   |                          | 0,001  | -0,003                                                                  | 0,000  | -0,005 | 0,000                    | 0,001  | 0,067                                                                | 0,000 | 0,065   | 0,000                    | 0,001  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,019             |         |
| 25  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина, г. Кувадык                                                                                              | 0,877                                       |       | 0,877   |                          |        | 0,758                                  |       | 0,758   |                          |        | -0,119                                                                  | 0,000  | -0,119 | 0,000                    | 0,000  | 0,758                                                                | 0,000 | 0,758   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,477             |         |
| 26  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская, г. Кувадык                                                                                                                                                         | 0,091                                       |       | 0,091   |                          |        | 0,091                                  |       | 0,091   |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,091                                                                | 0,000 | 0,091   | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,140             |         |
| 27  | г. Меаногорск (Меаногорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                          | 3,337                                       | 0,000 | 3,337</ |                          |        |                                        |       |         |                          |        |                                                                         |        |        |                          |        |                                                                      |       |         |                          |        |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                                 |               |                          |                              |           |              |                   |         |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планировый объем финансирования, млн. руб. |       |       |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                          |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              |              |                   |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | всего                                      | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                            |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                       |               | линии электропередачи    |                              |           |              | иные объекты |                   |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        | год ввода в эксплуатацию                        | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество силовых трансформаторов шт | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор  | марка кабеля |              | протяженность, км |  |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              |              |                   |  |
| 28  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая Высокая, г. Междогородск                                                                                                                                                              | 2,079                                      |       | 2,079 |                          |        | 2,057                                  |       | 2,057 |                          |        | -0,022                                                                  | 0,000 | -0,022 | 0,000                    | 0,000  | 2,057                                                            | 0,000 | 2,057 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,682        |                   |  |
| 29  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притычинская, Некрасова, Слободы, г. Междогородск                                                                                                                                                 | 1,258                                      |       | 1,258 |                          |        | 1,299                                  |       | 1,285 | 0,014                    |        | 0,041                                                                   | 0,000 | 0,027  | 0,000                    | 0,014  | 1,299                                                            | 0,000 | 1,285 | 0,000                    | 0,014  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,984        |                   |  |
| 30  | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,069                                      | 0,000 | 7,069 | 0,000                    | 0,000  | 7,313                                  | 0,000 | 7,313 | 0,000                    | 0,000  | 0,244                                                                   | 0,000 | 0,244  | 0,000                    | 0,000  | 7,313                                                            | 0,000 | 7,313 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              | 5,413        |                   |  |
| 31  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-310, инв. № ОРН00107115, ОРН00107139, по пер. Хлебный пер. Коммунальный, ул. Красноварейская, Первомайская, Пушкина, с. Покровка Новосергиевского р-на                                                                            | 2,543                                      |       | 2,543 |                          |        | 2,794                                  |       | 2,794 |                          |        | 0,251                                                                   | 0,000 | 0,251  | 0,000                    | 0,000  | 2,794                                                            | 0,000 | 2,794 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,032        |                   |  |
| 32  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 334, ТП № 309 с переводом питания на ТП № 334, инв. № ОРН00107111, № ОРН00107112, № ОРН00107136, ул. Пушкина, Красноварейская, Автомобильная, Заводская, Кирпичная, с. Покровка Новосергиевского р-на                           | 1,761                                      |       | 1,761 |                          |        | 1,753                                  |       | 1,753 |                          |        | -0,008                                                                  | 0,000 | -0,008 | 0,000                    | 0,000  | 1,753                                                            | 0,000 | 1,753 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,266        |                   |  |
| 33  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 314, ТП № 311 с переводом питания на ТП № 336, инв. № ОРН00107138, № ОРН00107115, № ОРН00107137, № ОРН00107113, ул. Красноварейская, пл. Калинина, Октябрьская, Советская, Пушкина, с. Покровка Новосергиевского р-на | 2,765                                      |       | 2,765 |                          |        | 2,766                                  |       | 2,766 |                          |        | 0,001                                                                   | 0,000 | 0,001  | 0,000                    | 0,000  | 2,766                                                            | 0,000 | 2,766 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 2,115        |                   |  |
| 34  | р.п. Октябрьское (Октябрьский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,057                                      | 0,000 | 2,057 | 0,000                    | 0,000  | 1,934                                  | 0,000 | 1,922 | 0,000                    | 0,013  | -0,123                                                                  | 0,000 | -0,135 | 0,000                    | 0,013  | 1,934                                                            | 0,000 | 1,922 | 0,000                    | 0,013  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              | 1,903        |                   |  |
| 35  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, инв. №ОРН 00010838, ул. Первомайская, р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                        | 1,331                                      |       | 1,331 |                          |        | 1,224                                  |       | 1,211 |                          | 0,013  | -0,107                                                                  | 0,000 | -0,120 | 0,000                    | 0,013  | 1,224                                                            | 0,000 | 1,211 | 0,000                    | 0,013  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,257        |                   |  |
| 36  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-21, инв. № ОРН0010814, ул. Калинина, р.п. Октябрьский                                                                                                                                                                             | 0,726                                      |       | 0,726 |                          |        | 0,711                                  |       | 0,711 |                          |        | -0,015                                                                  | 0,000 | -0,015 | 0,000                    | 0,000  | 0,711                                                            | 0,000 | 0,711 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,645        |                   |  |
| 37  | р.п. Сакмар (Сакмарский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,784                                      | 0,000 | 3,784 | 0,000                    | 0,000  | 3,784                                  | 0,000 | 3,784 | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 3,784                                                            | 0,000 | 3,784 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              | 3,784        |                   |  |
| 38  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279 по ул. Телеграфная, Правдина, ул. Путчаева, Гоголя, Писонская, Советская, р.п. Сакмар                                                                                                                                                  | 2,173                                      |       | 2,173 |                          |        | 2,173                                  |       | 2,173 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,173                                                            | 0,000 | 2,173 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,917        |                   |  |
| 39  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-128, инв. № 11291 по ул. Набережная, Путчаева, р.п. Сакмар                                                                                                                                                                        | 1,611                                      |       | 1,611 |                          |        | 1,611                                  |       | 1,611 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,611                                                            | 0,000 | 1,611 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,083        |                   |  |
| 40  | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,611                                      | 0,000 | 5,611 | 0,000                    | 0,000  | 5,610                                  | 0,000 | 5,610 | 0,000                    | 0,000  | -0,001                                                                  | 0,000 | -0,001 | 0,000                    | 0,000  | 5,610                                                            | 0,000 | 5,610 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           | 0,000        | 3,972        |                   |  |
| 41  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 инв. №11121, инв. №11170, ул. Александрова, пер. Строителей, ул. Монтажников, Энтузиастов, г. Соль-Илецк                                                                                                                       | 2,670                                      |       | 2,670 |                          |        | 2,670                                  |       | 2,670 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,670                                                            | 0,000 | 2,670 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,599        |                   |  |
| 42  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (строительство взамен ликвидируемой) от ТП-14, инв. №11180, инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина, Уральская, г.Соль-Илецк                                                                                                                                                        | 1,867                                      |       | 1,867 |                          |        | 1,867                                  |       | 1,867 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,867                                                            | 0,000 | 1,867 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,453        |                   |  |
| 43  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34, ул. Чичова, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                   | 0,303                                      |       | 0,303 |                          |        | 0,303                                  |       | 0,303 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,303                                                            | 0,000 | 0,303 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,253        |                   |  |
| 44  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 84, инв. № ОРН0011292, ул. Гончаренко (центр творческого развития), г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                    | 0,749                                      |       | 0,749 |                          |        | 0,749                                  |       | 0,749 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,749                                                            | 0,000 | 0,749 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,549        |                   |  |
| 45  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 12, инв. № 11123, ул. Пушкина, г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                         | 0,021                                      |       | 0,021 |                          |        | 0,021                                  |       | 0,021 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,021                                                            | 0,000 | 0,021 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,118        |                   |  |
| 46  | р.п. Шарлык (Шарлыкский РЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,878                                      | 0,000 | 6,878 | 0,000                    | 0,000  | 6,860                                  | 0,000 | 6,852 | 0,000                    | 0,008  | -0,018                                                                  | 0,000 | -0,026 | 0,000                    | 0,008  | 6,860                                                            | 0,000 | 6,852 | 0,000                    | 0,008  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           | 0,000        | 6,426        |                   |  |
| 47  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-45, инв. №ОРН 00114107 по ул. Калининской, Пролетарской, пер. Сталинский, р.п. Шарлык                                                                                                                                             | 3,478                                      |       | 3,478 |                          |        | 3,519                                  |       | 3,519 |                          |        | 0,041                                                                   | 0,000 | 0,041  | 0,000                    | 0,000  | 3,519                                                            | 0,000 | 3,519 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 3,290        |                   |  |
| 48  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |           |              |              |                   |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                          | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |       |       |       |                                      | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |       |                                      | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |        |                                      | Фактически освоено (покрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |       |                                      | Технические характеристики создаваемых объектов |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 |                  |                                     |                                         |          |                 |                        |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                                                               | ВСЕГО                                       | всего | ПИР   | СМР   | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие                                 | всего | ПИР   | СМР   | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие                                                                  | всего | ПИР    | СМР    | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие                                                           | всего | ПИР   | СМР   | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие                                          | генерирующие объекты                |                                         |                  |                                  | подстанции                          |                                         |                                                                 |                  | линии электропередачи               |                                         |          |                 |                        | иные<br>объекты |
|     |                                                                                                                                                                               |                                             |       |       |       |                                      |                                        |       |       |       |                                      |                                                                         |       |        |        |                                      |                                                                  |       |       |       |                                      |                                                 | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию | норматив-<br>ный срок<br>службы,<br>лет | мощность,<br>МВт | тепловая<br>энергия,<br>Гкал/час | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию | норматив-<br>ный срок<br>службы,<br>лет | количес-<br>тво и ма-<br>сштабы<br>трансфор-<br>маторов,<br>шт. | мощность,<br>МВА | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию | норматив-<br>ный срок<br>службы,<br>лет | тип опор | марка<br>кабеля | протяжен-<br>ность, км |                 |
| 64  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв. № ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная, р.п. Азмовка                      | 1,924                                       |       | 1,924 |       |                                      | 1,684                                  |       | 1,672 |       | 0,012                                | -0,240                                                                  | 0,000 | -0,252 | 0,000  | 0,012                                | 1,684                                                            | 0,000 | 1,672 | 0,000 | 0,012                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 1,787           |                        |                 |
| 65  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв. № ОРС00115173, №ОРС00011556, ул. Верхняя пос. Шильда                                             | 0,866                                       |       | 0,866 |       |                                      | 0,714                                  |       | 0,714 |       |                                      | -0,152                                                                  | 0,000 | -0,152 | 0,000  | 0,000                                | 0,714                                                            | 0,000 | 0,714 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,800           |                        |                 |
| 66  | р.п. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                              | 1,634                                       | 0,000 | 1,634 | 0,000 | 0,000                                | 1,506                                  | 0,000 | 1,506 | 0,000 | 0,000                                | -0,128                                                                  | 0,000 | -0,128 | 0,000  | 0,000                                | 1,506                                                            | 0,000 | 1,506 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     | 0,000                                   |                                                                 |                  |                                     |                                         |          | 1,710           |                        |                 |
| 67  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной, р.п. Кваркено | 1,634                                       |       | 1,634 |       |                                      | 1,506                                  |       | 1,506 |       |                                      | -0,128                                                                  | 0,000 | -0,128 | 0,000  | 0,000                                | 1,506                                                            | 0,000 | 1,506 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 1,710           |                        |                 |
| 68  | р.п. Новороск (Новороскский РУЭС)                                                                                                                                             | 3,858                                       | 0,000 | 3,858 | 0,000 | 0,000                                | 3,744                                  | 0,000 | 3,708 | 0,000 | 0,036                                | -0,114                                                                  | 0,000 | -0,150 | 0,000  | 0,036                                | 3,744                                                            | 0,000 | 3,708 | 0,000 | 0,036                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     | 0,000                                   |                                                                 |                  |                                     |                                         |          | 3,247           |                        |                 |
| 69  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251, мкр-п ПМК-1, р.п. Новороск                                                             | 0,767                                       |       | 0,767 |       |                                      | 0,767                                  |       | 0,767 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,767                                                            | 0,000 | 0,767 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,640           |                        |                 |
| 70  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131, ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.п. Новороск  | 1,264                                       |       | 1,264 |       |                                      | 1,243                                  |       | 1,228 |       | 0,015                                | -0,021                                                                  | 0,000 | -0,036 | 0,000  | 0,015                                | 1,243                                                            | 0,000 | 1,228 | 0,000 | 0,015                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 1,200           |                        |                 |
| 71  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабцевой, р.п. Новороск                                                    | 0,950                                       |       | 0,950 |       |                                      | 0,888                                  |       | 0,877 |       | 0,011                                | -0,062                                                                  | 0,000 | -0,073 | 0,000  | 0,011                                | 0,888                                                            | 0,000 | 0,877 | 0,000 | 0,011                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,720           |                        |                 |
| 72  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Будакская, ул. Заводская, пер. Счастливый, р.п. Новороск                             | 0,877                                       |       | 0,877 |       |                                      | 0,847                                  |       | 0,836 |       | 0,010                                | -0,030                                                                  | 0,000 | -0,041 | 0,000  | 0,010                                | 0,847                                                            | 0,000 | 0,836 | 0,000 | 0,010                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,687           |                        |                 |
| 73  | р.п. Дембаровка (Дембаровский РУЭС)                                                                                                                                           | 2,865                                       | 0,000 | 2,865 | 0,000 | 0,000                                | 2,717                                  | 0,000 | 2,688 | 0,000 | 0,029                                | -0,148                                                                  | 0,000 | -0,177 | 0,000  | 0,029                                | 2,717                                                            | 0,000 | 2,688 | 0,000 | 0,029                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     | 0,000                                   |                                                                 |                  |                                     |                                         |          | 2,997           |                        |                 |
| 74  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638, ул. Мирная, ул. Набережная, р.п. Дембаровка                     | 0,955                                       |       | 0,955 |       |                                      | 0,817                                  |       | 0,807 |       | 0,010                                | -0,138                                                                  | 0,000 | -0,148 | 0,000  | 0,010                                | 0,817                                                            | 0,000 | 0,807 | 0,000 | 0,010                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,952           |                        |                 |
| 75  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151, инв. №ОРС00011620, ул. Ватутина, р.п. Дембаровка                                                      | 0,581                                       |       | 0,581 |       |                                      | 0,568                                  |       | 0,563 |       | 0,005                                | -0,013                                                                  | 0,000 | -0,018 | 0,000  | 0,005                                | 0,568                                                            | 0,000 | 0,563 | 0,000 | 0,005                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,600           |                        |                 |
| 76  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633, ул. Овразной, ул. 8 марта, ул. Ленина, р.п. Дембаровка                            | 1,329                                       |       | 1,329 |       |                                      | 1,332                                  |       | 1,317 |       | 0,014                                | 0,003                                                                   | 0,000 | -0,012 | 0,000  | 0,014                                | 1,332                                                            | 0,000 | 1,317 | 0,000 | 0,014                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 1,445           |                        |                 |
| 77  | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                               | 9,740                                       | 0,000 | 4,175 | 5,565 | 0,000                                | 9,294                                  | 0,000 | 3,900 | 5,381 | 0,013                                | -0,446                                                                  | 0,000 | -0,275 | -0,184 | 0,013                                | 9,294                                                            | 0,000 | 3,900 | 5,381 | 0,013                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     | 0,000                                   |                                                                 |                  |                                     |                                         |          | 11,158          |                        |                 |
| 78  | г. Бузулук                                                                                                                                                                    | 0,485                                       | 0,000 | 0,485 | 0,000 | 0,000                                | 0,550                                  | 0,000 | 0,537 | 0,000 | 0,013                                | 0,065                                                                   | 0,000 | 0,052  | 0,000  | 0,013                                | 0,550                                                            | 0,000 | 0,537 | 0,000 | 0,013                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     | 0,000                                   |                                                                 |                  |                                     |                                         |          | 0,919           |                        |                 |
| 79  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 мкр. г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв. № БЗЛ00003713)                                  | 0,024                                       |       | 0,024 |       |                                      | 0,024                                  |       | 0,024 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,024                                                            | 0,000 | 0,024 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,030           |                        |                 |
| 80  | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв. № БЗЛ 00003826, ул. Комсомольская, г. Бузулук                                                   | 0,037                                       |       | 0,037 |       |                                      | 0,037                                  |       | 0,037 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,037                                                            | 0,000 | 0,037 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,022           |                        |                 |
| 81  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ000009159, ул. 1 Линия, г. Бузулук                                                              | 0,180                                       |       | 0,180 |       |                                      | 0,180                                  |       | 0,180 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,180                                                            | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,147           |                        |                 |
| 82  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ00003465, ул. Липовская, г. Бузулук                                                         | 0,006                                       |       | 0,006 |       |                                      | 0,006                                  |       | 0,006 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,006                                                            | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,019           |                        |                 |
| 83  | Реконструкция ВЛ-Н.О. от РП-14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00003459 в сторону сбербанка, 3 микрорайон, г. Бузулук                                            | 0,150                                       |       | 0,150 |       |                                      | 0,150                                  |       | 0,150 |       |                                      | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000  | 0,000                                | 0,150                                                            | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000                                |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                               | СИП      | 0,355           |                        |                 |
| 84  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода), инв. № БЗЛ 00                                                                                        |                                             |       |       |       |                                      |                                        |       |       |       |                                      |                                                                         |       |        |        |                                      |                                                                  |       |       |       |                                      |                                                 |                                     |                                         |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                 |                  |                                     |                                         |          |                 |                        |                 |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                       | Планный объем финансирования, млн. руб. |        |       |        |                             | Фактически профинансировано, млн. руб. |        |       |        |                             | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |        |       |        |                             | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |        |       |        |                             | Технические характеристики созданных объектов |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               |                           |                               |           |               |                    |        |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                            | ВСЕГО                                   | всего  | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материаль-ы | прочие                                 | всего  | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материаль-ы | прочие                                                                  | всего  | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материаль-ы | прочие                                                           | всего  | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материаль-ы | прочие                                        | генерирующие объекты:     |                               |               |                            | подстанции:               |                               |                                       |               | линии электропередачи:    |                               |           |               |                    |        | иные объекты |
|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |        |       |        |                             |                                        |        |       |        |                             |                                                                         |        |       |        |                             |                                                                  |        |       |        |                             |                                               | год ввода в эксплуата-цию | норматив-ный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуата-цию | норматив-ный срок службы, лет | количество силовых трансформаторов шт | мощность, МВА | год ввода в эксплуата-цию | норматив-ный срок службы, лет | тип опор  | марка кабелей | протяжен-ность, км |        |              |
| 101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538                                                                                                                                                  |                                         | 0,568  |       | 0,237  | 0,331                       |                                        | 0,488  |       | 0,157  | 0,331                       |                                                                         | -0,080 | 0,000 | -0,080 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,488  | 0,000 | 0,157  | 0,331                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,991              |        |              |
| 102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пискаревская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                                                                                   |                                         | 0,542  |       | 0,247  | 0,295                       |                                        | 0,478  |       | 0,183  | 0,295                       |                                                                         | -0,064 | 0,000 | -0,064 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,478  | 0,000 | 0,183  | 0,295                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,850              |        |              |
| 103 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                                                                                                 |                                         | 0,205  |       | 0,088  | 0,117                       |                                        | 0,178  |       | 0,061  | 0,117                       |                                                                         | -0,027 | 0,000 | -0,027 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,178  | 0,000 | 0,061  | 0,117                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,390              |        |              |
| 104 | р.п. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                                               |                                         | 2,123  | 0,000 | 0,820  | 1,303                       | 0,000                                  | 1,939  | 0,000 | 0,820  | 1,119                       | 0,000                                                                   | -0,184 | 0,000 | 0,000  | -0,184                      | 0,000                                                            | 1,939  | 0,000 | 0,820  | 1,119                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           | 0,000                         |                                       |               |                           |                               |           |               | 1,719              |        |              |
| 105 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв. № БЗЛ 00006016, р.п. Ташла                                                                                                                   |                                         | 0,347  |       | 0,116  | 0,231                       |                                        | 0,347  |       | 0,116  | 0,231                       |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,347  | 0,000 | 0,116  | 0,231                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,251              |        |              |
| 106 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв. № БЗЛ 00006003, р.п. Ташла                                                                                                                    |                                         | 1,776  |       | 0,704  | 1,072                       |                                        | 1,592  |       | 0,704  | 0,888                       |                                                                         | -0,184 | 0,000 | 0,000  | -0,184                      | 0,000                                                            | 1,592  | 0,000 | 0,704  | 0,888                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 1,468              |        |              |
| 107 | р.п. Тощое (Тощин РУЭС)                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0,694  | 0,000 | 0,224  | 0,470                       | 0,000                                  | 0,694  | 0,000 | 0,224  | 0,470                       | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,694  | 0,000 | 0,224  | 0,470                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           | 0,000                         |                                       |               |                           |                               |           |               | 0,694              |        |              |
| 108 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул. Оренбургская, р.п. Тощое. Инв. № БЗЛ 00006049                                                                                                               |                                         | 0,694  |       | 0,224  | 0,470                       |                                        | 0,694  |       | 0,224  | 0,470                       |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,694  | 0,000 | 0,224  | 0,470                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,694              |        |              |
| 109 | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 8,736  | 0,000 | 8,736  | 0,000                       | 0,000                                  | 7,762  | 0,000 | 7,762  | 0,000                       | 0,000                                                                   | -0,974 | 0,000 | -0,974 | 0,000                       | 0,000                                                            | 7,762  | 0,000 | 7,762  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 5,596  |              |
| 110 | г. Абдуллино                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1,496  | 0,000 | 1,496  | 0,000                       | 0,000                                  | 0,879  | 0,000 | 0,879  | 0,000                       | 0,000                                                                   | -0,617 | 0,000 | -0,617 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,879  | 0,000 | 0,879  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 0,308  |              |
| 111 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД000000326, № АБД000000327, № АБД000000328, ул. Мельничная, Восточная, г. Абдуллино                                                                   |                                         | 0,433  |       | 0,433  |                             |                                        | 0,433  |       | 0,433  |                             |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,433  | 0,000 | 0,433  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,173              |        |              |
| 112 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД000000202, ул. Алексеевская, Полтава, г. Абдуллино                                                                                                   |                                         | 1,063  |       | 1,063  |                             |                                        | 0,446  |       | 0,446  |                             |                                                                         | -0,617 | 0,000 | -0,617 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,446  | 0,000 | 0,446  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,135              |        |              |
| 113 | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2,161  | 0,000 | 2,161  | 0,000                       | 0,000                                  | 1,991  | 0,000 | 1,991  | 0,000                       | 0,000                                                                   | -0,170 | 0,000 | -0,170 | 0,000                       | 0,000                                                            | 1,991  | 0,000 | 1,991  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 1,501  |              |
| 114 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв. № АБД000000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый, р.п. Матвеевка                                                             |                                         | 2,161  |       | 2,161  |                             |                                        | 1,991  |       | 1,991  |                             |                                                                         | -0,170 | 0,000 | -0,170 | 0,000                       | 0,000                                                            | 1,991  | 0,000 | 1,991  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 1,501              |        |              |
| 115 | р.п. Повомаревка (Повомаревский РУЭС)                                                                                                                                                                                                      |                                         | 5,879  | 0,000 | 5,879  | 0,000                       | 0,000                                  | 4,892  | 0,000 | 4,892  | 0,000                       | 0,000                                                                   | -0,187 | 0,000 | -0,187 | 0,000                       | 0,000                                                            | 4,892  | 0,000 | 4,892  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 3,787  |              |
| 116 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД000000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя, р.п. Повомаревка                         |                                         | 5,079  |       | 5,079  |                             |                                        | 4,892  |       | 4,892  |                             |                                                                         | -0,187 | 0,000 | -0,187 | 0,000                       | 0,000                                                            | 4,892  | 0,000 | 4,892  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 3,787              |        |              |
| 117 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 20,317 | 0,000 | 16,775 | 3,425                       | 0,117                                  | 19,823 | 0,000 | 16,373 | 3,425                       | 0,025                                                                   | -0,494 | 0,000 | -0,402 | 0,000                       | -0,092                                                           | 19,823 | 0,000 | 16,373 | 3,425                       | 0,025                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 16,915 |              |
| 118 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 11,506 | 0,000 | 10,627 | 0,849                       | 0,030                                  | 11,210 | 0,000 | 10,361 | 0,849                       | 0,000                                                                   | -0,296 | 0,000 | -0,266 | 0,000                       | -0,030                                                           | 11,210 | 0,000 | 10,361 | 0,849                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               | 0,000                                 |               |                           |                               |           |               |                    | 9,230  |              |
| 119 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пшеница-восток" от КТП-87, инв. № БГР090000475, по ул. 2-я Пшеничная, г. Бугуруслан                                                                                       |                                         | 1,450  |       | 0,571  | 0,849                       | 0,030                                  | 1,450  |       | 0,601  | 0,849                       |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,030  | 0,000                       | -0,030                                                           | 1,450  | 0,000 | 0,601  | 0,849                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 1,191              |        |              |
| 120 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан                                                                                                      |                                         | 1,014  |       | 1,014  |                             |                                        | 0,974  |       | 0,974  |                             |                                                                         | -0,040 | 0,000 | -0,040 | 0,000                       | 0,000                                                            | 0,974  | 0,000 | 0,974  | 0,000                       | 0,000                                         |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               | 2015                      | 14                            | ж/б опоры | СИП           | 0,693              |        |              |
| 121 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джаляли" инв. № БГР000000100 (L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 (L=0,350км) и на КТП № 46 (L=0,650км), ул. М. Джаляли, ул. 2 Октябрьская, пер. |                                         |        |       |        |                             |                                        |        |       |        |                             |                                                                         |        |       |        |                             |                                                                  |        |       |        |                             |                                               |                           |                               |               |                            |                           |                               |                                       |               |                           |                               |           |               |                    |        |              |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                         | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |        |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически освоено (покрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |        |                          |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               |                          |                              |           |              |              |                   |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                              | всего                                       | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                            |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                         |               | линии электропередачи    |                              |           |              | иные объекты |                   |       |
|     |                                                                                                                                                                                              |                                             |       |        |                          |        |                                        |       |        |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |        |                          |        | год ввода в эксплуатацию                        | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор  | марка кабеля |              | протяженность, км |       |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                        |                                             |       |        |                          |        |                                        |       |        |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |        |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               |                          |                              |           |              |              |                   |       |
| 142 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                            | 0,027                                       | 0,000 | 0,027  | 0,000                    | 0,000  | 0,027                                  | 0,000 | 0,027  | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,027                                                            | 0,000 | 0,027  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              | 0,063        |                   |       |
| 143 | Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ИС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ИС многоквартирного дома №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск | 0,027                                       |       | 0,027  |                          |        | 0,027                                  |       | 0,027  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,027                                                            | 0,000 | 0,027  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,063        |                   |       |
| 144 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                              | 0,000                                       | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                  | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                                                   | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                                            | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              | 0,036        | 0,000             |       |
| 145 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                   | 0,000                                       | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                  | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                                                   | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                                            | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              | 0,036        |                   |       |
| 146 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14, инв. № Б3.000001482, ул. Рожкова, медицинский колледж, г. Бузулук                                                                                          | 0,000                                       |       | 0,000  |                          |        | 0,039                                  |       | 0,039  |                          |        | 0,039                                                                   | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  | 0,039                                                            | 0,000 | 0,039  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,036        |                   |       |
| 147 | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                        | 75,341                                      | 0,000 | 68,197 | 7,154                    | 0,040  | 77,728                                 | 0,000 | 68,494 | 7,148                    | 0,087  | -2,663                                                                  | 0,000 | -2,703 | -0,006                   | 0,047  | 77,728                                                           | 0,000 | 68,494 | 7,148                    | 0,087  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              |              | 47,464            |       |
| 148 | Главное предприятие                                                                                                                                                                          | 37,623                                      | 0,000 | 37,623 | 0,000                    | 0,000  | 36,989                                 | 0,000 | 36,933 | 0,000                    | 0,056  | -0,634                                                                  | 0,000 | -0,690 | 0,000                    | 0,056  | 36,989                                                           | 0,000 | 36,933 | 0,000                    | 0,056  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              |              | 19,033            |       |
| 149 | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                              | 2,522                                       | 0,000 | 2,522  | 0,000                    | 0,000  | 2,594                                  | 0,000 | 2,566  | 0,000                    | 0,028  | 0,072                                                                   | 0,000 | 0,044  | 0,000                    | 0,028  | 2,594                                                            | 0,000 | 2,566  | 0,000                    | 0,028  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              |              | 3,325             |       |
| 150 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Мельникова, Стационарная, р.п. Акбулак                                                           | 0,079                                       |       | 0,079  |                          |        | 0,079                                  |       | 0,079  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,079                                                            | 0,000 | 0,079  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,158        |                   |       |
| 151 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова, р.п. Акбулак                          | 0,905                                       |       | 0,905  |                          |        | 0,903                                  |       | 0,890  |                          | 0,012  | -0,002                                                                  | 0,000 | -0,015 | 0,000                    | 0,012  | 0,903                                                            | 0,000 | 0,890  | 0,000                    | 0,012  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,434        |                   |       |
| 152 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова, р.п. Акбулак                                                         | 0,728                                       |       | 0,728  |                          |        | 0,721                                  |       | 0,705  |                          | 0,016  | -0,007                                                                  | 0,000 | -0,023 | 0,000                    | 0,016  | 0,721                                                            | 0,000 | 0,705  | 0,000                    | 0,016  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,302        |                   |       |
| 153 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка, р.п. Акбулак                                                                                                     | 0,279                                       |       | 0,279  |                          |        | 0,279                                  |       | 0,279  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,279                                                            | 0,000 | 0,279  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 1,700        |                   |       |
| 154 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Галяк, р.п. Акбулак                                                                                                                    | 0,531                                       |       | 0,531  |                          |        | 0,612                                  |       | 0,612  |                          |        | 0,081                                                                   | 0,000 | 0,081  | 0,000                    | 0,000  | 0,612                                                            | 0,000 | 0,612  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,291        |                   |       |
| 155 | р.п. Бельевка (Бельевский РУЭС)                                                                                                                                                              | 0,699                                       | 0,000 | 0,699  | 0,000                    | 0,000  | 0,674                                  | 0,000 | 0,674  | 0,000                    | 0,000  | -0,025                                                                  | 0,000 | -0,025 | 0,000                    | 0,000  | 0,674                                                            | 0,000 | 0,674  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              |              | 0,437             |       |
| 156 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Бельевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул. Рыбная, р.п. Бельевка | 0,278                                       |       | 0,278  |                          |        | 0,278                                  |       | 0,278  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,278                                                            | 0,000 | 0,278  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,185        |                   |       |
| 157 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная, р.п. Бельевка                                                     | 0,189                                       |       | 0,189  |                          |        | 0,165                                  |       | 0,165  |                          |        | -0,024                                                                  | 0,000 | -0,024 | 0,000                    | 0,000  | 0,165                                                            | 0,000 | 0,165  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,100        |                   |       |
| 158 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Бельевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная, р.п. Бельевка                               | 0,232                                       |       | 0,232  |                          |        | 0,232                                  |       | 0,232  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,232                                                            | 0,000 | 0,232  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,152        |                   |       |
| 159 | р.п. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                    | 2,530                                       | 0,000 | 2,530  | 0,000                    | 0,000  | 2,529                                  | 0,000 | 2,529  | 0,000                    | 0,000  | -0,001                                                                  | 0,000 | -0,001 | 0,000                    | 0,000  | 2,529                                                            | 0,000 | 2,529  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         | 0,000         |                          |                              |           |              |              | 2,382             | 0,000 |
| 160 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сад.-огороды, р.п. Илек                                                         | 1,800                                       |       | 1,800  |                          |        | 1,800                                  |       | 1,800  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 1,800                                                            | 0,000 | 1,800  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 1,644        |                   |       |
| 161 | Реконструкция (высотострой) ВЛ-10кВ ф-4 Л-135 км инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территории бывшего к-за "Урал"                                                        | 0,729                                       |       | 0,729  |                          |        | 0,729                                  |       | 0,729  |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,729                                                            | 0,000 | 0,729  | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,738        |                   |       |
| 162 | г. Кузавдык (Кузавдыкский РУЭС)                                                                                                                                                              | 1,412                                       | 0,000 | 1,412  | 0,000                    | 0,000  | 1,268                                  | 0,000 | 1,256  | 0,000                    | 0,012  | -0,144                                                                  | 0,000 | -0,156 | 0,000                    |        |                                                                  |       |        |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                         |               |                          |                              |           |              |              |                   |       |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                          |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |           |              |                   |        |              |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------|--------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | всего                                       | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                            |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                                |               | линии электропередачи    |                              |           |              |                   |        | иные объекты |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |       |        |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        | год ввода в эксплуатацию                        | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор  | марка кабеля | протяженность, км |        |              |  |  |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |       |        |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |           |              |                   |        |              |  |  |
| 182 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км. от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС000011760, №ОРС000011754, по ул. Советской, р.п. Кваркен                                                                                                        | 0,849                                       |       | 0,849  |                          |        | 0,807                                  |       | 0,807 |                          |        | -0,042                                                                  | 0,000 | -0,042 | 0,000                    | 0,000  | 0,807                                                            | 0,000 | 0,807 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,560             |        |              |  |  |
| 183 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 8 от опоры №1 до ЛР № 103, инв. № 11761, по ул. Степная, р.п. Кваркен                                                                                                                                                                                                               | 0,740                                       |       | 0,740  |                          |        | 0,572                                  |       | 0,572 |                          |        | -0,168                                                                  | 0,000 | -0,168 | 0,000                    | 0,000  | 0,572                                                            | 0,000 | 0,572 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,737             |        |              |  |  |
| 184 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766, р.п. Кваркен                                                                                                                                                                                                                             | 0,266                                       |       | 0,266  |                          |        | 0,158                                  |       | 0,158 |                          |        | -0,108                                                                  | 0,000 | -0,108 | 0,000                    | 0,000  | 0,158                                                            | 0,000 | 0,158 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,130             |        |              |  |  |
| 185 | р.п. Нововорск (Нововорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,512                                       | 0,000 | 1,512  | 0,000                    | 0,000  | 1,315                                  | 0,000 | 1,303 | 0,000                    | 0,012  | -0,197                                                                  | 0,000 | -0,209 | 0,000                    | 0,012  | 1,315                                                            | 0,000 | 1,303 | 0,000                    | 0,012  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 0,826  |              |  |  |
| 186 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОРС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в инв. ПМК-1, р.п. Нововорск                                                                                                                                                                                          | 0,522                                       |       | 0,522  |                          |        | 0,522                                  |       | 0,522 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,522                                                            | 0,000 | 0,522 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,380             |        |              |  |  |
| 187 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОРС00001185 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31 км, по ул. Кирова, ул. Заводской, р.п. Нововорск                                                                                                                                     | 0,990                                       |       | 0,990  |                          |        | 0,793                                  |       | 0,781 |                          | 0,012  | -0,197                                                                  | 0,000 | -0,209 | 0,000                    | 0,012  | 0,793                                                            | 0,000 | 0,781 | 0,000                    | 0,012  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,440             |        |              |  |  |
| 188 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,532                                       | 0,000 | 2,532  | 0,000                    | 0,000  | 2,539                                  | 0,000 | 2,537 | 0,000                    | 0,002  | -0,193                                                                  | 0,000 | -0,395 | 0,000                    | 0,002  | 2,539                                                            | 0,000 | 2,537 | 0,000                    | 0,002  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 2,382  |              |  |  |
| 189 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОРС00011648 по ул. Пролетарской, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                    | 0,059                                       |       | 0,059  |                          |        | 0,052                                  |       | 0,050 |                          | 0,002  | -0,007                                                                  | 0,000 | -0,009 | 0,000                    | 0,002  | 0,052                                                            | 0,000 | 0,050 | 0,000                    | 0,002  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,060             |        |              |  |  |
| 190 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп. №57 до ТП-69, ТП-70, инв. №ОРС00011658, №ОРС00116300, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                    | 1,376                                       |       | 1,376  |                          |        | 1,234                                  |       | 1,234 |                          |        | -0,142                                                                  | 0,000 | -0,142 | 0,000                    | 0,000  | 1,234                                                            | 0,000 | 1,234 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,850             |        |              |  |  |
| 191 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв. №ОРС00011649, р.п. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                        | 1,497                                       |       | 1,497  |                          |        | 1,253                                  |       | 1,253 |                          |        | -0,244                                                                  | 0,000 | -0,244 | 0,000                    | 0,000  | 1,253                                                            | 0,000 | 1,253 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 1,472             |        |              |  |  |
| 192 | Будущее КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,390                                      | 0,000 | 10,707 | 3,683                    | 0,000  | 13,237                                 | 0,000 | 9,561 | 3,677                    | 0,000  | -1,153                                                                  | 0,000 | -1,146 | -0,006                   | 0,000  | 13,237                                                           | 0,000 | 9,561 | 3,677                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 14,363 |              |  |  |
| 193 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,079                                      | 0,000 | 9,264  | 1,815                    | 0,000  | 10,617                                 | 0,000 | 8,802 | 1,815                    | 0,000  | -0,462                                                                  | 0,000 | -0,462 | 0,000                    | 0,000  | 10,617                                                           | 0,000 | 8,802 | 1,815                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                | 0,000         |                          |                              |           |              |                   | 11,959 |              |  |  |
| 194 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Межрайгаз", инв. №БЗЛ00003069, ул. Гага, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,045                                       |       | 0,045  |                          |        | 0,045                                  |       | 0,045 |                          |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,045                                                            | 0,000 | 0,045 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,153             |        |              |  |  |
| 195 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149                                                                                                                                                                                   | 3,886                                       |       | 3,886  |                          |        | 3,763                                  |       | 3,763 |                          |        | -0,123                                                                  | 0,000 | -0,123 | 0,000                    | 0,000  | 3,763                                                            | 0,000 | 3,763 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 4,290             |        |              |  |  |
| 196 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453                                                                                                                                                                                                           | 2,223                                       |       | 0,537  | 1,686                    |        | 2,070                                  |       | 0,384 | 1,686                    |        | -0,153                                                                  | 0,000 | -0,153 | 0,000                    | 0,000  | 2,070                                                            | 0,000 | 0,384 | 1,686                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 2,860             |        |              |  |  |
| 197 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004                                                                                                                                                                                                                                        | 0,183                                       |       | 0,054  | 0,129                    |        | 0,179                                  |       | 0,050 | 0,129                    |        | -0,004                                                                  | 0,000 | -0,004 | 0,000                    | 0,000  | 0,179                                                            | 0,000 | 0,050 | 0,129                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 0,240             |        |              |  |  |
| 198 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв. № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв. № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв. № БЗЛ000009041) Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ватутина, ул. У Громова, ул. Объездная, г. Бузулук. | 1,269                                       |       | 1,269  |                          |        | 1,182                                  |       | 1,182 |                          |        | -0,087                                                                  | 0,000 | -0,087 | 0,000                    | 0,000  | 1,182                                                            | 0,000 | 1,182 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 0,721             |        |              |  |  |
| 199 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв. № БЗЛ 00003140, ул. Ленинградская, ул. Гастелло, ул. Ватутина, ул. Объездная, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                   | 2,187                                       |       | 2,187  |                          |        | 2,052                                  |       | 2,052 |                          |        | -0,135                                                                  | 0,000 | -0,135 | 0,000                    | 0,000  | 2,052                                                            | 0,000 | 2,052 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | АС           | 2,361             |        |              |  |  |
| 200 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв. № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв. № БЗЛ00003830), Инв. № БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул. Советская, ул. Новокутинская, ул. Новая, г. Бузулук                                                                                  | 1,286                                       |       | 1,286  |                          |        | 1,236                                  |       | 1,236 |                          |        | -0,050                                                                  | 0,000 | -0,050 | 0,000                    | 0,000  | 1,236                                                            | 0,000 | 1,236 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               | 2015                     | 14                           | ж/б опоры | СИП          | 1,097             |        |              |  |  |
| 201 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Красный флаг-1" (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 на автомастерскую в ГСК №19 инв                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |       |        |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |           |              |                   |        |              |  |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                      | Планный объем финансирования, млн. руб. |       |       |                                     |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                                     |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                                     |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                                     |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 |                       |                 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | всего                                   | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | генерирующие объекты                            |                                        |                 |                                 | подстанции                      |                                        |                                                                 |                 | линии электропередачи           |                                        |           |                 |                       | иные<br>объекты |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |       |       |                                     |        |                                        |       |       |                                     |        |                                                                         |       |        |                                     |        |                                                                  |       |       |                                     |        | год ввода<br>в эксплуата<br>цию                 | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | мощность<br>МВт | тепловая<br>энергия<br>Гкал/час | год ввода<br>в эксплуата<br>цию | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | количес<br>тво и марка<br>силовых<br>трансфор<br>маторов,<br>шт | мощность<br>МВА | год ввода<br>в эксплуата<br>цию | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | тип опор  | марка<br>кабели | протяжен<br>ность, км |                 |  |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |       |       |                                     |        |                                        |       |       |                                     |        |                                                                         |       |        |                                     |        |                                                                  |       |       |                                     |        |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 |                       |                 |  |
| 214 | р.п. Пешаяново (Пешаяновский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000                               | 0,000  | 0,021                                  | 0,000 | 0,021 | 0,000                               | 0,000  | 0,021                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,021  | 0,000                                                            | 0,021 | 0,000 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 0,070                 |                 |  |
| 215 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1, инв. № БЗЛ00006116 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-107) ул. Мира, пр. Гагарина, с. Пешаяново                                                                                                                                                         | 0,000                                   |       | 0,000 |                                     |        | 0,021                                  |       | 0,021 |                                     |        | 0,021                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,021  | 0,000                                                            | 0,021 | 0,000 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | СИП             | 0,070                 |                 |  |
| 216 | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,366                                   | 0,000 | 0,366 | 0,000                               | 0,000  | 0,365                                  | 0,000 | 0,365 | 0,000                               | 0,000  | -0,001                                                                  | 0,000 | -0,001 | 0,000                               | 0,000  | 0,365                                                            | 0,000 | 0,365 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 0,194                 |                 |  |
| 217 | г. Абдуллин                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,334                                   | 0,000 | 0,334 | 0,000                               | 0,000  | 0,328                                  | 0,000 | 0,328 | 0,000                               | 0,000  | -0,006                                                                  | 0,000 | -0,006 | 0,000                               | 0,000  | 0,328                                                            | 0,000 | 0,328 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 0,132                 |                 |  |
| 218 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000439, ул. Чкалова, г. Абдузино                                                                                                                                                                      | 0,228                                   |       | 0,228 |                                     |        | 0,228                                  |       | 0,228 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,228                                                            | 0,000 | 0,228 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,071                 |                 |  |
| 219 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД00000941, ул. Чкалова, г. Абдузино                                                                                                                                                                      | 0,106                                   |       | 0,106 |                                     |        | 0,100                                  |       | 0,100 |                                     |        | -0,006                                                                  | 0,000 | -0,006 | 0,000                               | 0,000  | 0,100                                                            | 0,000 | 0,100 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,061                 |                 |  |
| 220 | р.п. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,032                                   | 0,000 | 0,032 | 0,000                               | 0,000  | 0,036                                  | 0,000 | 0,036 | 0,000                               | 0,000  | 0,004                                                                   | 0,000 | 0,004  | 0,000                               | 0,000  | 0,036                                                            | 0,000 | 0,036 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 0,062                 |                 |  |
| 221 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Саловый, р.п. Матвеевка                                                                                                                                                                            | 0,032                                   |       | 0,032 |                                     |        | 0,036                                  |       | 0,036 |                                     |        | 0,004                                                                   | 0,000 | 0,004  | 0,000                               | 0,000  | 0,036                                                            | 0,000 | 0,036 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,062                 |                 |  |
| 222 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,197                                   | 0,000 | 6,153 | 1,004                               | 0,040  | 7,210                                  | 0,000 | 6,196 | 1,004                               | 0,009  | 0,013                                                                   | 0,000 | 0,043  | 0,000                               | -0,030 | 7,210                                                            | 0,000 | 6,196 | 1,004                               | 0,009  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 4,014                 |                 |  |
| 223 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,724                                   | 0,000 | 6,073 | 0,624                               | 0,026  | 6,771                                  | 0,000 | 6,147 | 0,624                               | 0,000  | 0,047                                                                   | 0,000 | 0,073  | 0,000                               | -0,026 | 6,771                                                            | 0,000 | 6,147 | 0,624                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 3,742                 |                 |  |
| 224 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3", инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан                                                                                             | 5,176                                   |       | 5,176 |                                     |        | 5,187                                  |       | 5,187 |                                     |        | 0,011                                                                   | 0,000 | 0,011  | 0,000                               | 0,000  | 5,187                                                            | 0,000 | 5,187 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 2,635                 |                 |  |
| 225 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "А-3", инв. № БГР00 000 150, Пахитинское шоссе, г. Бугуруслан                                                                                                                                                               | 0,512                                   |       | 0,512 |                                     |        | 0,512                                  |       | 0,512 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,512                                                            | 0,000 | 0,512 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,464                 |                 |  |
| 226 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф. "Г-7", с совместным подвесом с ВЛП-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144, ул. Красномая, г. Бугуруслан                                                                                                                       | 0,918                                   |       | 0,272 | 0,624                               | 0,022  | 0,918                                  |       | 0,294 | 0,624                               |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,022  | 0,000                               | -0,022 | 0,918                                                            | 0,000 | 0,294 | 0,624                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | СИП             | 0,495                 |                 |  |
| 227 | Реконструкция (застрой) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9", инв. № БГР00000780 с совместным подвесом ВЛП-0,4кВ по ул. Промышловая, г. Бугуруслан                                                                                                                                                          | 0,118                                   |       | 0,114 |                                     | 0,004  | 0,118                                  |       | 0,118 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,005  | 0,000                               | -0,004 | 0,118                                                            | 0,000 | 0,118 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | СИП             | 0,056                 |                 |  |
| 228 | Модернизация ВЛ-6кВ ф. "НВ-5", инв. №БГР00000592, ул. Степана Разина, г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                       | 0,000                                   |       | 0,000 |                                     |        | 0,035                                  |       | 0,035 |                                     |        | 0,035                                                                   | 0,000 | 0,035  | 0,000                               | 0,000  | 0,035                                                            | 0,000 | 0,035 | 0,000                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,092                 |                 |  |
| 229 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,473                                   | 0,000 | 0,080 | 0,380                               | 0,013  | 0,439                                  | 0,000 | 0,050 | 0,380                               | 0,009  | -0,034                                                                  | 0,000 | -0,030 | 0,000                               | -0,004 | 0,439                                                            | 0,000 | 0,050 | 0,380                               | 0,009  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 0,272                 |                 |  |
| 230 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф. СВ-1, инв. № 00010017 по ул. Чкалова, р.п. Северное                                                                                                                                                                           | 0,473                                   |       | 0,080 | 0,380                               | 0,013  | 0,439                                  |       | 0,050 | 0,380                               | 0,009  | -0,034                                                                  | 0,000 | -0,030 | 0,000                               | -0,004 | 0,439                                                            | 0,000 | 0,050 | 0,380                               | 0,009  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | АС              | 0,272                 |                 |  |
| 231 | Серочинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,071                                   | 0,000 | 5,604 | 2,467                               | 0,000  | 8,260                                  | 0,000 | 5,793 | 2,467                               | 0,000  | 0,189                                                                   | 0,000 | 0,189  | 0,000                               | 0,000  | 8,260                                                            | 0,000 | 5,793 | 2,467                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 3,844                 |                 |  |
| 232 | г. Серочинск                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,071                                   | 0,000 | 5,604 | 2,467                               | 0,000  | 8,260                                  | 0,000 | 5,793 | 2,467                               | 0,000  | 0,189                                                                   | 0,000 | 0,189  | 0,000                               | 0,000  | 8,260                                                            | 0,000 | 5,793 | 2,467                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 | 3,844                 |                 |  |
| 233 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Серочинская", инв. №12, №65 ул. Чкалова, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Серочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛП-0,4 кВ от ТП-15.45.29.4.3.2 г. Серочинск | 6,269                                   |       | 3,868 | 2,401                               |        | 6,522                                  |       | 4,121 | 2,401                               |        | 0,253                                                                   | 0,000 | 0,253  | 0,000                               | 0,000  | 6,522                                                            | 0,000 | 4,121 | 2,401                               | 0,000  |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 | 2015                            | 14                                     | ж/б опоры | СИП             | 2,727                 |                 |  |
| 234 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Серочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Серочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №16959                                                                                                                                |                                         |       |       |                                     |        |                                        |       |       |                                     |        |                                                                         |       |        |                                     |        |                                                                  |       |       |                                     |        |                                                 |                                        |                 |                                 |                                 |                                        |                                                                 |                 |                                 |                                        |           |                 |                       |                 |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                              | Планировый объем финансирования, млн. руб. |       |       |       |                          | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |       |                          | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |        |       |        |                          | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |       |                          | Технические характеристики созданных объектов |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |          |              |                   |              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|--|
|     |                                                                                                                                                   | ВСЕГО                                      | всего | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие                                 | всего | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие                                                                  | всего  | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие                                                           | всего | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие                                        | генерирующие объекты     |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                                |               | линии электропередачи    |                              |          |              |                   | иные объекты |  |
|     |                                                                                                                                                   |                                            |       |       |       |                          |                                        |       |       |       |                          |                                                                         |        |       |        |                          |                                                                  |       |       |       |                          |                                               | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |              |  |
| 259 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская, р.п. Бельяны                        |                                            | 0,416 |       |       | 0,416                    |                                        | 0,415 |       |       | 0,415                    |                                                                         | -0,001 | 0,000 | 0,000  | -0,001                   | 0,000                                                            | 0,415 | 0,000 | 0,000 | 0,415                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 260 | г. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)                                                                                                                     |                                            | 5,488 | 0,000 | 2,378 | 3,110                    | 0,000                                  | 5,635 | 0,054 | 2,234 | 3,347                    | 0,000                                                                   | 0,147  | 0,054 | -0,144 | 0,237                    | 0,000                                                            | 5,635 | 0,054 | 2,234 | 3,347                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |          | 0,000        |                   |              |  |
| 261 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов, г. Кувандык             |                                            | 2,058 |       |       | 2,058                    |                                        | 2,349 | 0,054 | 0,000 | 2,295                    |                                                                         | 0,291  | 0,054 | 0,000  | 0,237                    | 0,000                                                            | 2,349 | 0,054 | 0,000 | 2,295                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМГ-2 шт.                                      | 0,500         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 262 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ № 804, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин, г. Кувандык                  |                                            | 2,378 |       | 2,378 |                          |                                        | 2,234 |       | 2,234 |                          |                                                                         | -0,144 | 0,000 | -0,144 | 0,000                    | 0,000                                                            | 2,234 | 0,000 | 2,234 | 0,000                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-2 шт.                                       | 0,500         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 263 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул. Победы, г. Кувандык                     |                                            | 1,052 |       |       | 1,052                    |                                        | 1,052 |       |       | 1,052                    |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 1,052 | 0,000 | 0,000 | 1,052                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,400         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 264 | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                 |                                            | 1,548 | 0,000 | 0,000 | 1,548                    | 0,000                                  | 1,509 | 0,000 | 0,033 | 1,475                    | 0,000                                                                   | -0,039 | 0,000 | 0,033  | -0,073                   | 0,000                                                            | 1,509 | 0,000 | 0,033 | 1,475                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          |                              |          | 0,000        |                   |              |  |
| 265 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветрова, г. Медногорск                               |                                            | 0,300 |       |       | 0,300                    |                                        | 0,314 |       | 0,014 | 0,300                    |                                                                         | 0,014  | 0,000 | 0,014  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,314 | 0,000 | 0,014 | 0,300                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,063         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 266 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина, г. Медногорск                   |                                            | 0,603 |       |       | 0,603                    |                                        | 0,722 |       | 0,011 | 0,711                    |                                                                         | 0,119  | 0,000 | 0,011  | 0,108                    | 0,000                                                            | 0,722 | 0,000 | 0,011 | 0,711                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 267 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова, г. Медногорск                              |                                            | 0,645 |       |       | 0,645                    |                                        | 0,472 |       | 0,008 | 0,464                    |                                                                         | -0,173 | 0,000 | 0,008  | -0,181                   | 0,000                                                            | 0,472 | 0,000 | 0,008 | 0,464                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 268 | р.п. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                         |                                            | 1,618 | 0,000 | 0,342 | 1,276                    | 0,000                                  | 1,707 | 0,000 | 0,342 | 1,333                    | 0,032                                                                   | 0,089  | 0,000 | 0,000  | 0,087                    | 0,032                                                            | 1,707 | 0,000 | 0,342 | 1,333                    | 0,032                                         |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          | 1,330                        |          | 0,000        |                   |              |  |
| 269 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на |                                            | 0,482 |       |       | 0,482                    |                                        | 0,631 |       |       | 0,619                    | 0,012                                                                   | 0,149  | 0,000 | 0,000  | 0,137                    | 0,012                                                            | 0,631 | 0,000 | 0,000 | 0,619                    | 0,012                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 270 | Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская, с. Покровка Новосергиевского р-на                                    |                                            | 0,141 |       |       | 0,141                    |                                        | 0,081 |       |       | 0,074                    | 0,008                                                                   | -0,060 | 0,000 | 0,000  | -0,067                   | 0,008                                                            | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,074                    | 0,008                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 271 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на         |                                            | 0,496 |       |       | 0,496                    |                                        | 0,495 |       |       | 0,483                    | 0,012                                                                   | -0,001 | 0,000 | 0,000  | -0,013                   | 0,012                                                            | 0,495 | 0,000 | 0,000 | 0,483                    | 0,012                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,100         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 272 | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН0107336, ул. Первомайская, р.п. Новосергиевка                                          |                                            | 0,157 |       |       | 0,157                    |                                        | 0,157 |       |       | 0,157                    |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМГ-1 шт.                                      | 0,160         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 273 | Реконструкция ТП-102, инв. № ОРН00010710                                                                                                          |                                            | 0,031 |       | 0,031 |                          |                                        | 0,031 |       | 0,031 |                          |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,000                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,100         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 274 | Реконструкция ТП-306, инв. № ОРН00107434                                                                                                          |                                            | 0,033 |       | 0,033 |                          |                                        | 0,033 |       | 0,033 |                          |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 0,000                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 275 | Реконструкция ТП-313, инв. № ОРН00010761                                                                                                          |                                            | 0,278 |       | 0,278 |                          |                                        | 0,278 |       | 0,278 |                          |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,278 | 0,000 | 0,278 | 0,000                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт.                                       | 0,400         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 276 | р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                               |                                            | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,619                    | 0,000                                  | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,619                    | 0,000                                                                   | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,619                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          | 0,250                        |          | 0,000        |                   |              |  |
| 277 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская, р.п. Октябрьский                 |                                            | 0,619 |       |       | 0,619                    |                                        | 0,619 |       |       | 0,619                    |                                                                         | 0,000  | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000                                                            | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,619                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМГ-1 шт.                                      | 0,250         |                          |                              |          |              |                   |              |  |
| 278 | р.п. Первоалтай (Первоалтайский РУЭС)                                                                                                             |                                            | 1,165 | 0,000 | 0,000 | 1,165                    | 0,000                                  | 1,577 | 0,000 | 0,000 | 1,577                    | 0,000                                                                   | 0,412  | 0,000 | 0,000  | 0,412                    | 0,000                                                            | 1,577 | 0,000 | 0,000 | 1,577                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            |                          |                              |                                                |               |                          | 0,473                        |          | 0,000        |                   |              |  |
| 279 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая, р.п. Первоалтайский                       |                                            | 1,079 |       |       | 1,079                    |                                        | 1,491 |       |       | 1,491                    |                                                                         | 0,412  | 0,000 | 0,000  | 0,412                    | 0,000                                                            | 1,491 | 0,000 | 0,000 | 1,491                    | 0,000                                         |                          |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ                                             |               |                          |                              |          |              |                   |              |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                       | Планируемый объем финансирования, млн. руб. |       |       |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                          |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                          |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |              |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                            | всего                                       | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудование и материалы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                            |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                               |               | линии электропередачи    |                              |          |              | иные объекты |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                             |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        | год ввода в эксплуатацию                        | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов шт | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля |              | протяженность, км |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                      |                                             |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |        |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |              |                   |
| 304 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ. № 315, инв. № ОРС000011774, по пер. Октябрьский, р.п. Казань                                                                                         | 0,356                                       |       |       | 0,356                    |        | 0,336                                  |       |       | 0,321                    | 0,015  | -0,020                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,035                   | 0,015  | 0,336                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,321                    | 0,015  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,100         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 305 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ. № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина, р.п. Казань                                                                                                   | 0,332                                       |       |       | 0,332                    |        | 0,312                                  |       |       | 0,297                    | 0,015  | -0,020                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,035                   | 0,015  | 0,312                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,297                    | 0,015  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,063         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 306 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ. № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная, р.п. Казань                                                                                                | 0,585                                       |       |       | 0,585                    |        | 0,584                                  |       |       | 0,584                    |        | -0,001                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,001                   | 0,000  | 0,584                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,584                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМГ-1 шт                                      | 0,250         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 307 | р.п. Новороск (Новоросский РУЭС)                                                                                                                                                                                           | 3,806                                       | 0,000 | 0,000 | 3,806                    | 0,000  | 3,807                                  | 0,000 | 0,000 | 3,807                    | 0,000  | 0,001                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,001                    | 0,000  | 3,807                                                            | 0,000 | 0,000 | 3,807                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              | 0,000    |              |              |                   |
| 308 | Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ № 347/1, инв. № ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ. № 347-2, инв. № ОРС00118242, ул. Строителей, р.п. Новороск | 3,099                                       |       |       | 3,099                    |        | 3,099                                  |       |       | 3,099                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 3,099                                                            | 0,000 | 0,000 | 3,099                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМГ-2 шт                                      | 1,260         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 309 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ. №127, инв. № ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.п. Новороск                                                                                                | 0,707                                       |       |       | 0,707                    |        | 0,708                                  |       |       | 0,708                    |        | 0,001                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,001                    | 0,000  | 0,708                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,708                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 310 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                        | 2,037                                       | 0,000 | 0,000 | 2,037                    | 0,000  | 1,989                                  | 0,000 | 0,000 | 1,958                    | 0,031  | -0,048                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,079                   | 0,031  | 1,989                                                            | 0,000 | 0,000 | 1,958                    | 0,031  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              | 0,000    |              |              |                   |
| 311 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ. №151, инв. № ОРС000116151, пр. Геологов, р.п. Домбаровка                                                                                            | 0,433                                       |       |       | 0,433                    |        | 0,433                                  |       |       | 0,433                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,433                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,433                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 312 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ. №171, инв. № ОРС000116162, ул. Стахановская, р.п. Домбаровка                                                                                        | 0,413                                       |       |       | 0,413                    |        | 0,394                                  |       |       | 0,378                    | 0,015  | -0,019                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,035                   | 0,015  | 0,394                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,378                    | 0,015  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 313 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ. №162, инв. № ОРС000116171, ул. Пролетарская, р.п. Домбаровка                                                                                        | 0,395                                       |       |       | 0,395                    |        | 0,395                                  |       |       | 0,395                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,395                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,395                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 314 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ. №176, инв. № ОРС000116176, ул. Промышленная, р.п. Домбаровка                                                                                        | 0,413                                       |       |       | 0,413                    |        | 0,384                                  |       |       | 0,368                    | 0,015  | -0,029                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,045                   | 0,015  | 0,384                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,368                    | 0,015  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 315 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ. №211, инв. № ОРС000116276, ул. Овражная, р.п. Домбаровка                                                                                            | 0,383                                       |       |       | 0,383                    |        | 0,383                                  |       |       | 0,383                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,383                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,383                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 316 | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                            | 14,808                                      | 0,000 | 5,326 | 9,482                    | 0,000  | 12,476                                 | 0,000 | 4,468 | 8,008                    | 0,000  | -2,332                                                                  | 0,000 | -0,558 | -1,474                   | 0,000  | 12,476                                                           | 0,000 | 4,468 | 8,008                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              | 7,970    | 0,000        |              |                   |
| 317 | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                 | 7,194                                       | 0,000 | 2,053 | 5,141                    | 0,000  | 7,270                                  | 0,000 | 3,018 | 4,252                    | 0,000  | 0,076                                                                   | 0,000 | 0,925  | -0,849                   | 0,000  | 7,270                                                            | 0,000 | 3,018 | 4,252                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              | 5,400    | 0,000        |              |                   |
| 318 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул. Железнодорожная/ул. Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004112                                                                               | 0,889                                       |       | 0,204 | 0,685                    |        | 0,889                                  |       | 0,204 | 0,685                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 0,889                                                            | 0,000 | 0,204 | 0,685                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,250         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 319 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, совхозный № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126                                                            | 2,145                                       |       | 0,391 | 1,754                    |        | 1,384                                  |       | 0,391 | 0,993                    |        | -0,761                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,761                   | 0,000  | 1,384                                                            | 0,000 | 0,391 | 0,993                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-2 шт                                       | 0,320         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 320 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127                                                                                                       | 1,204                                       |       | 0,342 | 0,862                    |        | 0,774                                  |       | 0,342 | 0,432                    |        | -0,430                                                                  | 0,000 | -0,342 | -0,088                   | 0,000  | 0,774                                                            | 0,000 | 0,342 | 0,432                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-1 шт                                       | 0,160         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 321 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321                                                                                              | 2,406                                       |       | 0,606 | 1,800                    |        | 2,406                                  |       | 0,606 | 1,800                    |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                    | 0,000  | 2,406                                                            | 0,000 | 0,606 | 1,800                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-2 шт                                       | 0,320         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 322 | Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук                                                                                                                                  | 0,550                                       |       | 0,550 |                          |        | 0,903                                  |       |       | 0,903                    |        | 0,353                                                                   | 0,000 | 0,353  | 0,000                    | 0,000  | 0,903                                                            | 0,000 | 0,903 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-9 шт                                       | 2,770         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 323 | Реконструкция ТП-499 (замена силового тр-ра 2х250 кВА на 2х630 кВА), инв. № ул. Обьездная, г. Бузулук                                                                                                                      | 0,000                                       |       | 0,000 |                          |        | 0,881                                  |       |       | 0,881                    |        | 0,881                                                                   | 0,000 | 0,881  | 0,000                    | 0,000  | 0,881                                                            | 0,000 | 0,881 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-2 шт                                       | 1,260         |                          |                              |          |              |              |                   |
| 324 | Реконструкция ТП № 406(замена тр-ра 100кВА на 160кВА), инв. № БЗЛ 00004910, ул. 3 Парковая, г. Бузулук                                                                                                                     | 0,000                                       |       | 0,000 |                          |        | 0,033                                  |       |       | 0,033                    |        | 0,033                                                                   | 0,000 | 0,033  | 0,000                    | 0,000  | 0,033                                                            | 0,000 | 0,033 | 0,000                    | 0,000  |                                                 |                              |               |                            | 2015                     | 18                           | ТМ-2 шт</                                     |               |                          |                              |          |              |              |                   |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                           | Планировый объем финансирования, млн. руб. |       |       |                                     |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                                     |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                                     |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                                     |        | Технические характеристики созданных объектов |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                | ВСЕГО                                      | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | ВСЕГО                                  | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | ВСЕГО                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | ВСЕГО                                                            | ПИР   | СМР   | оборудова<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | генерирующие объекты                          |                                        |                  |                                 | подстанции                         |                                        |                                                                 |                  | линии электропередачи              |                                        |          |                 |                       |       | иные<br>объекты |  |
|     |                                                                                                                                                                                |                                            |       |       |                                     |        |                                        |       |       |                                     |        |                                                                         |       |        |                                     |        |                                                                  |       |       |                                     |        | год ввода<br>в<br>эксплуата<br>цию            | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | мощность,<br>МВт | тепловая<br>энергия<br>Гкал/час | год ввода<br>в<br>эксплуата<br>цию | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | количество<br>и марка<br>силовых<br>трансфор<br>маторов,<br>шт. | мощность,<br>МВА | год ввода<br>в<br>эксплуата<br>цию | норматив<br>ный срок<br>службы,<br>лет | тип опор | марка<br>кабеля | протяжен<br>ность, км |       |                 |  |
| 347 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                  | 3,883                                      | 0,000 | 1,675 | 2,164                               | 0,044  | 3,646                                  | 0,000 | 1,442 | 2,184                               | 0,020  | -0,237                                                                  | 0,000 | -0,233 | 0,020                               | -0,024 | 3,646                                                            | 0,000 | 1,442 | 2,184                               | 0,020  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          |                 |                       |       | 0,000           |  |
| 348 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000289, ул. Мусы Джалиля, г. Бугуруслан                               | 1,023                                      |       | 0,078 | 0,931                               | 0,014  | 1,015                                  |       | 0,076 | 0,931                               | 0,008  | -0,008                                                                  | 0,000 | -0,002 | 0,000                               | -0,006 | 1,015                                                            | 0,000 | 0,076 | 0,931                               | 0,008  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,250            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 349 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с -400-6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская, г. Бугуруслан                  | 0,711                                      |       | 0,094 | 0,590                               | 0,026  | 0,711                                  |       | 0,121 | 0,590                               |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,026  | 0,000                               | -0,026 | 0,711                                                            | 0,000 | 0,121 | 0,590                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМГ-1 шт.                                                       | 0,250            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 350 | Реконструкция (строительство КТПНП-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. № БГР00000289, (здание) инв. № БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан | 0,322                                      |       | 0,322 |                                     |        | 0,322                                  |       | 0,322 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,322                                                            | 0,000 | 0,322 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,063            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 351 | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная, г. Бугуруслан                                  | 0,663                                      |       | 0,017 | 0,643                               | 0,003  | 0,663                                  |       |       | 0,663                               |        | 0,000                                                                   | 0,000 | -0,017 | 0,020                               | -0,003 | 0,663                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,663                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМГ-1 шт.                                                       | 0,250            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 352 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан                                                                         | 0,503                                      |       | 0,503 |                                     |        | 0,308                                  |       | 0,302 |                                     | 0,006  | -0,195                                                                  | 0,000 | -0,201 | 0,000                               | 0,006  | 0,308                                                            | 0,000 | 0,302 | 0,000                               | 0,006  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,160            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 353 | Реконструкция (строительство КТПНП-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная, г. Бугуруслан              | 0,661                                      |       | 0,661 |                                     |        | 0,627                                  |       | 0,621 |                                     | 0,006  | -0,034                                                                  | 0,000 | -0,040 | 0,000                               | 0,006  | 0,627                                                            | 0,000 | 0,621 | 0,000                               | 0,006  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,160            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 354 | р.п. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                  | 0,444                                      | 0,000 | 0,444 | 0,000                               | 0,000  | 0,444                                  | 0,000 | 0,444 | 0,000                               | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,444                                                            | 0,000 | 0,444 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          | 0,160           |                       | 0,000 |                 |  |
| 355 | Реконструкция (строительство КТПНП-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв. № БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное                        | 0,444                                      |       | 0,444 |                                     |        | 0,444                                  |       | 0,444 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,444                                                            | 0,000 | 0,444 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,160            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 356 | р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                               | 0,000                                      | 0,000 | 0,000 | 0,000                               | 0,000  | 0,162                                  | 0,000 | 0,162 | 0,000                               | 0,000  | 0,162                                                                   | 0,000 | 0,162  | 0,000                               | 0,000  | 0,162                                                            | 0,000 | 0,162 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          | 0,000           |                       | 0,000 |                 |  |
| 357 | Модернизация КТП-67, инв. № БГР09001128, ул. Шоссейная, с. Асекеево                                                                                                            | 0,000                                      |       |       |                                     |        | 0,162                                  |       | 0,162 |                                     |        | 0,162                                                                   | 0,000 | 0,162  | 0,000                               | 0,000  | 0,162                                                            | 0,000 | 0,162 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,400            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 358 | Серочинские КЭС                                                                                                                                                                | 5,385                                      | 0,000 | 1,564 | 3,821                               | 0,000  | 5,468                                  | 0,000 | 1,664 | 3,804                               | 0,000  | 0,083                                                                   | 0,000 | 0,100  | -0,017                              | 0,000  | 5,468                                                            | 0,000 | 1,664 | 3,804                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          | 2,520           |                       | 0,000 |                 |  |
| 359 | г. Серочинск                                                                                                                                                                   | 5,385                                      | 0,000 | 1,564 | 3,821                               | 0,000  | 5,468                                  | 0,000 | 1,664 | 3,804                               | 0,000  | 0,083                                                                   | 0,000 | 0,100  | -0,017                              | 0,000  | 5,468                                                            | 0,000 | 1,664 | 3,804                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          |                 | 2,520                 |       | 0,000           |  |
| 360 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Серочинская", инв. №110, ул. Интернациональная, г. Серочинск                        | 0,378                                      |       | 0,129 | 0,249                               |        | 0,306                                  |       | 0,057 | 0,249                               |        | -0,072                                                                  | 0,000 | -0,072 | 0,000                               | 0,000  | 0,306                                                            | 0,000 | 0,057 | 0,249                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,160            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 361 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Серочинская", инв. №109, ул. Чапаева, г. Серочинск                              | 2,833                                      |       | 0,218 | 2,615                               |        | 2,900                                  |       | 0,285 | 2,615                               |        | 0,067                                                                   | 0,000 | 0,067  | 0,000                               | 0,000  | 2,900                                                            | 0,000 | 0,285 | 2,615                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-2 шт.                                                        | 0,500            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 362 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаз", инв. №126, на пересечении ул. 8 Марта, г. Серочинск                       | 1,427                                      |       | 0,837 | 0,590                               |        | 1,467                                  |       | 0,877 | 0,590                               |        | 0,040                                                                   | 0,000 | 0,040  | 0,000                               | 0,000  | 1,467                                                            | 0,000 | 0,877 | 0,590                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,250            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 363 | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-100-10/0,4 кВ №40 (100 кВА), п/ст "Серочинская", инв. №114, ул. Интернациональная, г. Серочинск                       | 0,523                                      |       | 0,156 | 0,367                               |        | 0,350                                  |       |       | 0,350                               |        | -0,173                                                                  | 0,000 | -0,156 | -0,017                              | 0,000  | 0,350                                                            | 0,000 | 0,000 | 0,350                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,100            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 364 | Реконструкция ТП-100/10,0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СР40000003, г. Серочинск                                                                                           | 0,037                                      |       | 0,037 |                                     |        | 0,037                                  |       | 0,037 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,037                                                            | 0,000 | 0,037 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,160            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 365 | Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фрунзеная, инв. № СР40000087, г. Серочинск                                                                                            | 0,037                                      |       | 0,037 |                                     |        | 0,037                                  |       | 0,037 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,037                                                            | 0,000 | 0,037 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 | 2015                               | 18                                     | ТМ-1 шт.                                                        | 0,250            |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |
| 366 | Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СР400001700, г. Серочинск                                                                                        | 0,149                                      |       | 0,149 |                                     |        | 0,149                                  |       | 0,149 |                                     |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                               | 0,000  | 0,149                                                            | 0,000 | 0,149 | 0,000                               | 0,000  |                                               |                                        |                  |                                 |                                    |                                        |                                                                 |                  |                                    |                                        |          |                 |                       |       |                 |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                             | Планный объем финансирования, млн. руб. |       |        |                                      |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |        |                                      |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                                      |        | Фактически освоено (покрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |        |                                      |        | Технические характеристики создаваемых объектов |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        |          |                 |                       |                 |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                  | всего                                   | ПИР   | СМР    | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР    | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР    | оборудова-<br>ние и<br>материал<br>ы | прочие | генерирующие объекты                            |                                        |                  |                                  | подстанции                          |                                         |                                                                   |                  | линии электропередачи               |                                        |          |                 |                       | иные<br>объекты |  |  |
|     |                                                                                                                                                                  |                                         |       |        |                                      |        |                                        |       |        |                                      |        |                                                                         |       |        |                                      |        |                                                                  |       |        |                                      |        | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию             | норматив-<br>ный срок<br>службы<br>лет | мощность,<br>МВт | тепловая<br>энергия,<br>Гкал/час | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию | норматив-<br>ный срок<br>службы,<br>лет | количества<br>и марка<br>системных<br>трансформ-<br>аторов<br>шт. | мощность,<br>МВА | год ввода<br>в<br>эксплуата-<br>цию | норматив-<br>ный срок<br>службы<br>лет | тип опор | марка<br>кабеля | протяжен-<br>ность км |                 |  |  |
| 20  | Бутурусланские КЭС                                                                                                                                               | 0,372                                   | 0,000 | 0,372  | 0,000                                | 0,000  | 0,366                                  | 0,000 | 0,366  | 0,000                                | 0,000  | -0,006                                                                  | 0,000 | -0,006 | 0,000                                | 0,000  | 0,366                                                            | 0,000 | 0,366  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,291                 |                 |  |  |
| 21  | г. Бутуруслан                                                                                                                                                    | 0,372                                   | 0,000 | 0,372  | 0,000                                | 0,000  | 0,366                                  | 0,000 | 0,366  | 0,000                                | 0,000  | -0,006                                                                  | 0,000 | -0,006 | 0,000                                | 0,000  | 0,366                                                            | 0,000 | 0,366  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,291                 |                 |  |  |
| 22  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12, ул. Партизанская, г. Бутуруслан                                                                                               | 0,372                                   |       | 0,372  |                                      |        | 0,366                                  |       | 0,366  |                                      |        | -0,006                                                                  | 0,000 | -0,006 | 0,000                                | 0,000  | 0,366                                                            | 0,000 | 0,366  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                              | СИП      | 0,291           |                       |                 |  |  |
| 23  | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                             | 5,077                                   | 0,000 | 4,984  | 0,087                                | 0,006  | 4,232                                  | 0,000 | 4,146  | 0,087                                | 0,000  | -0,845                                                                  | 0,000 | -0,838 | 0,000                                | -0,006 | 4,232                                                            | 0,000 | 4,146  | 0,087                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 2,256                 |                 |  |  |
| 24  | Главное предприятие                                                                                                                                              | 1,462                                   | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  | 1,462                                  | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 1,462                                                            | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,559                 |                 |  |  |
| 25  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                     | 1,462                                   | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  | 1,462                                  | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 1,462                                                            | 0,000 | 1,462  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,559                 | 0,000           |  |  |
| 26  | Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея железнодорожных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург | 1,402                                   |       | 1,402  |                                      |        | 1,402                                  |       | 1,402  |                                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 1,402                                                            | 0,000 | 1,402  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 23                                  |                                        | АВБШШ    | 0,559           |                       |                 |  |  |
| 27  | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко, г. Оренбург»                                                                                                 | 0,060                                   |       | 0,060  |                                      |        | 0,060                                  |       | 0,060  |                                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 0,060                                                            | 0,000 | 0,060  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        |          |                 |                       |                 |  |  |
| 28  | Оренские КЭС                                                                                                                                                     | 2,876                                   | 0,000 | 2,876  | 0,000                                | 0,000  | 2,038                                  | 0,000 | 2,038  | 0,000                                | 0,000  | -0,838                                                                  | 0,000 | -0,838 | 0,000                                | 0,000  | 2,038                                                            | 0,000 | 2,038  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 1,481                 |                 |  |  |
| 29  | г. Орск                                                                                                                                                          | 2,876                                   | 0,000 | 2,876  | 0,000                                | 0,000  | 2,038                                  | 0,000 | 2,038  | 0,000                                | 0,000  | -0,838                                                                  | 0,000 | -0,838 | 0,000                                | 0,000  | 2,038                                                            | 0,000 | 2,038  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 1,481                 |                 |  |  |
| 30  | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск                                                                                       | 2,876                                   |       | 2,876  |                                      |        | 2,038                                  |       | 2,038  |                                      |        | -0,838                                                                  | 0,000 | -0,838 | 0,000                                | 0,000  | 2,038                                                            | 0,000 | 2,038  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 23                                  |                                        | АВБШШ    | 1,481           |                       |                 |  |  |
| 31  | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                 | 0,594                                   | 0,000 | 0,594  | 0,000                                | 0,000  | 0,587                                  | 0,000 | 0,587  | 0,000                                | 0,000  | -0,007                                                                  | 0,000 | -0,007 | 0,000                                | 0,000  | 0,587                                                            | 0,000 | 0,587  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,116                 |                 |  |  |
| 32  | г. Абдуллино                                                                                                                                                     | 0,594                                   | 0,000 | 0,594  | 0,000                                | 0,000  | 0,587                                  | 0,000 | 0,587  | 0,000                                | 0,000  | -0,007                                                                  | 0,000 | -0,007 | 0,000                                | 0,000  | 0,587                                                            | 0,000 | 0,587  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,116                 |                 |  |  |
| 33  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова, г. Абдуллино                                                                                                              | 0,594                                   |       | 0,594  |                                      |        | 0,587                                  |       | 0,587  |                                      |        | -0,007                                                                  | 0,000 | -0,007 | 0,000                                | 0,000  | 0,587                                                            | 0,000 | 0,587  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 23                                  |                                        | АВБШШВ   | 0,116           |                       |                 |  |  |
| 34  | Бутурусланские КЭС                                                                                                                                               | 0,145                                   | 0,000 | 0,052  | 0,087                                | 0,006  | 0,145                                  | 0,000 | 0,058  | 0,087                                | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,006  | 0,000                                | -0,006 | 0,145                                                            | 0,000 | 0,058  | 0,087                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,100                 |                 |  |  |
| 35  | г. Бутуруслан                                                                                                                                                    | 0,145                                   | 0,000 | 0,052  | 0,087                                | 0,006  | 0,145                                  | 0,000 | 0,058  | 0,087                                | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,006  | 0,000                                | -0,006 | 0,145                                                            | 0,000 | 0,058  | 0,087                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,100                 |                 |  |  |
| 36  | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНП-250-6/0,4кВ до строящегося ж/д м.п. 235 квартал, северо-западная часть, г. Бутуруслан                              | 0,145                                   |       | 0,052  | 0,087                                | 0,006  | 0,145                                  |       | 0,058  | 0,087                                |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,006  | 0,000                                | -0,006 | 0,145                                                            | 0,000 | 0,058  | 0,087                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 23                                  |                                        | АВВГ     | 0,100           |                       |                 |  |  |
| 37  | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                            | 11,506                                  | 0,000 | 11,094 | 0,412                                | 0,000  | 10,815                                 | 0,000 | 10,367 | 0,412                                | 0,036  | -0,691                                                                  | 0,000 | -0,727 | 0,000                                | 0,036  | 10,815                                                           | 0,000 | 10,367 | 0,412                                | 0,036  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 4,972                 |                 |  |  |
| 38  | Главное предприятие                                                                                                                                              | 4,758                                   | 0,000 | 4,758  | 0,000                                | 0,000  | 4,517                                  | 0,000 | 4,481  | 0,000                                | 0,036  | -0,241                                                                  | 0,000 | -0,277 | 0,000                                | 0,036  | 4,517                                                            | 0,000 | 4,481  | 0,000                                | 0,036  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 2,139                 |                 |  |  |
| 39  | р.п. Белая (Беловский РУЭС)                                                                                                                                      | 0,977                                   | 0,000 | 0,977  | 0,000                                | 0,000  | 0,915                                  | 0,000 | 0,908  | 0,000                                | 0,007  | -0,062                                                                  | 0,000 | -0,069 | 0,000                                | 0,007  | 0,915                                                            | 0,000 | 0,908  | 0,000                                | 0,007  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        | 0,000    |                 | 0,704                 |                 |  |  |
| 40  | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской, р.п. Белая                                                                                              | 0,274                                   |       | 0,274  |                                      |        | 0,274                                  |       | 0,274  |                                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                                | 0,000  | 0,274                                                            | 0,000 | 0,274  | 0,000                                | 0,000  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                              | АС       | 0,142           |                       |                 |  |  |
| 41  | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Азнашюнная, Советская, Победы, Молодежная, р.п. Белая                                                                      | 0,703                                   |       | 0,703  |                                      |        | 0,642                                  |       | 0,635  |                                      | 0,007  | -0,061                                                                  | 0,000 | -0,068 | 0,000                                | 0,007  | 0,642                                                            | 0,000 | 0,635  | 0,000                                | 0,007  |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   | 2015             | 14                                  | ж/б опоры                              | АС       | 0,562           |                       |                 |  |  |
| 42  | р.п. Кувадык (Кувадыкский РУЭС)                                                                                                                                  | 0,448                                   | 0,000 | 0,448  | 0,0                                  |        |                                        |       |        |                                      |        |                                                                         |       |        |                                      |        |                                                                  |       |        |                                      |        |                                                 |                                        |                  |                                  |                                     |                                         |                                                                   |                  |                                     |                                        |          |                 |                       |                 |  |  |

| № № | Наименование объекта                                                                                                                                                               | Планировый объем финансирования, млн. руб. |       |        |                            |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |        |                            |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |        |                            |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненной работ), млн. руб. |       |        |                            |        | Технические характеристики газопроводов объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|-------------------|-------|--------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                    | всего                                      | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материал-ы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материал-ы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материал-ы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР    | оборудова-ние и материал-ы | прочие | генерирующие объекты                             |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                       |               | линии электропередачи    |                              |          |              |                   |       | иные объекты |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                            |       |        |                            |        |                                        |       |        |                            |        |                                                                         |       |        |                            |        |                                                                  |       |        |                            |        | год ввода в эксплуатацию                         | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество силовых трансформаторов шт | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |       |              |  |  |
|     | ВСЕГО                                                                                                                                                                              |                                            |       |        |                            |        |                                        |       |        |                            |        |                                                                         |       |        |                            |        |                                                                  |       |        |                            |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 77  | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                 | 0,230                                      | 0,000 | 0,130  | 0,098                      | 0,002  | 0,230                                  | 0,000 | 0,132  | 0,098                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | -0,002                     | 0,230  | 0,000                                                            | 0,132 | 0,098  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,062             |       |              |  |  |
| 78  | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                      | 0,230                                      | 0,000 | 0,130  | 0,098                      | 0,002  | 0,230                                  | 0,000 | 0,132  | 0,098                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | -0,002                     | 0,230  | 0,000                                                            | 0,132 | 0,098  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,062             |       |              |  |  |
| 79  | Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайки на проектируемую КТПНГ-250-600 кВ ул. Промышленная, г. Бугуруслан                                                                         | 0,230                                      |       | 0,130  | 0,098                      | 0,002  | 0,230                                  |       | 0,132  | 0,098                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,003  | 0,000                      | -0,002 | 0,230                                                            | 0,000 | 0,132  | 0,098                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       | 2015          | 23                       |                              |          | АПВВнг       | 0,062             |       |              |  |  |
| 80  | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                    | 0,433                                      | 0,000 | 0,433  | 0,000                      | 0,000  | 0,433                                  | 0,000 | 0,433  | 0,000                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,433  | 0,000                                                            | 0,433 | 0,000  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,234             |       |              |  |  |
| 81  | г. Бузулук                                                                                                                                                                         | 0,433                                      | 0,000 | 0,433  | 0,000                      | 0,000  | 0,433                                  | 0,000 | 0,433  | 0,000                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,433  | 0,000                                                            | 0,433 | 0,000  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,234             |       |              |  |  |
| 82  | Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Жд больницы", ул. Степная г. Бузулук                                                                                               | 0,283                                      |       | 0,283  |                            |        | 0,283                                  |       | 0,283  |                            |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,283  | 0,000                                                            | 0,283 | 0,000  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       | 2015          | 23                       |                              |          | ААБз         | 0,165             |       |              |  |  |
| 83  | Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП №11 на участке от ТП №178 до ТП №445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф. "Героев-3", 0,128км., инв. № БЗЛ 00003163), ул Комсомольская, Чапаева, г. Бузулук | 0,150                                      |       | 0,150  |                            |        | 0,150                                  |       | 0,150  |                            |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,150  | 0,000                                                            | 0,150 | 0,000  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       | 2015          | 23                       |                              |          | ААБз         | 0,069             |       |              |  |  |
| 84  | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                          | 11,731                                     | 0,000 | 2,368  | 9,366                      | 0,006  | 11,699                                 | 0,000 | 2,383  | 9,304                      | 0,012  | -0,032                                                                  | 0,000 | 0,014  | -0,052                     | 0,006  | 11,699                                                           | 0,000 | 2,383  | 9,304                      | 0,012  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,000             |       |              |  |  |
| 85  | Главное предприятие                                                                                                                                                                | 9,508                                      | 0,000 | 2,201  | 7,307                      | 0,000  | 9,468                                  | 0,000 | 2,209  | 7,246                      | 0,012  | -0,040                                                                  | 0,000 | 0,008  | -0,061                     | 0,012  | 9,468                                                            | 0,000 | 2,209  | 7,246                      | 0,012  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,580             | 0,000 |              |  |  |
| 86  | р.п. Переволочный (Переволочный РУЭС)                                                                                                                                              | 2,526                                      | 0,000 | 0,000  | 2,526                      | 0,000  | 2,511                                  | 0,000 | 0,000  | 2,504                      | 0,006  | -0,015                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,022                     | 0,006  | 2,511                                                            | 0,000 | 0,000  | 2,504                      | 0,006  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              | 0,000             |       |              |  |  |
| 87  | Строительство реклоутера по ул. Пушкина, р.ц. Переволочный                                                                                                                         | 1,226                                      |       |        | 1,226                      |        | 1,218                                  |       |        | 1,212                      | 0,006  | -0,008                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,014                     | 0,006  | 1,218                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,212                      | 0,006  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 88  | Строительство реклоутера по ул. Ленинская, р.ц. Переволочный                                                                                                                       | 1,300                                      |       |        | 1,300                      |        | 1,292                                  |       |        | 1,292                      |        | -0,008                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,008                     | 0,000  | 1,292                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,292                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 89  | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                  | 1,219                                      | 0,000 | 0,000  | 1,219                      | 0,000  | 1,219                                  | 0,000 | 0,000  | 1,219                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 1,219  | 0,000                                                            | 0,000 | 1,219  | 0,000                      |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,160        | 0,000             |       |              |  |  |
| 90  | Строительство КТПНП-160-100,4 кВ (160 кВА) №35, пер. Хлебный г. Соль-Илецк                                                                                                         | 1,219                                      |       |        | 1,219                      |        | 1,219                                  |       |        | 1,219                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 1,219                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,219                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМГ-1 шт                     | 0,160    |              |                   |       |              |  |  |
| 91  | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                  | 3,562                                      | 0,000 | 0,000  | 3,562                      | 0,000  | 3,529                                  | 0,000 | 0,000  | 3,523                      | 0,006  | -0,033                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,039                     | 0,006  | 3,529                                                            | 0,000 | 0,000  | 3,523                      | 0,006  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 92  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. №14, ул. Мира, р.ц. Саракташ                                                                                                                  | 1,141                                      |       |        | 1,141                      |        | 1,130                                  |       |        | 1,127                      | 0,003  | -0,011                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,014                     | 0,003  | 1,130                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,127                      | 0,003  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 93  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. №8 ф. №14, ул. Заводская, р.ц. Саракташ                                                                                                       | 1,314                                      |       |        | 1,314                      |        | 1,303                                  |       |        | 1,303                      |        | -0,011                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,011                     | 0,000  | 1,303                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,303                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 94  | Строительство реклоутера ВЛ-10 кВ ф. №14, ул. Ленина, р.ц. Саракташ                                                                                                                | 1,107                                      |       |        | 1,107                      |        | 1,096                                  |       |        | 1,093                      | 0,003  | -0,011                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,014                     | 0,003  | 1,096                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,093                      | 0,003  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 95  | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                       | 2,201                                      | 0,000 | 2,201  | 0,000                      | 0,000  | 2,209                                  | 0,000 | 2,209  | 0,000                      | 0,000  | 0,008                                                                   | 0,000 | 0,008  | 0,000                      | 0,000  | 2,209                                                            | 0,000 | 2,209  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,420        | 0,000             |       |              |  |  |
| 96  | Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростовские пруды, г. Оренбург                                                                                                        | 1,758                                      |       |        | 1,758                      |        | 1,766                                  |       |        | 1,766                      |        | 0,008                                                                   | 0,000 | 0,008  | 0,000                      | 0,000  | 1,766                                                            | 0,000 | 1,766  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМ-2 шт                      | 0,320    |              |                   |       |              |  |  |
| 97  | Строительство КТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал ж/п. Сектор Ипподром г. Оренбург                                                                                                      | 0,443                                      |       |        | 0,443                      |        | 0,443                                  |       |        | 0,443                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 0,443                                                            | 0,000 | 0,443  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМГ-1 шт                     | 0,100    |              |                   |       |              |  |  |
| 98  | Абдуллинские КЭС                                                                                                                                                                   | 1,436                                      | 0,000 | 0,000  | 1,436                      | 0,000  | 1,445                                  | 0,000 | 0,000  | 1,445                      | 0,000  | 0,009                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,009                      | 0,000  | 1,445                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,445                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              | 0,750    | 0,000        |                   |       |              |  |  |
| 99  | г. Абдулино                                                                                                                                                                        | 1,436                                      | 0,000 | 0,000  | 1,436                      | 0,000  | 1,445                                  | 0,000 | 0,000  | 1,445                      | 0,000  | 0,009                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,009                      | 0,000  | 1,445                                                            | 0,000 | 0,000  | 1,445                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              | 0,750    | 0,000        |                   |       |              |  |  |
| 100 | Строительство КТПНГ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная, г. Абдулино                                                                                                        | 0,418                                      |       |        | 0,418                      |        | 0,419                                  |       |        | 0,419                      |        | 0,001                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,001                      | 0,000  | 0,419                                                            | 0,000 | 0,000  | 0,419                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМ-1 шт                      | 0,250    |              |                   |       |              |  |  |
| 101 | Строительство КТПНГ-400-10/0,4 кВ №57 (250 кВА), ул. Восточная, г. Абдулино                                                                                                        | 0,428                                      |       |        | 0,428                      |        | 0,427                                  |       |        | 0,427                      |        | -0,001                                                                  | 0,000 | 0,000  | -0,001                     | 0,000  | 0,427                                                            | 0,000 | 0,000  | 0,427                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМ-1 шт                      | 0,250    |              |                   |       |              |  |  |
| 102 | Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ №70 (250 кВА), ул. Комарова, г. Абдулино                                                                                                         | 0,590                                      |       |        | 0,590                      |        | 0,599                                  |       |        | 0,599                      |        | 0,009                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,009                      | 0,000  | 0,599                                                            | 0,000 | 0,000  | 0,599                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМ-1 шт                      | 0,250    |              |                   |       |              |  |  |
| 103 | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                 | 0,787                                      | 0,000 | 0,167  | 0,613                      | 0,006  | 0,787                                  | 0,000 | 0,174  | 0,613                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,006  | 0,000                      | -0,006 | 0,787                                                            | 0,000 | 0,174  | 0,613                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,250        | 0,000             |       |              |  |  |
| 104 | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                      | 0,787                                      | 0,000 | 0,167  | 0,613                      | 0,006  | 0,787                                  | 0,000 | 0,174  | 0,613                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,006  | 0,000                      | -0,006 | 0,787                                                            | 0,000 | 0,174  | 0,613                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,250        | 0,000             |       |              |  |  |
| 105 | Строительство КТПНГ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                                                                                       | 0,787                                      |       |        | 0,167                      | 0,613  | 0,006                                  | 0,787 |        |                            | 0,174  | 0,613                                                                   |       | 0,000  | 0,000                      | 0,006  | 0,000                                                            | 0,787 | 0,000  | 0,174                      | 0,613  | 0,000                                            |                              |               |                            |                          |                              | 2015                                  | 18            |                          | ТМГ-1 шт                     | 0,250    |              |                   |       |              |  |  |
| 106 | Развитие производственных баз                                                                                                                                                      | 16,701                                     | 0,010 | 16,691 | 0,000                      | 0,000  | 12,676                                 | 0,010 | 12,666 | 0,000                      | 0,000  | -4,025                                                                  | 0,000 | -4,025 | 0,000                      | 0,000  | 12,676                                                           | 0,010 | 12,666 | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 107 | Главное предприятие                                                                                                                                                                | 6,939                                      | 0,005 | 6,934  | 0,000                      | 0,000  | 3,694                                  | 0,005 | 3,689  | 0,000                      | 0,000  | -3,245                                                                  | 0,000 | -3,245 | 0,000                      | 0,000  | 3,694                                                            | 0,005 | 3,689  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 108 | р.п. Переволочный (Переволочный РУЭС)                                                                                                                                              | 0,005                                      | 0,005 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 0,005                                  | 0,005 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 0,005                                                            | 0,005 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 109 | ПИР "Строительство административного здания и здания гаража Переволочного РУЭС"                                                                                                    | 0,005                                      |       |        | 0,005                      |        | 0,005                                  |       |        | 0,005                      |        | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  | 0,005                                                            | 0,005 | 0,000  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 110 | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                  | 4,389                                      | 0,000 | 4,389  | 0,000                      | 0,000  | 0,837                                  | 0,000 | 0,837  | 0,000                      | 0,000  | -3,552                                                                  | 0,000 | -3,552 | 0,000                      | 0,000  | 0,837                                                            | 0,000 | 0,837  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 111 | Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС                                                                                          | 4,389                                      |       |        | 4,389                      |        | 0,837                                  |       |        | 0,837                      |        | -3,552                                                                  | 0,000 | -3,552 | 0,000                      | 0,000  | 0,837                                                            | 0,000 | 0,837  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 112 | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                       | 2,344                                      | 0,000 | 2,344  | 0,000                      | 0,000  | 2,631                                  | 0,000 | 2,631  | 0,000                      | 0,000  | 0,287                                                                   | 0,000 | 0,287  | 0,000                      | 0,000  | 2,631                                                            | 0,000 | 2,631  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 113 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием ОГУ КЭС ул. Янцкая, г. Оренбург                                                                               | 2,344                                      |       |        | 2,344                      |        | 2,631                                  |       |        | 2,631                      |        | 0,287                                                                   | 0,000 | 0,287  | 0,000                      | 0,000  | 2,631                                                            | 0,000 | 2,631  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 114 | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                          | 0,201                                      | 0,000 | 0,201  | 0,000                      | 0,000  | 0,221                                  | 0,000 | 0,221  | 0,000                      | 0,000  | 0,020                                                                   | 0,000 | 0,020  | 0,000                      | 0,000  | 0,221                                                            | 0,000 | 0,221  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 115 | Благоустройство территории, устройство ограждения Александровского РУЭС                                                                                                            | 0,201                                      |       |        | 0,201                      |        | 0,221                                  |       |        | 0,221                      |        | 0,020                                                                   | 0,000 | 0,020  | 0,000                      | 0,000  | 0,221                                                            | 0,000 | 0,221  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |
| 116 | Оренские КЭС                                                                                                                                                                       | 3,517                                      | 0,000 | 3,517  | 0,000                      | 0,000  | 3,206                                  | 0,000 | 3,206  | 0,000                      | 0,000  | -0,311                                                                  | 0,000 | -0,311 | 0,000                      | 0,000  | 3,206                                                            | 0,000 | 3,206  | 0,000                      | 0,000  |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          | 0,000        | 0,000             |       |              |  |  |
| 117 | р.п. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                | 3,517                                      | 0,000 | 3,517  | 0,000                      | 0,000  | 3,206                                  | 0,000 | 3,206  | 0,000                      | 0,000  | -0,311                                                                  | 0,000 | -0,311 | 0,000                      | 0,000  | 3,206                                                            | 0,000 |        |                            |        |                                                  |                              |               |                            |                          |                              |                                       |               |                          |                              |          |              |                   |       |              |  |  |

| № п/п | Наименование объекта                                                         | Планный объем финансирования, млн. руб. |       |       |                          |        | Фактически профинансировано, млн. руб. |       |       |                          |        | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |       |       |                          |        | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |       |       |                          |        | Технические характеристики созданных объектов |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  |              |       |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------|-------------------|--|--------------|-------|--|
|       |                                                                              | всего                                   | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                  | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                                                   | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | всего                                                            | ПИР   | СМР   | оборудование и материалы | прочие | генерирующие объекты                          |                              |               |                            | подстанции               |                              |                                               |               | линии электропередачи    |                              |          |              |                   |  | иные объекты |       |  |
|       |                                                                              |                                         |       |       |                          |        |                                        |       |       |                          |        |                                                                         |       |       |                          |        |                                                                  |       |       |                          |        | год ввода в эксплуатацию                      | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов шт | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км |  |              |       |  |
| 134   | Серочинские КЭС                                                              | 0,134                                   | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  | 0,134                                  | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000                    | 0,000  | 0,134                                                            | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  |              | 0,000 |  |
| 135   | г. Серочинск                                                                 | 0,134                                   | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  | 0,134                                  | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000                    | 0,000  | 0,134                                                            | 0,000 | 0,134 | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  | 0,000        |       |  |
| 136   | Установка прибора учета газа                                                 | 0,069                                   |       | 0,069 |                          |        | 0,069                                  |       | 0,069 |                          | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000                    | 0,000  | 0,069                                                            |       | 0,069 | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  |              |       |  |
| 137   | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации на базе станции Серочинских КЭС | 0,065                                   |       | 0,065 |                          |        | 0,065                                  |       | 0,065 |                          | 0,000  | 0,000                                                                   | 0,000 | 0,000 | 0,000                    | 0,000  | 0,065                                                            | 0,000 | 0,065 | 0,000                    | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  |              |       |  |
| 138   | Оборудование не требующее монтажа                                            | 49,351                                  | 0,000 | 0,000 | 49,351                   | 0,000  | 58,229                                 | 0,000 | 0,000 | 58,229                   | 0,000  | 8,878                                                                   | 0,000 | 0,000 | 8,878                    | 0,000  | 58,229                                                           | 0,000 | 0,000 | 58,229                   | 0,000  |                                               |                              |               |                            |                          |                              |                                               |               |                          |                              |          |              |                   |  |              |       |  |

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор

ГУП "ОКЭС"

Ю.В.Астафьев

(подпись)

2015 г.



**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей**  
(представляется ежеквартально)

| № №      | Источник финансирования                                                | Объем финансирования [2015год] |         |       |       |        |        |         |         |         |         | Причины отклонений                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        | всего                          |         | I кв. |       | II кв. |        | III кв. |         | IV кв.  |         |                                                                       |
|          |                                                                        | план *                         | факт ** | план  | факт  | план   | факт   | план    | факт    | план    | факт    |                                                                       |
| 1        | Собственные средства                                                   | 311,847                        | 311,852 | 2,504 | 2,504 | 60,714 | 60,714 | 135,999 | 133,989 | 112,630 | 114,645 | уточнения стоимости<br>утвержденной проектно-<br>сметной документации |
| 1.1.     | Прибыль, направляемая на инвестиции:                                   | 63,340                         | 63,344  | 0,312 | 0,312 | 11,607 | 11,607 | 19,506  | 20,483  | 31,915  | 30,942  |                                                                       |
| 1.1.1.   | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе                            | 63,340                         | 63,344  | 0,312 | 0,312 | 11,607 | 11,607 | 19,506  | 20,483  | 31,915  | 30,942  |                                                                       |
| 1.1.2.   | в т.ч. прибыль со свободного сектора                                   |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.1.3.   | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации                     |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей                  |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.1.4.   | Прочая прибыль                                                         |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.2.     | Амортизация                                                            | 248,507                        | 248,508 | 2,192 | 2,192 | 49,107 | 49,107 | 116,493 | 113,506 | 80,715  | 83,703  |                                                                       |
| 1.2.1.   | Амортизация, учтенная в тарифе                                         | 204,493                        | 204,493 | 2,192 | 2,192 | 49,107 | 49,107 | 116,493 | 113,506 | 36,701  | 39,688  |                                                                       |
| 1.2.2.   | Прочая амортизация                                                     | 44,014                         | 44,015  |       |       |        |        |         |         | 44,014  | 44,015  |                                                                       |
| 1.2.3.   | Недоиспользованная амортизация прошлых лет                             |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.3.     | Возврат НДС                                                            |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.4.     | Прочие собственные средства                                            |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.4.1.   | в т.ч. средства допэмиссии                                             |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 1.5.     | Остаток собственных средств на начало года                             |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.       | Привлеченные средства, в т.ч.:                                         |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.1.     | Кредиты                                                                |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.2.     | Облигационные займы                                                    |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.3.     | Займы организаций                                                      |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.4.     | Бюджетное финансирование                                               |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.5.     | Средства внешних инвесторов                                            |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.6.     | Использование лизинга                                                  |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
| 2.7.     | Прочие привлеченные средства                                           |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
|          | ВСЕГО источников финансирования                                        | 311,847                        | 311,852 | 2,504 | 2,504 | 60,714 | 60,714 | 135,999 | 133,989 | 112,630 | 114,645 |                                                                       |
|          | для ОГК/ТГК, в том числе                                               |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
|          | ДПМ                                                                    |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |
|          | вне ДПМ                                                                |                                |         |       |       |        |        |         |         |         |         |                                                                       |

Зам.генерального директора по финансам

Л.Р.Зинурова

Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"



Ю.В. Астафьев

М.П. 2016 г.

Отчет о вводах/выводах объектов ГУП "ОКЭС" за 2015 год

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                             | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                  | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                  | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
|       | ВСЕГО                                                                                                                                                                                                            |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
| 1     | Техническое перевооружение и реконструкция                                                                                                                                                                       |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
| 1.1   | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                                                                                                                        |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
| 1     | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                             | 2,235                  | 18,166 | 62,422  | 17,980 | 100,803 | 2,235                  | 7,887  | 35,109  | 66,119 | 111,350 | 2,603                  | 19,434 | 60,940  | 16,641 | 99,618  | 3,161                  | 8,143  | 34,870  | 65,124 | 111,298 |
| 2     | Головное предприятие                                                                                                                                                                                             | 0,118                  | 13,581 | 29,605  | 4,308  | 47,612  | 0,118                  | 3,302  | 16,223  | 29,216 | 48,859  | 1,000                  | 14,870 | 28,483  | 4,957  | 49,310  | 1,000                  | 3,457  | 16,120  | 29,414 | 49,991  |
| 3     | р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 1,494  | 0,000   | 0,000  | 1,494   | 0,000                  | 1,551  | 0,000   | 0,000  | 1,551   | 0,000                  | 1,780  | 0,000   | 0,000  | 1,780   | 0,000                  | 1,780  | 0,000   | 0,000  | 1,780   |
| 4     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №174 гр. №1,2,3 (инв. № ОРН00102104, № ОРН00102110) ул. М. Горького; р.ц. Александровка                                                       |                        | 1,000  |         |        | 1,000   |                        | 1,057  |         |        | 1,057   |                        | 1,030  |         |        | 1,030   |                        | 1,030  |         |        | 1,030   |
| 5     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №172 гр. №1, инв. № ОРН0010298, ул. Советская, пер. Парковый; р.ц. Александровка                                                              |                        | 0,494  |         |        | 0,494   |                        | 0,494  |         |        | 0,494   |                        | 0,750  |         |        | 0,750   |                        | 0,750  |         |        | 0,750   |
| 6     | р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                                                  | 0,000                  | 0,850  | 4,465   | 0,550  | 5,865   | 0,000                  | 0,417  | 0,433   | 6,417  | 7,267   | 0,000                  | 0,574  | 2,610   | 0,550  | 3,734   | 0,000                  | 0,297  | 0,277   | 3,841  | 4,415   |
| 7     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44 (инв. № ОРН00101150), ул. Терещенко (база "МПК"); р.ц. Акбулак                                                                           |                        | 0,433  |         |        | 0,433   |                        |        | 0,433   |        | 0,433   |                        | 0,277  |         |        | 0,277   |                        |        | 0,277   |        | 0,277   |
| 8     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 (инв. № ОРН00101143, № ОРН00101176) по ул. Майской; р.ц. Акбулак                                                                           |                        | 0,417  |         |        | 0,417   |                        | 0,417  |         |        | 0,417   |                        | 0,297  |         |        | 0,297   |                        | 0,297  |         |        | 0,297   |
| 9     | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, инв. № 101184, пер. Песчаный, Юбилейный, Белебеевский, Озерный, ул. Рабочая, Белебеевская, Д. Усманова; р.ц. Акбулак                       |                        |        | 2,340   |        | 2,340   |                        |        |         | 2,340  | 2,340   |                        |        | 0,936   |        | 0,936   |                        |        |         | 0,936  | 0,936   |
| 10    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 (инв. № 101190, 101223, 101142, 101233), по ул. Комсомольская, пер. Инкубаторный, пер. Майский, ул. Октябрьская, Бочарникова; р.ц. Акбулак |                        |        | 2,125   |        | 2,125   |                        |        |         | 2,125  | 2,125   |                        |        | 1,674   |        | 1,674   |                        |        |         | 1,674  | 1,674   |
| 11    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5, инв. № ОРН00101125, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                          |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        |         | 0,496  | 0,496   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                       | Ввод мощностей         |              |              |              |              |                        |              |              |              |              | Вывод мощностей        |              |              |              |              |                        |              |              |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | план                   |              |              |              |              | факт                   |              |              |              |              | план                   |              |              |              |              | факт                   |              |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4            | 5            | 6            | 7            | 8                      | 9            | 10           | 11           | 12           | 13                     | 14           | 15           | 16           | 17           | 18                     | 19           | 20           | 21           | 22           |
| 12    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 62, инв. № ОРН00101128, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                                                   |                        |              |              | 0,177        | 0,177        |                        |              |              | 0,562        | 0,562        |                        |              |              | 0,177        | 0,177        |                        |              |              | 0,177        | 0,177        |
| 13    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 27, инв. № ОРН00101194, ул. Советская; р.ц. Акбулак                                                                                                                   |                        |              |              | 0,213        | 0,213        |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |              | 0,213        | 0,213        |                        |              |              |              | 0,000        |
| 14    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 инв. № ОРН00101185 с переводом нагрузки на веовь построенную ТП-4 и ТП-35                                                                                                                                  |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |              | 0,894        | 0,894        |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |              | 0,894        | 0,894        |
| 15    | <b>р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,665</b> | <b>0,000</b> | <b>2,665</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,655</b> | <b>0,000</b> | <b>2,655</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,840</b> | <b>0,000</b> | <b>2,840</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,840</b> | <b>0,000</b> | <b>2,840</b> |
| 16    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306, инв. № ОРН00010354; ул.Рыбная, Школьная, Ленинская, Почтовая, Бр. Стародубцевых, Уральная; р.ц. Беляевка                                                         |                        |              | 2,665        |              | 2,665        |                        |              | 2,655        |              | 2,655        |                        |              | 2,840        |              | 2,840        |                        |              | 2,840        |              | 2,840        |
| 17    | <b>р.ц. Илек (Илекский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,000</b>           | <b>0,891</b> | <b>8,219</b> | <b>0,000</b> | <b>9,110</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,890</b> | <b>5,496</b> | <b>2,723</b> | <b>9,109</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,700</b> | <b>8,080</b> | <b>0,000</b> | <b>8,780</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,700</b> | <b>5,600</b> | <b>2,480</b> | <b>8,780</b> |
| 18    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 32, инв. № 104210, ул.Октябрьская, Ленина; с.Краснохолм, р.ц. Илек                                                                                                    |                        |              | 1,298        |              | 1,298        |                        |              | 1,298        |              | 1,298        |                        |              | 1,700        |              | 1,700        |                        |              | 1,700        |              | 1,700        |
| 19    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 7, инв. № 10412, ул. Уральская, Свердлова, Бузулукская, Чапаевская, Краснокутская, Красноармейская, Кирова, Забайкальская, Комсомольская, Юбилейная; р.ц. Илек        |                        |              | 4,198        |              | 4,198        |                        |              | 4,198        |              | 4,198        |                        |              | 3,900        |              | 3,900        |                        |              | 3,900        |              | 3,900        |
| 20    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 6, инв. № 10411, ул. Кирова, Советская, Октябрьская, Уральская, Юбилейная, Забайкальская; р.ц.Илек                                                                    |                        | 0,891        |              |              | 0,891        |                        | 0,890        |              |              | 0,890        |                        | 0,700        |              |              | 0,700        |                        | 0,700        |              |              | 0,700        |
| 21    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 9, инв. № ОРН00010416, № ОРН00010417, ул. Чапаевская, Пугачевская, Комарова, Правды, Гагарина, Красноармейская, Бузулукская, Оренбургская, Коммунистическая; р.ц.Илек |                        |              | 2,723        |              | 2,723        |                        |              |              | 2,723        | 2,723        |                        |              | 2,480        |              | 2,480        |                        |              |              | 2,480        | 2,480        |
| 22    | <b>г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,000</b>           | <b>0,140</b> | <b>0,999</b> | <b>0,350</b> | <b>1,489</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,140</b> | <b>1,476</b> | <b>1,616</b> | <b>0,000</b>           | <b>1,188</b> | <b>2,880</b> | <b>0,350</b> | <b>4,418</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,188</b> | <b>3,230</b> | <b>4,418</b> |
| 23    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105248, ул. Менделеева, Свободы; г. Кувандык                                                                                                              |                        |              | 0,980        |              | 0,980        |                        |              |              | 0,980        | 0,980        |                        |              | 1,680        |              | 1,680        |                        |              |              | 1,680        | 1,680        |
| 24    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 501, инв. № 105247, ул. Менделеева; г. Кувандык                                                                                                                                                            |                        |              | 0,019        |              | 0,019        |                        |              |              | 0,019        | 0,019        |                        |              | 1,200        |              | 1,200        |                        |              |              | 1,200        | 1,200        |
| 25    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 608 с переводом питания на ТП-318, инв. № 105259, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                             |                        |              |              | 0,350        | 0,350        |                        |              |              | 0,477        | 0,477        |                        |              |              | 0,350        | 0,350        |                        |              |              | 0,350        | 0,350        |
| 26    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 317, инв. № ОРН00105246, ул. Советская; г. Кувандык                                                                                                                                                        |                        | 0,140        |              |              | 0,140        |                        |              | 0,140        |              | 0,140        |                        | 1,188        |              |              | 1,188        |                        |              | 1,188        |              | 1,188        |
| 27    | <b>г. Медногорск (Медногорский РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>0,000</b>           | <b>1,682</b> | <b>0,984</b> | <b>0,000</b> | <b>2,666</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,666</b> | <b>2,666</b> | <b>0,000</b>           | <b>1,893</b> | <b>0,920</b> | <b>0,000</b> | <b>2,813</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,813</b> | <b>2,813</b> |
| 28    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 142, инв. № 10692, ул. Карьерная, Зеленая, Высокая; г. Медногорск                                                                                                     |                        | 1,682        |              |              | 1,682        |                        |              |              | 1,682        | 1,682        |                        | 1,893        |              |              | 1,893        |                        |              |              | 1,893        | 1,893        |
| 29    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 63, инв. № 10676, ул. Кирова, Притуннельная, Некрасова, Свободы; г. Медногорск                                                                                        |                        |              | 0,984        |              | 0,984        |                        |              |              | 0,984        | 0,984        |                        |              | 0,920        |              | 0,920        |                        |              |              | 0,920        | 0,920        |

| наименование проекта                                                                                                                                                                                  | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|                                                                                                                                                                                                       | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                       | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                       | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 2                                                                                                                                                                                                     | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 5,299   | 0,000  | 5,299   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 5,413  | 5,413   | 0,000                  | 0,000  | 5,294   | 0,000  | 5,294   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 5,294  | 5,294   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>№107115, ОРН00107139, по пер-<br>вый, ул. Красноармейская,<br>д. Покровка Новосергиевского р-на                                                      |                        |        | 1,956   |        | 1,956   |                        |        |         | 2,032  | 2,032   |                        |        | 1,839   |        | 1,839   |                        |        |         | 1,839  | 1,839   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>переводом питания на ТП № 334, инв.<br>№0107112, № ОРН00107136, ул.<br>д. Автомобильная, Заводская,<br>Новосергиевского р-на                         |                        |        | 1,278   |        | 1,278   |                        |        |         | 1,266  | 1,266   |                        |        | 1,780   |        | 1,780   |                        |        |         | 1,780  | 1,780   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>ТП № 311 с переводом питания на ТП №<br>3, № ОРН00107115, № ОРН00107137, №<br>армейская, пл. Калинина, Октябрьская,<br>окровка Новосергиевского р-на |                        |        | 2,065   |        | 2,065   |                        |        |         | 2,115  | 2,115   |                        |        | 1,675   |        | 1,675   |                        |        |         | 1,675  | 1,675   |
| Сергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,645  | 1,257   | 0,000  | 1,902   | 0,000                  | 0,000  | 0,645   | 1,257  | 1,902   | 0,000                  | 0,645  | 1,039   | 0,000  | 1,684   | 0,000                  | 0,000  | 0,645   | 1,039  | 1,684   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>№10838, ул. Первомайская; р.ц.                                                                                                                       |                        |        | 1,257   |        | 1,257   |                        |        |         | 1,257  | 1,257   |                        |        | 1,039   |        | 1,039   |                        |        |         | 1,039  | 1,039   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>№10814, ул. Калинина; р.ц. Октябрьский                                                                                                               |                        | 0,645  |         |        | 0,645   |                        |        | 0,645   |        | 0,645   |                        | 0,645  |         |        | 0,645   |                        |        | 0,645   |        | 0,645   |
| Сергиевский РУЭС)                                                                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 3,000   | 0,000  | 3,000   | 0,000                  | 0,000  | 3,000   | 0,000  | 3,000   | 0,000                  | 0,000  | 2,308   | 0,000  | 2,308   | 0,000                  | 0,000  | 2,308   | 0,000  | 2,308   |
| 3 от ТП-127, инв. № 11282, инв. № 11279<br>д.ина, ул. Пугачева, Гоголя, Пионерская,                                                                                                                   |                        |        | 1,917   |        | 1,917   |                        |        | 1,917   |        | 1,917   |                        |        | 1,200   |        | 1,200   |                        |        | 1,200   |        | 1,200   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>1 по ул. Набережная. Пугачева; р.ц.                                                                                                                  |                        |        | 1,083   |        | 1,083   |                        |        | 1,083   |        | 1,083   |                        |        | 1,108   |        | 1,108   |                        |        | 1,108   |        | 1,108   |
| Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                         | 0,118                  | 1,599  | 2,255   | 0,000  | 3,972   | 0,118                  | 0,000  | 3,854   | 0,000  | 3,972   | 1,000                  | 1,450  | 1,812   | 0,000  | 4,262   | 1,000                  | 0,000  | 3,262   | 0,000  | 4,262   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ<br>инв. №11170, ул. Александра, пер.<br>ников, Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                                                |                        | 1,599  |         |        | 1,599   |                        |        | 1,599   |        | 1,599   |                        | 1,450  |         |        | 1,450   |                        |        | 1,450   |        | 1,450   |
| 3 (строительство взамен ликвидируемой)<br>инв. №11178, ул. Урицкого, Ленина,<br>д.                                                                                                                    |                        |        | 1,453   |        | 1,453   |                        |        | 1,453   |        | 1,453   |                        |        | 1,362   |        | 1,362   |                        |        | 1,362   |        | 1,362   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>д; г. Соль-Илецк                                                                                                                                     |                        |        | 0,253   |        | 0,253   |                        |        | 0,253   |        | 0,253   |                        |        | 0,150   |        | 0,150   |                        |        | 0,150   |        | 0,150   |
| В от ТП № 84, инв. № ОРН00111292, ул.<br>теского развития); г. Соль-Илецк                                                                                                                             |                        |        | 0,549   |        | 0,549   |                        |        | 0,549   |        | 0,549   |                        |        | 0,300   |        | 0,300   |                        |        | 0,300   |        | 0,300   |
| В от ТП № 12, инв. № 111123, ул.<br>д.                                                                                                                                                                | 0,118                  |        |         |        | 0,118   | 0,118                  |        |         |        | 0,118   | 1,000                  |        |         |        | 1,000   | 1,000                  |        |         |        | 1,000   |
| Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 6,280  | 0,462   | 0,000  | 6,742   | 0,000                  | 0,444  | 0,000   | 5,982  | 6,426   | 0,000                  | 6,640  | 0,700   | 0,000  | 7,340   | 0,000                  | 0,680  | 0,000   | 6,660  | 7,340   |
| строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ<br>0114107 по ул. Калининской.<br>д.онный; р.ц. Шарлык                                                                                                  |                        | 3,290  |         |        | 3,290   |                        |        |         | 3,290  | 3,290   |                        | 3,460  |         |        | 3,460   |                        |        |         | 3,460  | 3,460   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 48    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, инв. №ОРН 00114192, №ОРН 0011480, пер. Комсомольский, Юбилейный, Почтовый; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 2,230  |         |        | 2,230   |                        |        |         | 2,230  | 2,230   |                        | 2,500  |         |        | 2,500   |                        |        |         | 2,500  | 2,500   |
| 49    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП №74, инв. №ОРН 00114133, №ОРН 00114153, Водозабор; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 0,760  |         |        | 0,760   |                        | 0,444  |         |        | 0,444   |                        | 0,680  |         |        | 0,680   |                        | 0,680  |         |        | 0,680   |
| 50    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43, с переводом на ТП № 40, инв. №ОРН 00114106; пер. Коммунальный, ул. Больничная; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        | 0,462   |        | 0,462   |                        |        |         | 0,462  | 0,462   |                        |        | 0,700   |        | 0,700   |                        |        |         | 0,700  | 0,700   |
| 51    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,408  | 3,408   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,282  | 3,282   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,057  | 4,057   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,057  | 4,057   |
| 52    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ гр. № 1, 2, 3 от ТП № 3018, инв. № ОРН00119943, ул. Журевского, Ростошинская, Микрорайонная; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |         | 2,144  | 2,144   |                        |        |         | 2,144  | 2,144   |                        |        |         | 3,000  | 3,000   |                        |        |         | 3,000  | 3,000   |
| 53    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3068, гр.1,2, инв. №ОРН00119970, ул.Новая, п. Ростоши; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |         | 1,030  | 1,030   |                        |        |         | 0,871  | 0,871   |                        |        |         | 0,750  | 0,750   |                        |        |         | 0,750  | 0,750   |
| 54    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3015, инв. № ОРН 01000891, ул. Степана Разина, Орлова; г. Оренбург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |        |         | 0,234  | 0,234   |                        |        |         | 0,267  | 0,267   |                        |        |         | 0,307  | 0,307   |                        |        |         | 0,307  | 0,307   |
| 55    | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,559                  | 2,095  | 12,680  | 0,000  | 16,334  | 1,559                  | 2,095  | 5,108   | 15,895 | 24,657  | 1,603                  | 2,200  | 12,437  | 0,000  | 16,240  | 1,603                  | 2,200  | 5,029   | 15,912 | 24,744  |
| 56    | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,559                  | 2,095  | 0,000   | 0,000  | 3,654   | 1,559                  | 2,095  | 0,000   | 8,504  | 12,158  | 1,603                  | 2,200  | 0,000   | 0,000  | 3,803   | 1,603                  | 2,200  | 0,000   | 8,504  | 12,307  |
| 57    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-674, инв. №ОРС00000550 по ул. Рахманинова, ул. Осиновская, г.Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,049                  |        |         |        | 1,049   | 1,049                  |        |         |        | 1,049   | 1,093                  |        |         |        | 1,093   | 1,093                  |        |         |        | 1,093   |
| 58    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-430, инв. № ОРС00000370, по пр.Ленина, 4-пер. Волкова, г.Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,510                  |        |         |        | 0,510   | 0,510                  |        |         |        | 0,510   | 0,510                  |        |         |        | 0,510   | 0,510                  |        |         |        | 0,510   |
| 59    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-516, инв. № ОРС00000723, по ул. Краснознаменная, г. Орск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 2,095  |         |        | 2,095   |                        | 2,095  |         |        | 2,095   |                        | 2,200  |         |        | 2,200   |                        | 2,200  |         |        | 2,200   |
| 60    | Реконструкция сетей Н.О. г.Орск (Рек-ция ВЛ-0,4 кВ от ТП-540г инв.№ОРС00000721 Орск, Рек-ция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-70г инв.№ОРС00000615 Орск, Строительство ВЛИ-0,4кВ от оп.№5 до оп.№13 от ТП-249, Строительство взамен ликвидируемой ВЛ-0,4 кВ от ТП №516 г.№ОРС0000724 Орск. Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-505 г.Орск. Строительство(взамен ликвидируемой) ВЛИ 0,4кВ от ТП-538 г.Орск. Строительство(взамен ликвидируемой)ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 ОРС641 Орск) |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 8,504  | 8,504   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 8,504  | 8,504   |
| 61    | р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,000  | 4,810   | 0,000  | 4,810   | 0,000                  | 0,000  | 2,758   | 1,787  | 4,545   | 0,000                  | 0,000  | 4,813   | 0,000  | 4,813   | 0,000                  | 0,000  | 3,013   | 1,800  | 4,813   |
| 62    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №54, инв.№ ОРС00011527, ул. 9 Пятилетки, ул. Рабочая, ул. Победы р.ц. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |        | 1,000   |        | 1,000   |                        |        | 1,018   |        | 1,018   |                        |        | 0,900   |        | 0,900   |                        |        | 0,900   |        | 0,900   |
| 63    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №258, инв.№ ОРС000115331, №ОРС00011534, ул. Целинная, ул. Майская р.ц. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |        | 1,130   |        | 1,130   |                        |        | 0,940   |        | 0,940   |                        |        | 1,300   |        | 1,300   |                        |        | 1,300   |        | 1,300   |
| 64    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №6, инв.№ ОРС00011516, ул. Октябрьская, ул. Пушкинская, ул. Молодежная, р.ц. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        | 1,870   |        | 1,870   |                        |        |         | 1,787  | 1,787   |                        |        | 1,800   |        | 1,800   |                        |        |         | 1,800  | 1,800   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                          | Ввод мощностей         |              |              |              |               |                        |              |              |              |               | Вывод мощностей        |              |              |              |              |                        |              |              |              |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                               | план                   |              |              |              |               | факт                   |              |              |              |               | план                   |              |              |              |              | факт                   |              |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                               | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |               | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |               | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |               |
|       |                                                                                                                                                                               | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.       | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.       | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                             | 3                      | 4            | 5            | 6            | 7             | 8                      | 9            | 10           | 11           | 12            | 13                     | 14           | 15           | 16           | 17           | 18                     | 19           | 20           | 21           | 22            |
| 65    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП №12, инв.№ ОРС000115173, №ОРС00011556 , ул. Верхняя пос. Шильда                                            |                        |              | 0,810        |              | 0,810         |                        |              | 0,800        |              | 0,800         |                        |              | 0,813        |              | 0,813        |                        |              | 0,813        |              | 0,813         |
| 66    | <b>р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)</b>                                                                                                                                       | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,700</b> | <b>0,000</b> | <b>1,700</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,710</b> | <b>0,000</b> | <b>1,710</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,520</b> | <b>0,000</b> | <b>1,520</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>1,520</b> | <b>0,000</b> | <b>1,520</b>  |
| 67    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 инв. № ОРС000117124, № ОРС000117125, № ОРС000117126, по ул. Комсомольской, ул. Нагорной; р.ц. Кваркено |                        |              | 1,700        |              | 1,700         |                        |              | 1,710        |              | 1,710         |                        |              | 1,520        |              | 1,520        |                        |              | 1,520        |              | 1,520         |
| 68    | <b>р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)</b>                                                                                                                                        | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,380</b> | <b>0,000</b> | <b>3,380</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,640</b> | <b>2,607</b> | <b>3,247</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,126</b> | <b>0,000</b> | <b>3,126</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,496</b> | <b>2,630</b> | <b>3,126</b>  |
| 69    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, №ОРС000118251 , мкр-н ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                            |                        |              | 0,640        |              | 0,640         |                        |              | 0,640        |              | 0,640         |                        |              | 0,496        |              | 0,496        |                        |              | 0,496        |              | 0,496         |
| 70    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-251, №ОРС00011854, №ОРС00011855, №ОРС000118131 , ул. Кирова, ул. Советская, пер. Пионерский, р.ц. Новоорск |                        |              | 1,280        |              | 1,280         |                        |              |              | 1,200        | 1,200         |                        |              | 1,340        |              | 1,340        |                        |              |              | 1,340        | 1,340         |
| 71    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-309, инв. №ОРС000118104, по ул. Рабочей; р.ц. Новоорск                                                     |                        |              | 0,700        |              | 0,700         |                        |              |              | 0,720        | 0,720         |                        |              | 0,710        |              | 0,710        |                        |              |              | 0,710        | 0,710         |
| 72    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 №ОРС00011847, ул. Булдакова, ул. Заводская, пер. Счастливый; р.ц. Новоорск                             |                        |              | 0,760        |              | 0,760         |                        |              |              | 0,687        | 0,687         |                        |              | 0,580        |              | 0,580        |                        |              |              | 0,580        | 0,580         |
| 73    | <b>р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)</b>                                                                                                                                    | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,790</b> | <b>0,000</b> | <b>2,790</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,997</b> | <b>2,997</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>2,978</b> | <b>0,000</b> | <b>2,978</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>2,978</b> | <b>2,978</b>  |
| 74    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-165, инв. №ОРС00011637, инв. №ОРС00011638 ул. Мирная, ул. Набережная, р.ц.Домбаровка                       |                        |              | 0,915        |              | 0,915         |                        |              |              | 0,952        | 0,952         |                        |              | 0,908        |              | 0,908        |                        |              |              | 0,908        | 0,908         |
| 75    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 инв. №ОРС00011620 ул. Ватутина; р.ц.Домбаровка                                                         |                        |              | 0,600        |              | 0,600         |                        |              |              | 0,600        | 0,600         |                        |              | 0,460        |              | 0,460        |                        |              |              | 0,460        | 0,460         |
| 76    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-211, инв. № ОРС00011633 , ул. Овражной, ул. 8 марта, ул.Ленина р.ц. Домбаровка                             |                        |              | 1,275        |              | 1,275         |                        |              |              | 1,445        | 1,445         |                        |              | 1,610        |              | 1,610        |                        |              |              | 1,610        | 1,610         |
| 77    | <b>Бузулукские КЭС</b>                                                                                                                                                        | <b>0,558</b>           | <b>1,317</b> | <b>5,140</b> | <b>3,825</b> | <b>10,840</b> | <b>0,558</b>           | <b>1,317</b> | <b>4,718</b> | <b>4,562</b> | <b>11,155</b> | <b>0,000</b>           | <b>1,191</b> | <b>4,924</b> | <b>3,825</b> | <b>9,940</b> | <b>0,558</b>           | <b>1,313</b> | <b>4,726</b> | <b>4,562</b> | <b>11,159</b> |
| 78    | <b>г. Бузулук</b>                                                                                                                                                             | <b>0,558</b>           | <b>0,030</b> | <b>0,216</b> | <b>0,000</b> | <b>0,804</b>  | <b>0,558</b>           | <b>0,030</b> | <b>0,188</b> | <b>0,143</b> | <b>0,919</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,030</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,030</b> | <b>0,558</b>           | <b>0,030</b> | <b>0,188</b> | <b>0,143</b> | <b>0,919</b>  |
| 79    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 312 на 1 микр. г. Бузулук. Инв.№ БЗЛ 00003546 (демонтаж КЛ-0,4кВ на жилой дом №21-0,09км, инв № БЗЛ00003713)                                   |                        | 0,030        |              |              | 0,030         |                        | 0,030        |              |              | 0,030         |                        | 0,030        |              |              | 0,030        |                        | 0,030        |              |              | 0,030         |
| 80    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 178, инв.№ БЗЛ 00003826, ул.Комсомольская, г.Бузулук                                                      |                        |              | 0,050        |              | 0,050         |                        |              | 0,022        |              | 0,022         |                        |              | 0,000        |              | 0,000        |                        |              | 0,022        |              | 0,022         |
| 81    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00009159, ул 1 Линия, г. Бузулук                                                                 |                        |              | 0,147        |              | 0,147         |                        |              | 0,147        |              | 0,147         |                        |              | 0,000        |              | 0,000        |                        |              | 0,147        |              | 0,147         |
| 82    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Н.О. от ТП-39 (монтаж дополнительного провода), инв № БЗЛ00003465, ул.Липовская, г. Бузулук                                                           |                        |              | 0,019        |              | 0,019         |                        |              | 0,019        |              | 0,019         |                        |              | 0,000        |              | 0,000        |                        |              | 0,019        |              | 0,019         |
| 83    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода СИП-2), инв.№ БЗЛ 00009061 в сторону сбербанка, 3 микрорайон, г.Бузулук                                | 0,355                  |              |              |              | 0,355         | 0,355                  |              |              |              | 0,355         | 0,000                  |              |              |              | 0,000        | 0,355                  |              |              |              | 0,355         |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                            | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Выход мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                 | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                 | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                 | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                               | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 84    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Н.О. от РП № 14 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ 00003511, 3 микрорайон, г.Бузулук                                            | 0,122                  |        |         |        | 0,122   | 0,122                  |        |         | 0,055  | 0,177   | 0,000                  |        |         |        | 0,000   | 0,122                  |        |         | 0,055  | 0,177   |
| 85    | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 311 (монтаж дополнительного провода), инв.№ БЗЛ 00009371, 1 микрорайон, г.Бузулук                                                | 0,081                  |        |         |        | 0,081   | 0,081                  |        |         |        | 0,081   | 0,000                  |        |         |        | 0,000   | 0,081                  |        |         |        | 0,081   |
| 86    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-74 (монтаж доп. Группы) инв. № БЗЛ0003983, 2 микрорайон, г. Бузулук                                                               |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,088  | 0,088   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,088  | 0,088   |
| 87    | р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,471  | 0,856   | 0,000  | 1,327   | 0,000                  | 0,471  | 0,855   | 0,000  | 1,326   | 0,000                  | 0,467  | 0,856   | 0,000  | 1,323   | 0,000                  | 0,467  | 0,856   | 0,000  | 1,323   |
| 88    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 3 по ул. Парковая, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006291.                                      |                        | 0,471  |         |        | 0,471   |                        | 0,471  |         |        | 0,471   |                        | 0,467  |         |        | 0,467   |                        | 0,467  |         |        | 0,467   |
| 89    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 213 с переводом на ТП № 224 по ул.Заводская, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00006232.            |                        |        | 0,856   |        | 0,856   |                        |        | 0,855   |        | 0,855   |                        |        | 0,856   |        | 0,856   |                        |        | 0,856   |        | 0,856   |
| 90    | р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,976  | 0,976   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,184  | 1,184   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,976  | 0,976   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,184  | 1,184   |
| 91    | Реконструкция ( строительство взамен ликвидируемой ) ВЛ-0,4кВ от ТП № 108 с переводом нагрузки на ТП № 119, по ул.Дорожная, р.ц Курманаевка. Инв.№ БЗЛ 00006437 |                        |        |         | 0,976  | 0,976   |                        |        |         | 0,976  | 0,976   |                        |        |         | 0,976  | 0,976   |                        |        |         | 0,976  | 0,976   |
| 92    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-118 (монтаж дополнительного провода СИП-2 на магазин), инв. № БЗЛ00006429, ул. Крестьянская, с. Курманаевка                       |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,208  | 0,208   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,208  | 0,208   |
| 93    | с. Плешаново (Красногвардейский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,122  | 1,693   | 0,000  | 1,815   | 0,000                  | 0,122  | 1,693   | 0,000  | 1,815   | 0,000                  | 0,000  | 1,693   | 0,000  | 1,693   | 0,000                  | 0,122  | 1,693   | 0,000  | 1,815   |
| 94    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 207 по ул.Пролетарская, р.ц. Плешаново Инв.№ БЗЛ 00006102, БЗЛ 00006450                     |                        |        | 0,607   |        | 0,607   |                        |        | 0,607   |        | 0,607   |                        |        | 0,607   |        | 0,607   |                        |        | 0,607   |        | 0,607   |
| 95    | Реконструкция ( строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 512. по ул.Победы, р.ц. Плешаново.Инв. № БЗЛ 00006217, БЗЛ 00006237.                       |                        |        | 1,086   |        | 1,086   |                        |        | 1,086   |        | 1,086   |                        |        | 1,086   |        | 1,086   |                        |        | 1,086   |        | 1,086   |
| 96    | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107, инв. № БЗЛ000006207, ул. Мира, с. Плешаново                                                                                  |                        | 0,122  |         |        | 0,122   |                        | 0,122  |         |        | 0,122   |                        | 0,000  |         |        | 0,000   |                        | 0,122  |         |        | 0,122   |
| 97    | р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,491   | 0,000  | 0,491   | 0,000                  | 0,000  | 0,491   | 0,000  | 0,491   | 0,000                  | 0,000  | 0,491   | 0,000  | 0,491   | 0,000                  | 0,000  | 0,491   | 0,000  | 0,491   |
| 98    | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 709, по ул.Малочаганная, Набережная, р.ц Первомайский. Инв.№ БЗЛ 00006308.                  |                        |        | 0,491   |        | 0,491   |                        |        | 0,491   |        | 0,491   |                        |        | 0,491   |        | 0,491   |                        |        | 0,491   |        | 0,491   |
| 99    | п. Колтубановский (Колтубановский РУЭС)                                                                                                                         | 0,000                  | 0,000  | 1,626   | 1,381  | 3,007   | 0,000                  | 0,000  | 1,240   | 1,767  | 3,007   | 0,000                  | 0,000  | 1,626   | 1,381  | 3,007   | 0,000                  | 0,000  | 1,240   | 1,767  | 3,007   |
| 100   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 по ул. Центральная, Набережная, п. Партизанский. Инв. № БЗЛ 00003761.                                                        |                        |        | 0,776   |        | 0,776   |                        |        |         | 0,776  | 0,776   |                        |        | 0,776   |        | 0,776   |                        |        |         | 0,776  | 0,776   |
| 101   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 704 по ул. Зеленая, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003538                                                                       |                        |        |         | 0,991  | 0,991   |                        |        |         | 0,991  | 0,991   |                        |        |         | 0,991  | 0,991   |                        |        |         | 0,991  | 0,991   |
| 102   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 318 по ул. Папанина, Пионерская, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                          |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |
| 103   | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 323 по ул. Папанина, п. Колтубановский. Инв. № БЗЛ 00003812                                                                      |                        |        |         | 0,390  | 0,390   |                        |        | 0,390   |        | 0,390   |                        |        |         | 0,390  | 0,390   |                        |        | 0,390   |        | 0,390   |
| 104   | р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,258   | 1,468  | 1,726   | 0,000                  | 0,000  | 0,251   | 1,468  | 1,719   | 0,000                  | 0,000  | 0,258   | 1,468  | 1,726   | 0,000                  | 0,000  | 0,258   | 1,468  | 1,726   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                             | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 105   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 620 по ул. Западная, инв.№ БЗЛ 00006016; р.ц.Ташла                                                                                                                                           |                        |        | 0,258   |        | 0,258   |                        |        | 0,251   |        | 0,251   |                        |        | 0,258   |        | 0,258   |                        |        | 0,258   |        | 0,258   |
| 106   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 624 по ул. 8 Марта, инв.№ БЗЛ 00006003; р.ц.Ташла                                                                                                                                            |                        |        |         | 1,468  | 1,468   |                        |        |         | 1,468  | 1,468   |                        |        |         | 1,468  | 1,468   |                        |        |         | 1,468  | 1,468   |
| 107   | р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,694  | 0,000   | 0,000  | 0,694   | 0,000                  | 0,694  | 0,000   | 0,000  | 0,694   | 0,000                  | 0,694  | 0,000   | 0,000  | 0,694   | 0,000                  | 0,694  | 0,000   | 0,000  | 0,694   |
| 108   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП № 112 по ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00006049.                                                                                                                                     |                        | 0,694  |         |        | 0,694   |                        | 0,694  |         |        | 0,694   |                        | 0,694  |         |        | 0,694   |                        | 0,694  |         |        | 0,694   |
| 109   | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000                  | 0,000  | 1,809   | 3,787  | 5,596   | 0,000                  | 0,000  | 3,922   | 1,674  | 5,596   | 0,000                  | 0,000  | 1,908   | 3,787  | 5,695   | 0,000                  | 0,000  | 3,922   | 1,773  | 5,695   |
| 110   | г. Абдулино                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,308   | 0,000  | 0,308   | 0,000                  | 0,000  | 0,135   | 0,173  | 0,308   | 0,000                  | 0,000  | 0,308   | 0,000  | 0,308   | 0,000                  | 0,000  | 0,135   | 0,173  | 0,308   |
| 111   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 29, инв. № АБД00000326, № АБД00000327, № АБД00000328, ул. Мельничная, Восточная; г. Абдулино                                                                                             |                        |        | 0,173   |        | 0,173   |                        |        |         | 0,173  | 0,173   |                        |        | 0,173   |        | 0,173   |                        |        |         | 0,173  | 0,173   |
| 112   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТПНП № 32, инв. № АБД00000202, ул. Алексеевская, Полевая; г. Абдулино                                                                                                                           |                        |        | 0,135   |        | 0,135   |                        |        | 0,135   |        | 0,135   |                        |        | 0,135   |        | 0,135   |                        |        | 0,135   |        | 0,135   |
| 113   | р.ц. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,000  | 1,501   | 0,000  | 1,501   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,501  | 1,501   | 0,000                  | 0,000  | 1,600   | 0,000  | 1,600   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,600  | 1,600   |
| 114   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № МТ4-8, инв.№ АБД00000120, ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка                                                                                     |                        |        | 1,501   |        | 1,501   |                        |        |         | 1,501  | 1,501   |                        |        | 1,600   |        | 1,600   |                        |        |         | 1,600  | 1,600   |
| 115   | р.ц. Пономаревка (Пономаревский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                            | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,787  | 3,787   | 0,000                  | 0,000  | 3,787   | 0,000  | 3,787   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,787  | 3,787   | 0,000                  | 0,000  | 3,787   | 0,000  | 3,787   |
| 116   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1-12 гр. 1, 2, 3, 4, 5, инв. № АБД00000549 по ул. Коммунистическая, Советская, Красногвардейская, Набережная, пер. Гоголя; р.ц. Пономаревка                                                |                        |        |         | 3,787  | 3,787   |                        |        | 3,787   |        | 3,787   |                        |        |         | 3,787  | 3,787   |                        |        | 3,787   |        | 3,787   |
| 117   | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                  | 1,173  | 13,188  | 1,892  | 16,253  | 0,000                  | 1,173  | 5,138   | 10,604 | 16,915  | 0,000                  | 1,173  | 13,188  | 1,892  | 16,253  | 0,000                  | 1,173  | 5,073   | 11,283 | 17,529  |
| 118   | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 1,173  | 7,658   | 0,000  | 8,831   | 0,000                  | 1,173  | 1,191   | 6,866  | 9,230   | 0,000                  | 1,173  | 7,658   | 0,000  | 8,831   | 0,000                  | 1,173  | 1,191   | 7,545  | 9,909   |
| 119   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ ф. "Пушкина-вниз" от КТП-87, инв. № БГР09000475, по ул. 2-я Пушкина; г.Бугуруслан                                                                                                                   |                        |        | 1,191   |        | 1,191   |                        |        | 1,191   |        | 1,191   |                        |        | 1,191   |        | 1,191   |                        |        | 1,191   |        | 1,191   |
| 120   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Уральская" инв. БГР00 000 101, ул. Уральская, г. Бугуруслан                                                                                                                            |                        |        | 0,846   |        | 0,846   |                        |        |         | 0,693  | 0,693   |                        |        | 0,846   |        | 0,846   |                        |        |         | 0,846  | 0,846   |
| 121   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "М. Джалиля" инв. №БГР00000100 ( L=1,000км), с присоединением нагрузки на КТП №11 ( L=0,350км) и на КТП№ 46 (L=0,650км), ул.М. Джалиля, ул. 2 Октябрская, пер.М. Джалиля, г. Бугуруслан |                        |        | 1,675   |        | 1,675   |                        |        |         | 1,609  | 1,609   |                        |        | 1,675   |        | 1,675   |                        |        |         | 1,675  | 1,675   |
| 122   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. Бузулукская №БГР00000099 (L=2,589км), с присоединением нагрузки на КТП №11 ( =1,387км) и на КТП№ 215 (L=1,202км), ул. Бузулукская, ул.Аксаковская, г. Бугуруслан                        |                        |        | 2,879   |        | 2,879   |                        |        |         | 2,556  | 2,556   |                        |        | 2,879   |        | 2,879   |                        |        |         | 2,879  | 2,879   |
| 123   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф. "Коминтерна" инв. № БГР00000102, с разделением нагрузки на два фидера), ул. Октябрьская, ул. Коминтерна, г. Бугуруслан                                                                  |                        |        | 1,067   |        | 1,067   |                        |        |         | 0,930  | 0,930   |                        |        | 1,067   |        | 1,067   |                        |        |         | 1,067  | 1,067   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                            | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                 | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                 | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 124   | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП 43, инв. № БГР00000001, ул. Ленина, г. Бугуруслан                                                                   |                        | 1,173  |         |        | 1,173   |                        | 1,173  |         |        | 1,173   |                        | 1,173  |         |        | 1,173   |                        | 1,173  |         |        | 1,173   |
| 125   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 с переприсоединением на ТП-41, инв. № БГР09000538, г. Бугуруслан                                                          |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 1,078  | 1,078   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 1,078  | 1,078   |
| 126   | р.ц. Асекеево (Асекеевский РУЭС)                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,000  | 4,065   | 0,000  | 4,065   | 0,000                  | 0,000  | 2,417   | 1,846  | 4,263   | 0,000                  | 0,000  | 4,065   | 0,000  | 4,065   | 0,000                  | 0,000  | 2,417   | 1,846  | 4,263   |
| 127   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 14 инв.№ БГР01000130, по ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Коммунальная; с. Асекеево                                 |                        |        | 2,417   |        | 2,417   |                        |        | 2,417   |        | 2,417   |                        |        | 2,417   |        | 2,417   |                        |        | 2,417   |        | 2,417   |
| 128   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП № 17, инв.№ БГР04000190, ул.Чапая, ул. Набережная, с. Асекеево                                                            |                        |        | 1,648   |        | 1,648   |                        |        |         | 1,648  | 1,648   |                        |        | 1,648   |        | 1,648   |                        |        |         | 1,648  | 1,648   |
| 129   | Модернизация ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-67, инв. № БГР09001126, с. Асекеево                                                                                                                          |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,198  | 0,198   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,198  | 0,198   |
| 130   | р.ц. Северное (Северный РУЭС)                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,000  | 1,465   | 1,892  | 3,357   | 0,000                  | 0,000  | 1,530   | 1,892  | 3,422   | 0,000                  | 0,000  | 1,465   | 1,892  | 3,357   | 0,000                  | 0,000  | 1,465   | 1,892  | 3,357   |
| 131   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 2-13, инв. № БГР 0000120, по ул. Рабочая; с. Соковка; р.ц. Северное                                                       |                        |        | 1,465   |        | 1,465   |                        |        | 1,530   |        | 1,530   |                        |        | 1,465   |        | 1,465   |                        |        | 1,465   |        | 1,465   |
| 132   | Реконструкция (строительство взамен частично ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 с переводом на КТП №1-21, по ул.Московская, Аксакова, инв.№ БГР00000567; р.ц. Северное            |                        |        |         | 1,670  | 1,670   |                        |        |         | 1,670  | 1,670   |                        |        |         | 1,670  | 1,670   |                        |        |         | 1,670  | 1,670   |
| 133   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ - 0,4 кВ от КТП СВ 1-14 ф. № 1 ул.Московская, Аксакова инв.№ БГР00000567; р.ц. Северное                                                   |                        |        |         | 0,222  | 0,222   |                        |        |         | 0,222  | 0,222   |                        |        |         | 0,222  | 0,222   |                        |        |         | 0,222  | 0,222   |
| 134   | Сорочинские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,168  | 4,168   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,168  | 4,168   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 2,180  | 2,180   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 2,180  | 2,180   |
| 135   | г. Сорочинск                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,168  | 4,168   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 4,168  | 4,168   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 2,180  | 2,180   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 2,180  | 2,180   |
| 136   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП-9, фидер №5 п/ст "Сорочинская", инв. №78, №80, №346 по ул. Льва Толстого, ул. Мусы Джалиля, Фрунзе, Дзержинского; г.Сорочинск |                        |        |         | 4,168  | 4,168   |                        |        |         | 4,168  | 4,168   |                        |        |         | 2,180  | 2,180   |                        |        |         | 2,180  | 2,180   |
| 137   | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                            | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,418  | 0,418   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,517  | 0,517   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,324  | 3,324   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,423  | 3,423   |
| 138   | Головное предприятие                                                                                                                                                                            | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,418  | 0,418   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,481  | 0,481   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,324  | 3,324   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,387  | 3,387   |
| 139   | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,418  | 0,418   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,418  | 0,418   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,324  | 3,324   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,324  | 3,324   |
| 140   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3059 до дет./сада, инв.№ОРН00119807, п. Берды; г. Оренбург                                                                |                        |        |         | 0,227  | 0,227   |                        |        |         | 0,227  | 0,227   |                        |        |         | 1,567  | 1,567   |                        |        |         | 1,567  | 1,567   |
| 141   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КЛ-0,4 кВ от ТП № 3058 до ЦТП, инв.№ОРН00119804, п. Берды; г. Оренбург                                                                      |                        |        |         | 0,191  | 0,191   |                        |        |         | 0,191  | 0,191   |                        |        |         | 1,757  | 1,757   |                        |        |         | 1,757  | 1,757   |
| 142   | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,063  | 0,063   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,063  | 0,063   |
| 143   | Строительство ВКЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного дома №14, взамен ликвидируемой КЛ-0,4 кВ от ТП-223 до ШС многоквартирного доа №14, инв. №ОРН00106179, ул. Гагарина, г. Медногорск     |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |
| 144   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,036  | 0,036   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,036  | 0,036   |
| 145   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,036  | 0,036   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,036  | 0,036   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                        | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                             | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                             | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                             | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                           | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 146   | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-14, инв. № БЗЛ000003482, ул. Рожкова, медицинский колледж, г. Бузулук                                                                                         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,036  | 0,036   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,036  | 0,036   |
| 147   | Воздушные ЛЭП 6- 10 кВ                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 3,217  | 32,280  | 10,288 | 45,785  | 0,000                  | 3,008  | 13,094  | 30,904 | 47,006  | 0,000                  | 3,942  | 48,124  | 10,993 | 63,059  | 0,000                  | 3,796  | 18,207  | 48,934 | 70,937  |
| 148   | Главное предприятие                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 2,143  | 14,112  | 1,945  | 18,200  | 0,000                  | 1,852  | 2,155   | 15,026 | 19,033  | 0,000                  | 3,021  | 21,125  | 0,500  | 24,646  | 0,000                  | 2,640  | 4,763   | 19,872 | 27,275  |
| 149   | р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                                                             | 0,000                  | 1,898  | 1,136   | 0,000  | 3,034   | 0,000                  | 1,700  | 0,198   | 1,427  | 3,325   | 0,000                  | 2,588  | 1,587   | 0,000  | 4,175   | 0,000                  | 2,300  | 0,288   | 1,878  | 4,466   |
| 150   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 44, ул. Терешенко, Мельникова, Стадионная; р.ц. Акбулак                                                           |                        | 0,198  |         |        | 0,198   |                        |        | 0,198   |        | 0,198   |                        | 0,288  |         |        | 0,288   |                        |        | 0,288   |        | 0,288   |
| 151   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 2 (инв. № 10183) совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак                           |                        |        | 0,434   |        | 0,434   |                        |        |         | 0,434  | 0,434   |                        |        | 0,404   |        | 0,404   |                        |        |         | 0,404  | 0,404   |
| 152   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 15 (инв. № совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 16, по ул. Комсомольская, Бочарникова; р.ц. Акбулак                                                          |                        |        | 0,702   |        | 0,702   |                        |        |         | 0,702  | 0,702   |                        |        | 1,183   |        | 1,183   |                        |        |         | 1,183  | 1,183   |
| 153   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № ОРН00101110, трасса Акбулак-Покровка, р.ц. Акбулак                                                                                                    |                        | 1,700  |         |        | 1,700   |                        | 1,700  |         |        | 1,700   |                        | 2,300  |         |        | 2,300   |                        | 2,300  |         |        | 2,300   |
| 154   | Реконструкция ВЛ-10кВ ф-15 к ТП№62 инв.№ 00010190 ул. Гайко р.ц. Акбулак                                                                                                                    |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,291  | 0,291   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,291  | 0,291   |
| 155   | р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,152  | 0,285   | 0,000  | 0,437   | 0,000                  | 0,152  | 0,185   | 0,100  | 0,437   | 0,000                  | 0,340  | 0,425   | 0,000  | 0,765   | 0,000                  | 0,340  | 0,185   | 0,240  | 0,765   |
| 156   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ фид. № 3 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010315 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 306 (0,185 км), ул.Рыбная; р.ц.Беляевка |                        |        | 0,185   |        | 0,185   |                        |        | 0,185   |        | 0,185   |                        |        | 0,185   |        | 0,185   |                        |        | 0,185   |        | 0,185   |
| 157   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 3 до ТП № 505, инв. № 10312, ул. Молодежная; р.ц.Беляевка                                                     |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        | 0,240   |        | 0,240   |                        |        |         | 0,240  | 0,240   |
| 158   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Беляевская", инв. № ОРН00010318, от опоры № 17 до ТП-513, ул. Школьная; р.ц.Беляевка                               |                        | 0,152  |         |        | 0,152   |                        | 0,152  |         |        | 0,152   |                        | 0,340  |         |        | 0,340   |                        | 0,340  |         |        | 0,340   |
| 159   | р.ц. Илек (Илекский РУЭС)                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,000  | 1,644   | 0,000  | 1,644   | 0,000                  | 0,000  | 1,644   | 0,738  | 2,382   | 0,000                  | 0,000  | 1,644   | 0,000  | 1,644   | 0,000                  | 0,000  | 1,644   | 0,738  | 2,382   |
| 160   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № 10454, ул. Чапаевская, Восточная, сады-огороды; р.ц. Илек                                                        |                        |        | 1,644   |        | 1,644   |                        |        | 1,644   |        | 1,644   |                        |        | 1,644   |        | 1,644   |                        |        | 1,644   |        | 1,644   |
| 161   | Реконструкция (вынос+дострой) ВЛ-10кВ Ф-4 L-6.135км, инв.№ОРН00010457, между ул. Советской и ул. Черненко, территория бывшего к-за "Урал"                                                   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,738  | 0,738   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,738  | 0,738   |
| 162   | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,000  | 0,340   | 0,411  | 0,751   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,706  | 0,706   | 0,000                  | 0,000  | 5,200   | 0,500  | 5,700   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 5,766  | 5,766   |
| 163   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП№ 501, от опоры № 21 до опоры № 32, инв. № 105538, ул. Менделеева; г. Кувандык                                        |                        |        | 0,340   |        | 0,340   |                        |        |         | 0,340  | 0,340   |                        |        | 5,200   |        | 5,200   |                        |        |         | 5,200  | 5,200   |
| 164   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-717 г. Кувандык                                                                                                       |                        |        |         | 0,082  | 0,082   |                        |        |         | 0,066  | 0,066   |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        |        |         | 0,066  | 0,066   |
| 165   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 6, инв. № 105282, ул. Новая, Кленовая, Гончарная; г. Кувандык                                                              |                        |        |         | 0,329  | 0,329   |                        |        |         | 0,300  | 0,300   |                        |        |         | 0,500  | 0,500   |                        |        |         | 0,500  | 0,500   |
| 166   | р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,000  | 6,950   | 0,000  | 6,950   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 6,950  | 6,950   | 0,000                  | 0,000  | 6,112   | 0,000  | 6,112   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 6,112  | 6,112   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 167   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ПВ-3, инв. № 10981, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,2 км), (0,105 км) для перевода нагрузки с ТП №44 на ТП №35, от ТП № 46 (0,248 км, инв. № 10932, 0,061 км по ул. Октябрьская), от ТП № 67 (0,238 км, инв. № 10954, по ул. Пролетарская), от ТП № 57 (0,575 км, инв. № 10934, по ул. Садовая, Пролетарская), от ТП № 43 (0,450 км, инв. № 10930, по ул. Больничная, Комсомольская; 0,101 км), от ТП № 45 (0,065 км, инв. № 109282, по ул. Почтовая), ул. Ленинская, Комсомольская, Пушкина, Пролетарская, Почтовая, Есенина, Садовая, Больничная; р.ц. Переволоцкий |                        |        | 6,950   |        | 6,950   |                        |        |         | 6,950  | 6,950   |                        |        | 6,112   |        | 6,112   |                        |        |         | 6,112  | 6,112   |
| 168   | р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,035   | 0,000  | 0,035   | 0,000                  | 0,000  | 0,035   | 0,000  | 0,035   | 0,000                  | 0,000  | 2,553   | 0,000  | 2,553   | 0,000                  | 0,000  | 2,553   | 0,000  | 2,553   |
| 169   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 105 р.ц. Октябрьский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |        | 0,035   |        | 0,035   |                        |        | 0,035   |        | 0,035   |                        |        | 2,553   |        | 2,553   |                        |        | 2,553   |        | 2,553   |
| 170   | р.ц. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 3,066   | 0,000  | 3,066   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 2,915  | 2,915   | 0,000                  | 0,000  | 3,154   | 0,000  | 3,154   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,154  | 3,154   |
| 171   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛЗ-10 кВ Ф-14 с совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ от ТП № 227, ТП № 228, ТП № 266 (1,28 км), инв. № ОРН00110056, ул. Мира, Первомайская, Пионерская, Луговая, Ленина, Чапаева; р.ц. Саракташ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |        | 3,066   |        | 3,066   |                        |        |         | 2,915  | 2,915   |                        |        | 3,154   |        | 3,154   |                        |        |         | 3,154  | 3,154   |
| 172   | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,093  | 0,000   | 1,534  | 1,627   | 0,000                  | 0,000  | 0,093   | 1,534  | 1,627   | 0,000                  | 0,093  | 0,000   | 0,000  | 0,093   | 0,000                  | 0,000  | 0,093   | 1,534  | 1,627   |
| 173   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 18 от опоры № 3 до ТП № 71, инв. № ОРН00111285, ул. Южная; г. Соль-Илецк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 0,093  |         |        | 0,093   |                        |        | 0,093   |        | 0,093   |                        | 0,093  |         |        | 0,093   |                        |        | 0,093   |        | 0,093   |
| 174   | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 1-2, ф. 1-3 инв. № ОРН04000793, ОРН00111347; строительство ВЛЗ-10кВ ф. 1-3, 2КТПНП-1000-10/0,4кВ №138; реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-0,4кВ от ТП №1, ТП №49 инв. № ОРН00011195, ОРН00111335, ул. Орская, Персиянова, Орджоникидзе, Калинина, Красноармейская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |         | 1,534  | 1,534   |                        |        |         | 1,534  | 1,534   |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        |        |         | 1,534  | 1,534   |
| 175   | р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,000                  | 0,000  | 0,656   | 0,000  | 0,656   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,656  | 0,656   | 0,000                  | 0,000  | 0,450   | 0,000  | 0,450   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,450  | 0,450   |
| 176   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ Ф. № 1, отпайка на ТП № 27, с опоры № 1 до опоры № 12, инв. № 114160, сады-огороды; р.ц. Шарлык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        | 0,656   |        | 0,656   |                        |        |         | 0,656  | 0,656   |                        |        | 0,450   |        | 0,450   |                        |        |         | 0,450  | 0,450   |
| 177   | Орске КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 5,925   | 0,000  | 5,925   | 0,000                  | 0,000  | 4,129   | 1,887  | 6,016   | 0,000                  | 0,000  | 11,247  | 0,000  | 11,247  | 0,000                  | 0,000  | 3,659   | 7,588  | 11,247  |
| 178   | р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,000  | 1,400   | 0,000  | 1,400   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,387  | 1,387   | 0,000                  | 0,000  | 3,272   | 0,000  | 3,272   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 3,272  | 3,272   |
| 179   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №19 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от КТП №6, инв. № ОРС00115289, по ул. Садовой, р.ц. Адамовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        | 0,150   |        | 0,150   |                        |        |         | 0,112  | 0,112   |                        |        | 0,780   |        | 0,780   |                        |        |         | 0,780  | 0,780   |
| 180   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №10 от ЛМВ до ТП-343 инв. № ОРС000115182 по ул. Октябрьской пос. Речной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |        | 1,250   |        | 1,250   |                        |        |         | 1,275  | 1,275   |                        |        | 2,492   |        | 2,492   |                        |        |         | 2,492  | 2,492   |
| 181   | р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,000  | 1,400   | 0,000  | 1,400   | 0,000                  | 0,000  | 1,427   | 0,000  | 1,427   | 0,000                  | 0,000  | 0,991   | 0,000  | 0,991   | 0,000                  | 0,000  | 0,991   | 0,000  | 0,991   |
| 182   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. №8 от опоры №70 до опоры №70/13, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7 L-0,215 км, от ТП-323 L-0,151 км, инв. № ОРС00011760, №ОРС000011754, по ул. Советской; р.ц. Кваркено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        | 0,560   |        | 0,560   |                        |        | 0,524   |        | 0,524   |                        |        | 0,524   |        | 0,524   |
| 183   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 8 от опоры №1 до ЛР № 105, инв. № 11761, по ул. Степная; р.ц. Кваркено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        | 0,770   |        | 0,770   |                        |        | 0,737   |        | 0,737   |                        |        | 0,157   |        | 0,157   |                        |        | 0,157   |        | 0,157   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 184   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф. № 13 от опоры № 79/2 до ЛР-72, инв. № 11766, р.ц. Кваркено                                                                                                                                                                                                                         |                        |        | 0,130   |        | 0,130   |                        |        | 0,130   |        | 0,130   |                        |        | 0,310   |        | 0,310   |                        |        | 0,310   |        | 0,310   |
| 185   | р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,000  | 0,790   | 0,000  | 0,790   | 0,000                  | 0,000  | 0,380   | 0,440  | 0,820   | 0,000                  | 0,000  | 0,916   | 0,000  | 0,916   | 0,000                  | 0,000  | 0,550   | 0,366  | 0,916   |
| 186   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№6 от опоры 52-12 до опоры 52-24 №ОПС00001182 с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-127 L-0,106км), в мкр ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                                                                                                                                                          |                        |        | 0,380   |        | 0,380   |                        |        | 0,380   |        | 0,380   |                        |        | 0,550   |        | 0,550   |                        |        | 0,550   |        | 0,550   |
| 187   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 кВ ф.№15 от опоры №101 до ТП-251 инв. № ОПС00001185, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-251 L-0,31км, по ул. Кирова, ул. Заводской; р.ц. Новоорск                                                                                                                                    |                        |        | 0,410   |        | 0,410   |                        |        |         | 0,440  | 0,440   |                        |        | 0,366   |        | 0,366   |                        |        |         | 0,366  | 0,366   |
| 188   | р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 2,335   | 0,000  | 2,335   | 0,000                  | 0,000  | 2,322   | 0,060  | 2,382   | 0,000                  | 0,000  | 6,068   | 0,000  | 6,068   | 0,000                  | 0,000  | 2,118   | 3,950  | 6,068   |
| 189   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№17, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-165 инв. № ОПС00011648 по ул.Пролетарской, р.ц. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                   |                        |        | 0,065   |        | 0,065   |                        |        |         | 0,060  | 0,060   |                        |        | 3,950   |        | 3,950   |                        |        |         | 3,950  | 3,950   |
| 190   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №9 от оп.№57 до ТП-69, ТП-70, инв.№ОПС00011658, №ОПС00116300; р.ц. Домбаровка                                                                                                                                                                                                   |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |                        |        | 0,850   |        | 0,850   |                        |        | 0,668   |        | 0,668   |                        |        | 0,668   |        | 0,668   |
| 191   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ, фидер №17 от ТП-152 до ТП-267, инв.№ОПС00011649; р.ц. Домбаровка                                                                                                                                                                                                                      |                        |        | 1,420   |        | 1,420   |                        |        | 1,472   |        | 1,472   |                        |        | 1,450   |        | 1,450   |                        |        | 1,450   |        | 1,450   |
| 192   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,523  | 5,656   | 7,888  | 14,067  | 0,000                  | 0,605  | 6,058   | 7,697  | 14,360  | 0,000                  | 0,370  | 1,375   | 7,803  | 9,548   | 0,000                  | 0,605  | 6,069   | 7,697  | 14,371  |
| 193   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,153  | 4,179   | 7,390  | 11,722  | 0,000                  | 0,150  | 4,179   | 7,627  | 11,956  | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 7,390  | 7,390   | 0,000                  | 0,150  | 4,179   | 7,627  | 11,956  |
| 194   | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Межрайгаз", инв. №БЗЛ00003069, ул. Гая, г. Бузулук                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | 0,153  |         |        | 0,153   |                        | 0,150  |         |        | 0,150   |                        | 0,000  |         |        | 0,000   |                        | 0,150  |         |        | 0,150   |
| 195   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ фидер "Сухореченский" с РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003149.                                                                                                                                                                               |                        |        |         | 4,290  | 4,290   |                        |        |         | 4,290  | 4,290   |                        |        |         | 4,290  | 4,290   |                        |        |         | 4,290  | 4,290   |
| 196   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", по ул. Восточная, район дач за р. Самара, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00003453.                                                                                                                                                                                                       |                        |        |         | 2,860  | 2,860   |                        |        |         | 2,860  | 2,860   |                        |        |         | 2,860  | 2,860   |                        |        |         | 2,860  | 2,860   |
| 197   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Сухореченский" с РП-1-пс "Бузулукская", пос. Лесхоз, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00009004                                                                                                                                                                                                                                     |                        |        |         | 0,240  | 0,240   |                        |        |         | 0,240  | 0,240   |                        |        |         | 0,240  | 0,240   |                        |        |         | 0,240  | 0,240   |
| 198   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. "Мирный с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 44 (0,136км, инв № БЗЛ000003740), ВЛ-0,4кВ от ТП № 183 (0,045км, инв № БЗЛ000003742), ВЛ-0,4кВ от ТП № 381 (0,1км, инв № БЗЛ000009041), Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ватутина, ул. У.Громовой, ул. Объездная, г. Бузулук. |                        |        | 0,721   |        | 0,721   |                        |        | 0,721   |        | 0,721   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 0,721   |        | 0,721   |
| 199   | РеконструкцияВЛ-6кВ ф. "Мирный" с ПС "Бузулукская", Инв.№ БЗЛ 00003140, ул.Ленинградская, ул.Гастелло, ул.Ватутина, ул.Объездная, г. Бузулук.                                                                                                                                                                                                     |                        |        | 2,361   |        | 2,361   |                        |        | 2,361   |        | 2,361   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 2,361   |        | 2,361   |
| 200   | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. "Спутник" с ПС "Бузулукская", совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 38 (0,207км, инв № БЗЛ00003821), от ТП № 248 (0,165км, инв № БЗЛ00003830), Инв.№ БЗЛ 00003145, ул. Кустарная, ул.Советская, ул.Новокузнецкая, ул.Новая, г. Бузулук.                                                                                    |                        |        | 1,097   |        | 1,097   |                        |        | 1,097   |        | 1,097   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 1,097   |        | 1,097   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                            | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Выход мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 201   | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Красный флаг-1" (совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-480 на автомастерскую в ГСК №19, инв № БЗЛ000008409, ул. Западная, г. Бузулук                                                                                                       |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,089  | 0,089   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,089  | 0,089   |
| 202   | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф "Очистные сооружения-2" инв №БЗЛ000008953, ул. Заречная, г. Бузулук                                                                                                                                                                     |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,148  | 0,148   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,148  | 0,148   |
| 203   | р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 0,553   | 0,000  | 0,553   | 0,000                  | 0,000  | 0,553   | 0,000  | 0,553   | 0,000                  | 0,000  | 0,451   | 0,000  | 0,451   | 0,000                  | 0,000  | 0,553   | 0,000  | 0,553   |
| 204   | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер № 1 с ПС "Грачевская" от ТП № 106 до ТП № 104,совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 104 (0,078км, инв № БЗЛ0000006195) по ул.С.Разина, пер. Советский, р.ц. Грачевка Инв.№ БЗЛ 00006198.                                             |                        |        | 0,451   |        | 0,451   |                        |        | 0,451   |        | 0,451   |                        |        | 0,451   |        | 0,451   |                        |        | 0,451   |        | 0,451   |
| 205   | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер № 21 ПС "Грачевская НГДУ", инв. № БЗЛ000006283, совместный подвес ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ул. Тургенева, с. Грачевка                                                                                                                     |                        |        | 0,102   |        | 0,102   |                        |        | 0,102   |        | 0,102   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 0,102   |        | 0,102   |
| 206   | р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,362   | 0,085  | 0,447   | 0,000                  | 0,085  | 0,362   | 0,000  | 0,447   | 0,000                  | 0,000  | 0,362   | 0,000  | 0,362   | 0,000                  | 0,085  | 0,362   | 0,000  | 0,447   |
| 207   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер № 10 с ПС "Курманаевская" от ТП № 102 до ТП № 118 , совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118 (0,095км, инв № БЗЛ000006429), по ул.Фомина, Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00006428. |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |
| 208   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф №1 ПС Курманаевская, инв. № БЗЛ000006439, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-117, ул Орская, с. Курманаевка                                                                                                                       |                        |        |         | 0,085  | 0,085   |                        | 0,085  |         |        | 0,085   |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        | 0,085  |         |        | 0,085   |
| 209   | р.ц. Ташла (Ташлинский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,562   | 0,413  | 0,975   | 0,000                  | 0,000  | 0,964   | 0,000  | 0,964   | 0,000                  | 0,000  | 0,562   | 0,413  | 0,975   | 0,000                  | 0,000  | 0,975   | 0,000  | 0,975   |
| 210   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф.№ 5 с ПС "Ташлинская" по ул.Пионерская, р.ц. Ташла. Инв.№ БЗЛ 00006005.                                                                                                                            |                        |        | 0,562   |        | 0,562   |                        |        | 0,550   |        | 0,550   |                        |        | 0,562   |        | 0,562   |                        |        | 0,562   |        | 0,562   |
| 211   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ ф. № 6 с ПС "Ташлинская" с переводом на ф. № 9 по ул.Дружбы,р.ц. Ташла, инв.№ БЗЛ 00006005; р.ц.Ташла                                                                                                |                        |        |         | 0,413  | 0,413   |                        |        | 0,414   |        | 0,414   |                        |        |         | 0,413  | 0,413   |                        |        | 0,413   |        | 0,413   |
| 212   | р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,370  | 0,000   | 0,000  | 0,370   | 0,000                  | 0,370  | 0,000   | 0,000  | 0,370   | 0,000                  | 0,370  | 0,000   | 0,000  | 0,370   | 0,000                  | 0,370  | 0,000   | 0,000  | 0,370   |
| 213   | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 5 с ПС "Тоцкая" (совместный подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП № 112, инв № БЗЛ 00006049) по пер. Магнитский, ул.Оренбургская, р.ц. Тоцкое.Инв.№ БЗЛ 00006043.                                                                                  |                        | 0,370  |         |        | 0,370   |                        | 0,370  |         |        | 0,370   |                        | 0,370  |         |        | 0,370   |                        | 0,370  |         |        | 0,370   |
| 214   | р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,070  | 0,070   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,070  | 0,070   |
| 215   | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1, инв № БЗЛ000006116 (совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-107) ул. Мира, пр. Гагарина, с. Плешаново                                                                                                                               |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,070  | 0,070   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,070  | 0,070   |
| 216   | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 0,194   | 0,000  | 0,194   | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,062  | 0,194   | 0,000                  | 0,000  | 0,194   | 0,000  | 0,194   | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,062  | 0,194   |
| 217   | г. Абдулино                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,000  | 0,132   | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,000  | 0,132   | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,000  | 0,132   | 0,000                  | 0,000  | 0,132   | 0,000  | 0,132   |
| 218   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД000000439, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                           |                        |        | 0,061   |        | 0,061   |                        |        | 0,071   |        | 0,071   |                        |        | 0,061   |        | 0,061   |                        |        | 0,061   |        | 0,061   |
| 219   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-2", инв. № АБД000000941, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                           |                        |        | 0,071   |        | 0,071   |                        |        | 0,061   |        | 0,061   |                        |        | 0,071   |        | 0,071   |                        |        | 0,071   |        | 0,071   |
| 220   | р.ц. Матвеевка (Матвеевский РУЭС)                                                                                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 0,062   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,062  | 0,062   | 0,000                  | 0,000  | 0,062   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,062  | 0,062   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ввод мощностей         |              |              |              |              |                        |              |              |              |              | Вывод мощностей        |              |               |              |               |                        |              |              |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | план                   |              |              |              |              | факт                   |              |              |              |              | план                   |              |               |              |               | факт                   |              |              |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |              |              | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |               |              |               | МВт, Гкал/час, км, МВА |              |              |               |               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.       | 2015 г.      | I кв.                  | II кв.       | III кв.       | IV кв.       | 2015 г.       | I кв.                  | II кв.       | III кв.      | IV кв.        | 2015 г.       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4            | 5            | 6            | 7            | 8                      | 9            | 10           | 11           | 12           | 13                     | 14           | 15            | 16           | 17            | 18                     | 19           | 20           | 21            | 22            |
| 221   | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "МТ-4", ул. Садовая, Рабочая, Уральская, пер. Революционный, Садовый; р.ц. Матвеевка                                                                                                                                                                           |                        |              | 0,062        |              | 0,062        |                        |              |              | 0,062        | 0,062        |                        |              | 0,062         |              | 0,062         |                        |              |              | 0,062         | 0,062         |
| 222   | <b>Бугурусланские КЭС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>3,359</b> | <b>0,000</b> | <b>3,910</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>0,464</b> | <b>2,999</b> | <b>4,014</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>3,359</b>  | <b>0,000</b> | <b>3,910</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>0,464</b> | <b>2,987</b>  | <b>4,002</b>  |
| 223   | <b>г. Бугуруслан</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>3,099</b> | <b>0,000</b> | <b>3,650</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>0,464</b> | <b>2,727</b> | <b>3,742</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>3,099</b>  | <b>0,000</b> | <b>3,650</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,551</b> | <b>0,464</b> | <b>2,727</b>  | <b>3,742</b>  |
| 224   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 155, инв. № БГР00 000 053, инв. № БГР00 000 153, инв. № БГР00 000 050, юго-западная часть г. Бугуруслан                                                                                              |                        |              | 2,635        |              | 2,635        |                        |              |              | 2,635        | 2,635        |                        |              | 2,635         |              | 2,635         |                        |              |              | 2,635         | 2,635         |
| 225   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "А-3" инв. № БГР00 000 150,Похвистневское шоссе, г. Бугуруслан                                                                                                                                                              |                        |              | 0,464        |              | 0,464        |                        |              | 0,464        |              | 0,464        |                        |              | 0,464         |              | 0,464         |                        |              | 0,464        |               | 0,464         |
| 226   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-6 кВ ф "Г-7", с совместным подвесом с ВЛИ-0,4кВ ф. "Г-8", инв. № БГР00 000 144), ул. Краснознаменная, г. Бугуруслан                                                                                                                |                        | 0,495        |              |              | 0,495        |                        | 0,495        |              |              | 0,495        |                        | 0,495        |               |              | 0,495         |                        | 0,495        |              |               | 0,495         |
| 227   | Реконструкция (дострой) ВЛ-6кВ фидер "Ю-9" инв. № БГР090000780 с совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ по ул. Промысловая, г.Бугуруслан                                                                                                                                                          |                        | 0,056        |              |              | 0,056        |                        | 0,056        |              |              | 0,056        |                        | 0,056        |               |              | 0,056         |                        | 0,056        |              |               | 0,056         |
| 228   | Модернизация ВЛ-6кВ ф. "НВ-5", инв.№БГР09000592, ул.Степана Разина, г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                                        |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |              | 0,092        | 0,092        |                        |              |               |              | 0,000         |                        |              |              | 0,092         | 0,092         |
| 229   | <b>р.ц. Северное (Северный РУЭС)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,260</b> | <b>0,000</b> | <b>0,260</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,272</b> | <b>0,272</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,260</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,260</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,260</b>  | <b>0,260</b>  |
| 230   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10 ф СВ-1 инв. № 00010017, по ул.Чапаева; р.ц. Северное                                                                                                                                                                            |                        |              | 0,260        |              | 0,260        |                        |              |              | 0,272        | 0,272        |                        |              | 0,260         |              | 0,260         |                        |              |              | 0,260         | 0,260         |
| 231   | <b>Сорочинские КЭС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,034</b> | <b>0,455</b> | <b>3,489</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,156</b> | <b>3,233</b> | <b>3,389</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>10,824</b> | <b>2,690</b> | <b>13,514</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,120</b> | <b>10,728</b> | <b>13,848</b> |
| 232   | <b>г. Сорочинск</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,034</b> | <b>0,455</b> | <b>3,489</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,156</b> | <b>3,233</b> | <b>3,389</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>10,824</b> | <b>2,690</b> | <b>13,514</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>3,120</b> | <b>10,728</b> | <b>13,848</b> |
| 233   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская", инв. №12, №65 ул. Чапаева, Пушкина, Чкалова с совместным подвесом ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,53 км, с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ от ТП-15,45,29,4,3,2 г.Сорочинск |                        |              | 2,727        |              | 2,727        |                        |              |              | 2,727        | 2,727        |                        |              | 2,704         |              | 2,704         |                        |              |              | 2,704         | 2,704         |
| 234   | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" (устройство совместного подвеса ВЛ-10кВ фидер №6 п/ст "Сорочинская" протяженностью 0,175 км) инв. №1695, ул.Ленина, Чапаева, г. Сорочинск.                                                                                             |                        |              | 0,156        |              | 0,156        |                        |              | 0,156        |              | 0,156        |                        |              | 3,120         |              | 3,120         |                        |              | 3,120        |               | 3,120         |
| 235   | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская"(устройство совместного подвеса ВЛ-0,4кВ от ТП№9протяженностью 0,455 км) инв. №48 ул. Мю Джаляда, Красноармейская, Бузулукская,г. Сорочинск.                                                                                           |                        |              |              | 0,455        | 0,455        |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |               | 2,690        | 2,690         |                        |              |              | 2,690         | 2,690         |
| 236   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ фидер №5 ПС "Промбаза", инв. №233, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП№ 116, проспект Парковый г.Сорочинск                                                                                                                |                        |              | 0,151        |              | 0,151        |                        |              |              | 0,172        | 0,172        |                        |              | 5,000         |              | 5,000         |                        |              |              | 5,000         | 5,000         |
| 237   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ВЛ3-10кВ фидер №10 ПС "Промбаза", инв. №354, ул. Вознесенского г.Сорочинск                                                                                                                                                            |                        |              |              |              | 0,000        |                        |              |              | 0,334        | 0,334        |                        |              |               |              | 0,000         |                        |              |              | 0,334         | 0,334         |
| 238   | <b>Кабельные ЛЭП 6-10 кВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,195</b>  |
| 239   | <b>Бузулукские КЭС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,195</b>  |
| 240   | <b>г. Бузулук</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b> | <b>0,232</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b> | <b>0,195</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,195</b>  |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                   | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                        | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                        | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 241   | Реконструкция КЛ-6кВ ф. "ГПТУ-4" с п/с Ново-заводская с переводом на п/с Заводская, инв. № БЗ.100008905, ул. Энергетическая, Комсомольская, г. Бузулук |                        |        | 0,232   |        | 0,232   |                        |        | 0,195   |        | 0,195   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 0,195   |        | 0,195   |
| 242   | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                              | 0,633                  | 3,063  | 16,836  | 1,150  | 21,682  | 0,633                  | 2,330  | 13,020  | 10,419 | 26,402  | 0,475                  | 3,186  | 12,474  | 0,970  | 17,105  | 0,475                  | 2,340  | 11,846  | 10,374 | 25,035  |
| 243   | Главное предприятие                                                                                                                                    | 0,633                  | 1,390  | 4,043   | 0,650  | 6,716   | 0,633                  | 0,510  | 2,280   | 4,823  | 8,246   | 0,475                  | 1,543  | 3,781   | 0,650  | 6,449   | 0,475                  | 0,760  | 1,726   | 5,018  | 7,979   |
| 244   | р.ц. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                                                              | 0,000                  | 0,260  | 0,000   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,260  | 0,000   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,260  | 0,000   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,260  | 0,000   | 0,000  | 0,260   |
| 245   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 184 (100 кВА), инв. № ОРН00010230, ул.Газовиков; р.ц. Александровка           |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |
| 246   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 182 (160 кВА), инв. № ОРН00010216, ул. Набережная; р.ц. Александровка         |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |
| 247   | р.ц. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                        | 0,250                  | 0,160  | 0,400   | 0,000  | 0,810   | 0,250                  | 0,000  | 0,160   | 1,610  | 2,020   | 0,250                  | 0,063  | 0,315   | 0,000  | 0,628   | 0,250                  | 0,000  | 0,063   | 1,525  | 1,838   |
| 248   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 44 (160 кВА), (инв. №ОРН00001014), ул. Терещенко; р.ц. Акбулак                  |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        | 0,063  |         |        | 0,063   |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |
| 249   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 6 (400 кВА), инв. № 10161, пер. Песчаный р.ц. Акбулак                         |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        | 0,315   |        | 0,315   |                        |        |         | 0,315  | 0,315   |
| 250   | Реконструкция ТП №73 инв. № 10160 ул.Усманова р.ц. Акбулак                                                                                             | 0,250                  |        |         |        | 0,250   | 0,250                  |        |         |        | 0,250   | 0,250                  |        |         |        | 0,250   | 0,250                  |        |         |        | 0,250   |
| 251   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4 кВ № 4 (250 кВА), инв. № ОРН00010111, ул. Оренбургская ; р.ц. Акбулак                 |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 252   | Реконструкция ТП-32 инв. №ОРН00001018 (замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМ-400 кВа)                                                            |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |
| 253   | Модернизация ТП-75 инв. №ОРН00010146 (замена ТМ-630 кВА на ТМ-160 кВА                                                                                  |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 254   | Реконструкция ТП-62-250-10/0,4 кВ замена ТМ 250 кВА на ТМ 400 кВА                                                                                      |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |
| 255   | р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   |
| 256   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 218, инв. № 103218, ул. Новоселовская; р.ц. Беляевка                            |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 257   | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                  | 0,000  | 1,000   | 0,400  | 1,400   | 0,000                  | 0,000  | 0,400   | 1,000  | 1,400   | 0,000                  | 0,000  | 1,200   | 0,400  | 1,600   | 0,000                  | 0,000  | 0,400   | 1,200  | 1,600   |
| 258   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 717, инв. № 105159, № 105332, ул. Механизаторов; г. Кувандык                 |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        |         | 0,500  | 0,500   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |
| 259   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-250-10/0,4 кВ № 504, инв. № 105144, № 105328, ул. К.Цеткин; г. Кувандык                      |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        |         | 0,500  | 0,500   |                        |        | 0,800   |        | 0,800   |                        |        |         | 0,800  | 0,800   |
| 260   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ № 316, инв. № 105137, № 105396, ул.Победы; г. Кувандык                           |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 261   | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,473   | 0,000  | 0,473   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,473  | 0,473   | 0,000                  | 0,000  | 0,403   | 0,000  | 0,403   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,403  | 0,403   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                              | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                   | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                   | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                   | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 262   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-63-10/0,4 кВ № 31, инв. № 106246, ул. Ветровая; г. Медногорск                              |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |
| 263   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4 кВ № 34 (250 кВА), инв. № 106249, ул. Калинина; г. Медногорск                   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 264   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 54, инв. № 106267, ул. Пирогова; г. Медногорск                              |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,180   |        | 0,180   |                        |        |         | 0,180  | 0,180   |
| 265   | р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                         | 0,160                  | 0,000  | 1,170   | 0,000  | 1,330   | 0,160                  | 0,000  | 0,750   | 0,420  | 1,330   | 0,100                  | 0,000  | 0,803   | 0,000  | 0,903   | 0,100                  | 0,000  | 0,383   | 0,420  | 0,903   |
| 266   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 310, инв. № 10753, ул. Красноармейская с. Покровка Новосергиевского р-на |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 267   | Реконструкция КТПНТ-160-10/0,4 кВ № 336, инв. № 107360, ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на                                    |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |
| 268   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ № 334, инв. № 10755, ул. Пушкина с. Покровка Новосергиевского р-на         |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 269   | Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ № 1606 (160 кВА), инв. № ОРН00107336, ул. Первомайская; р.ц. Новосергиевка                                         | 0,160                  |        |         |        | 0,160   | 0,160                  |        |         |        | 0,160   | 0,100                  |        |         |        | 0,100   | 0,100                  |        |         |        | 0,100   |
| 270   | Реконструкция ТП-102 инв. № ОРН00010710                                                                                                           |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |
| 271   | Реконструкция ТП-306 инв. № ОРН00107434                                                                                                           |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 272   | Реконструкция ТП-313 инв. № ОРН00010761                                                                                                           |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 273   | р.ц. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 0,250   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,250   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   |
| 274   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 19, инв. № ОРН 00010819, ул. Дедовская; р.ц. Октябрьский                 |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 275   | р.ц. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                               | 0,223                  | 0,000  | 0,250   | 0,000  | 0,473   | 0,223                  | 0,000  | 0,000   | 0,250  | 0,473   | 0,125                  | 0,000  | 0,250   | 0,000  | 0,375   | 0,125                  | 0,000  | 0,000   | 0,250  | 0,375   |
| 276   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 58, инв. № 10958, ул. Садовая; р.ц. Переволоцкий                         |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 277   | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ № 50 (160 кВА), инв. № ОРН00010950, ул. Ленинская; р.ц. Переволоцкий                                               | 0,160                  |        |         |        | 0,160   | 0,160                  |        |         |        | 0,160   | 0,100                  |        |         |        | 0,100   | 0,100                  |        |         |        | 0,100   |
| 278   | Реконструкция КТПНС-25-10/0,4 кВ № 18 (63 кВА), инв. № ОРН04000815, строительный городок солнечной электростанции; р.ц. Переволоцкий              | 0,063                  |        |         |        | 0,063   | 0,063                  |        |         |        | 0,063   | 0,025                  |        |         |        | 0,025   | 0,025                  |        |         |        | 0,025   |
| 279   | г. Соль-Илецк (Соль-Плецкий РУЭС)                                                                                                                 | 0,000                  | 0,560  | 0,000   | 0,000  | 0,560   | 0,000                  | 0,000  | 0,560   | 0,000  | 0,560   | 0,000                  | 0,560  | 0,000   | 0,000  | 0,560   | 0,000                  | 0,000  | 0,560   | 0,000  | 0,560   |
| 280   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 71, инв. № ОРН00111274, г. Рудника, ул. Южная; г. Соль-Илецк             |                        | 0,400  |         |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        | 0,400  |         |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 281   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) МТП-160-10/0,4 кВ № 30, инв. №11130, ул. Энтузиастов; г. Соль-Илецк                            |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 282   | р.ц. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)                                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,500   | 0,000  | 0,500   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,660  | 0,660   | 0,000                  | 0,000  | 0,650   | 0,000  | 0,650   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,810  | 0,810   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                                   | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                        | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 283   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемых ТП-250-10/0,4 кВ №2, ТП-400-10/0,4 кВ № 40) 2КТПНП -250-10/0,4 кВ, инв. №ОРН00001142; ул. Советская, ул. Калининская, пер. Попова, инв. № ОРН01114221, пер. Коммунальный; р.ц.Шарлык |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        |         | 0,500  | 0,500   |                        |        | 0,650   |        | 0,650   |                        |        |         | 0,650  | 0,650   |
| 284   | Реконструкция ТП -160-10/0,4 кВ № 87 (400 кВА), инв. № ОРН00114279, ул. Просторная; р.ц. Шарлык                                                                                                                                        |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 285   | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,250  | 0,500   | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,410  | 0,660   | 0,000                  | 0,500  | 0,000   | 0,250  | 0,750   | 0,000                  | 0,500  | 0,000   | 0,410  | 0,910   |
| 286   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-400-10/0,4 кВ № 3009 (250 кВА), инв. №ОРН00119979, ул. Шевченко-вская; г. Оренбург                                                                                              |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 287   | Реконструкция ТП-3007 инв. № 119977, г. Оренбург                                                                                                                                                                                       |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,500  |         |        | 0,500   |                        | 0,500  |         |        | 0,500   |
| 288   | Реконструкция КТП №3015-400-6/0,4кВ пр. Победы г. Оренбург                                                                                                                                                                             |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 289   | Реконструкция РП-41 инв. №ОРН01004579 (установка силового ТМ для организации собственных нужд)                                                                                                                                         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 290   | Реконструкция РП-68 инв. №1191653 г. Оренбург                                                                                                                                                                                          |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 291   | Орские КЭС                                                                                                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,000  | 4,623   | 0,000  | 4,623   | 0,000                  | 0,000  | 3,300   | 1,323  | 4,623   | 0,000                  | 0,000  | 4,633   | 0,000  | 4,633   | 0,000                  | 0,000  | 3,310   | 1,323  | 4,633   |
| 292   | г. Орск                                                                                                                                                                                                                                | 0,000                  | 0,000  | 0,650   | 0,000  | 0,650   | 0,000                  | 0,000  | 0,650   | 0,000  | 0,650   | 0,000                  | 0,000  | 0,500   | 0,000  | 0,500   | 0,000                  | 0,000  | 0,500   | 0,000  | 0,500   |
| 293   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-6/0,4 кВ, №5, инв. №ОРС00001533, ул. Булатова, пос. Гудрон, г. Орск                                                                                                        |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |
| 294   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-400-10/0,4 кВ, №99, инв. №ОРС00000348, район телецентра, г. Орск                                                                                                               |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 295   | р.ц. Адамовка (Адамовский РУЭС)                                                                                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,000  | 1,070   | 0,000  | 1,070   | 0,000                  | 0,000  | 0,820   | 0,250  | 1,070   | 0,000                  | 0,000  | 1,460   | 0,000  | 1,460   | 0,000                  | 0,000  | 1,210   | 0,250  | 1,460   |
| 296   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-2х250-10/0,4 кВ, №4, инв. №ОРС00011561, Микрогородок, р.ц. Адамовка                                                                                                            |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        | 0,800   |        | 0,800   |                        |        | 0,800   |        | 0,800   |
| 297   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №260, инв. №ОРС00115132, ул. Лесная, р.ц. Адамовка                                                                                                              |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 298   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №425, инв. №ОРС00011584, ул. Советская, р.ц. Адамовка                                                                                                           |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 299   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №34, инв. №ОРС00011567, ул. Советская, р.ц. Адамовка                                                                                                            |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 300   | р.ц. Кваркено (Кваркенский РУЭС)                                                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,000  | 0,413   | 0,000  | 0,413   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,413  | 0,413   | 0,000                  | 0,000  | 0,413   | 0,000  | 0,413   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,413  | 0,413   |
| 301   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-100-10/0,4 кВ, № 315, инв. №ОРС000011774, по пер. Октябрьский; р.ц. Кваркено                                                                                                    |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |
| 302   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) СТП-63-10/0,4 кВ, № 354, инв. № ОРС000117116, ул. Ленина; р.ц. Кваркено                                                                                                             |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |                        |        | 0,063   |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                                     | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 303   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, № 317, инв. № ОРС000117117, ул. Нагорная; р.ц. Кваркено                                                                                            |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 304   | р.ц. Новоорск (Новоорский РУЭС)                                                                                                                                                                                          | 0,000                  | 0,000  | 1,510   | 0,000  | 1,510   | 0,000                  | 0,000  | 1,260   | 0,250  | 1,510   | 0,000                  | 0,000  | 1,280   | 0,000  | 1,280   | 0,000                  | 0,000  | 1,030   | 0,250  | 1,280   |
| 305   | Реконструкция (строительство одной 2-х трансформаторной КТПН-2х630 кВА взамен ликвидируемых) КТПН-630-10/0,4 кВ, № 347/1, инв. №ОРС00118246, КТПН-400-10/0,4кВ, № 347-2. инв. №ОРС00118247, ул.Строителей, р.ц. Новоорск |                        |        | 1,260   |        | 1,260   |                        |        | 1,260   |        | 1,260   |                        |        | 1,030   |        | 1,030   |                        |        | 1,030   |        | 1,030   |
| 306   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-250-10/0,4 кВ, №127, инв. №ОРС00118280, в мкр. ПМК-1, р.ц. Новоорск                                                                                               |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 307   | р.ц. Домбаровка (Домбаровский РУЭС)                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,980   | 0,000  | 0,980   | 0,000                  | 0,000  | 0,570   | 0,410  | 0,980   | 0,000                  | 0,000  | 0,980   | 0,000  | 0,980   | 0,000                  | 0,000  | 0,570   | 0,410  | 0,980   |
| 308   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №151, инв. №ОРС000116151, пр. Геологов, р.ц. Домбаровка                                                                                           |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 309   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №171, инв. №ОРС000116162, ул. Стахановская р.ц. Домбаровка                                                                                        |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 310   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №162, инв. №ОРС000116171, ул. Пролетарская р.ц. Домбаровка                                                                                        |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 311   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-250-10/0,4 кВ, №176, инв. №ОРС000116176, ул. Промышленная, р.ц. Домбаровка                                                                                       |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 312   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПН-160-10/0,4 кВ, №211, инв. №ОРС000116276, ул. Овражная р.ц. Домбаровка                                                                                            |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 313   | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                                                          | 0,000                  | 0,500  | 5,390   | 0,500  | 6,390   | 0,000                  | 0,500  | 5,890   | 1,580  | 7,970   | 0,000                  | 0,500  | 1,970   | 0,320  | 2,790   | 0,000                  | 0,500  | 5,710   | 1,580  | 7,790   |
| 314   | г. Бузулук                                                                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,250  | 3,570   | 0,000  | 3,820   | 0,000                  | 0,250  | 3,570   | 1,580  | 5,400   | 0,000                  | 0,250  | 0,800   | 0,000  | 1,050   | 0,000                  | 0,250  | 3,570   | 1,580  | 5,400   |
| 315   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-6/0,4кВ № 79, ул.Железнодорожная/ул. Челюскинцев, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004177.                                                                             |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |
| 316   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-160-6/0,4кВ № 190, Красногвардейский водозабор, скважины № 18, 19, 20, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004126.                                                          |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |
| 317   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-6/0,4кВ № 197, ул.Пушкина, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004127.                                                                                                    |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 318   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТП-400-6/0,4кВ № 207, 7 микрорайон, КНС, г. Бузулук. Инв. № БЗЛ 00004321.                                                                                           |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |
| 319   | Реконструкция ТП-443, ТП-40, ТП-8, ТП-216, ТП-20, ТП-25, ТП-390, ТП-397, ТП-29 г. Бузулук                                                                                                                                |                        |        | 2,770   |        | 2,770   |                        |        | 2,770   |        | 2,770   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        | 2,770   |        | 2,770   |
| 320   | Реконструкция ТП-499 (замена силового тр-ра 2х250 кВА на 2х630 кВА), инв. №, ул. Объездная, г. Бузулук                                                                                                                   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 1,260  | 1,260   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 1,260  | 1,260   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                      | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                           | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                           | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                           | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 321   | Реконструкция ТП № 406(замена тр-ра 100кВА на 160кВА), инв.№ БЗЛ 00004910, ул.З Парковая, г.Бузулук                                       |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,320  | 0,320   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,320  | 0,320   |
| 322   | р.ц. Грачевка (Грачевский РУЭС)                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,260   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,260   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,260   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,260   | 0,000  | 0,260   |
| 323   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 9, водозабор,р.ц. Грачевка.Инв. № БЗЛ 00007288.                      |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 324   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-100-10/0,4кВ № 208, ул.Гагарина, р.ц. Грачевка. Инв. № БЗЛ 00007258.                |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |
| 325   | р.ц. Курманаевка (Курманаевский РУЭС)                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,250  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,250   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,160  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   |
| 326   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 118, ул.Чапаева/Крестьянская, р.ц. Курманаевка. Инв. № БЗЛ 00007393 |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 327   | р.ц. Первомайский (Первомайский РУЭС)                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,350   | 0,250  | 0,600   | 0,000                  | 0,000  | 0,600   | 0,000  | 0,600   | 0,000                  | 0,000  | 0,100   | 0,160  | 0,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,510   | 0,000  | 0,510   |
| 328   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 250-10/0,4кВ № 312, ул.Путачева, р.ц. Первомайский. Инв. № БЗЛ 00004958            |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 329   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП- 100-10/0,4кВ № 709, ул.Малочаганная, р.ц. Первомайский. инв. № БЗЛ 00007440.       |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |
| 330   | Реконструкция ТП-322, инв. № БЗЛ00007457, пос. Южный, р/ц Первомайский                                                                    |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,000   |        | 0,000   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 331   | р.ц. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                        | 0,000                  | 0,250  | 1,050   | 0,000  | 1,300   | 0,000                  | 0,250  | 1,050   | 0,000  | 1,300   | 0,000                  | 0,250  | 0,650   | 0,000  | 0,900   | 0,000                  | 0,250  | 1,050   | 0,000  | 1,300   |
| 332   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 111 по ул. Октябрьская, р.ц. Плешаново. Инв. № БЗЛ 00007007.         |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |
| 333   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-400-10/0,4кВ № 510 больница, р.ц. Плешаново. Инв.№ БЗЛ 00007020; р.ц.Плешаново      |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 334   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-250-10/0,4кВ № 511 по ул.Дружбы, р. ц. Плешаново Инв. № БЗЛ 00007021.               |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 335   | Реконструкция ТП-517 (замена силового тр-ра 250 кВА на 400 кВА), инв. № БЗЛ00007026, ул Осипова, р.ц. Плешаново                           |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 336   | р.ц. Тоцкое (Тоцкий РУЭС)                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   |
| 337   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) ТП-160-10/0,4кВ № 136, водозабор, р.ц. Тоцкое.Инв. № БЗЛ 00007327.                     |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |
| 338   | Абдулинские КЭС                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 1,200   | 0,000  | 1,200   | 0,000                  | 0,000  | 0,800   | 0,400  | 1,200   | 0,000                  | 0,000  | 0,800   | 0,000  | 0,800   | 0,000                  | 0,000  | 0,600   | 0,200  | 0,800   |
| 339   | г. Абдулино                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 1,200   | 0,000  | 1,200   | 0,000                  | 0,000  | 0,800   | 0,400  | 1,200   | 0,000                  | 0,000  | 0,800   | 0,000  | 0,800   | 0,000                  | 0,000  | 0,600   | 0,200  | 0,800   |
| 340   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 29 (400 кВА), инв. №АБД00000347 , ул. Рабочая; г. Абдулино       |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        | 0,200   |        | 0,200   |                        |        |         | 0,200  | 0,200   |
| 341   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 32 (400 кВА), инв. № АБД00000348, ул. Полевая; г. Абдулино       |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,200   |        | 0,200   |                        |        | 0,200   |        | 0,200   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                        | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Выход мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                             | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                             | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                             | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 342   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-400-10/0,4 кВ № 37 (400 кВА), инв. № АБД00000406, ул. Чкалова, г. Абдулино                                         |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |                        |        | 0,400   |        | 0,400   |
| 343   | <b>Бугурусланские КЭС</b>                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,873  | 0,570   | 0,000  | 1,443   | 0,000                  | 0,810  | 0,000   | 1,033  | 1,843   | 0,000                  | 0,633  | 0,590   | 0,000  | 1,223   | 0,000                  | 0,570  | 0,000   | 1,053  | 1,623   |
| 344   | <b>г. Бугуруслан</b>                                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,713  | 0,570   | 0,000  | 1,283   | 0,000                  | 0,650  | 0,000   | 0,633  | 1,283   | 0,000                  | 0,473  | 0,590   | 0,000  | 1,063   | 0,000                  | 0,410  | 0,000   | 0,653  | 1,063   |
| 345   | Реконструкция (строительство КТПНП-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 11, инв. № БГР00000288, ул. Мусы Джалиля, ул. Уральская, г. Бугуруслан             |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 346   | Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с -400-6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ № 12, инв. № 00000247, ул. Ленинградская, г. Бугуруслан               |                        | 0,400  |         |        | 0,400   |                        | 0,400  |         |        | 0,400   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |
| 347   | Реконструкция (строительство КТПНТ-63/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) ТП № 151 (оборудование) инв. №БГР00000289, (здание) инв.№БГР 00000249, пер. Куйбышевский, г. Бугуруслан |                        | 0,063  |         |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |                        | 0,063  |         |        | 0,063   |                        |        |         | 0,063  | 0,063   |
| 348   | Реконструкция (строительство КТПНТ-250-6/0,4 кВ взамен ликвидируемой) КТП-250-6/0,4 кВ №19, инв. № БГР00000302, ул. Спортивная, г. Бугуруслан                               |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |
| 349   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТП-160-6/0,4кВ № 89, ул. Белинского, г. Бугуруслан                                                                      |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |
| 350   | Реконструкция (строительство КТПНТ-400-6/0,4 кВ с ТМГ-160/6/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-180-6/0,4 кВ № 96, инв. № БГР00000222, ул. Пригородная, г. Бугуруслан           |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,180   |        | 0,180   |                        |        |         | 0,180  | 0,180   |
| 351   | <b>р.п. Северное (Северный РУЭС)</b>                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   |
| 352   | Реконструкция (строительство КТПНТ-160-10/0,4кВ взамен ликвидируемой) КТП-160-10/0,4кВ № СВ 10-2 инв.№ БГР00 000 663, ул. Комсомольская, р.п. Северное                      |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |
| 353   | <b>р.п. Асекеево (Асекеевский РУЭС)</b>                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,400  | 0,400   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,400  | 0,400   |
| 354   | Модернизация КТП-67, инв № БГР09001128, ул. Шоссейная, с. Асекеево                                                                                                          |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,400  | 0,400   |
| 355   | <b>Сорочинские КЭС</b>                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,300  | 1,010   | 0,000  | 1,310   | 0,000                  | 0,510  | 0,750   | 1,260  | 2,520   | 0,000                  | 0,510  | 0,700   | 0,000  | 1,210   | 0,000                  | 0,510  | 0,500   | 1,200  | 2,210   |
| 356   | <b>г. Сорочинск</b>                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,300  | 1,010   | 0,000  | 1,310   | 0,000                  | 0,510  | 0,750   | 1,260  | 2,520   | 0,000                  | 0,510  | 0,700   | 0,000  | 1,210   | 0,000                  | 0,510  | 0,500   | 1,200  | 2,210   |
| 357   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-160-10/0,4кВ №43 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №110, ул. Интернациональная, г.Сорочинск                       |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         | 0,160  | 0,160   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |
| 358   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) 2КТПНП-2х250-10/0,4 кВ №42 (250 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №109, ул. Чапаева, г.Сорочинск                             |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        | 0,500   |        | 0,500   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 359   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНП-250-10/0,4 кВ №86 (250кВА), п/ст "Промбаза", инв №126, на пересечении ул. 8 Марта, г.Сорочинск                     |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |
| 360   | Реконструкция (строительство взамен ликвидируемой) КТПНТ-100-10/0,4 кВ №50 (100 кВА), п/ст "Сорочинская", инв №114, ул. Интернациональная, г.Сорочинск                      |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        | 0,100   |        | 0,100   |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |
| 361   | Реконструкция ТП-100/10/0,4 кВ № 94, ул. Молодежная, инв. № СР40000073, г. Сорочинск                                                                                        |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                          | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                               | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                               | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                               | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                             | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 362   | Реконструкция ТП-160/10/0,4 кВ № 12, ул. Фурманова, инв. № СРЧ0000087; г. Сорочинск                           |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |
| 363   | Реконструкция ТП-40/10/0,4 кВ № 214, ул. Транспортная, инв. № СРЧ00001700; г. Сорочинск                       |                        | 0,040  |         |        | 0,040   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |
| 364   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №36, ул. Бугульминская, инв. №СРЧ000000104, г. Сорочинск                       |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 365   | Реконструкция ТП №85 фидер №12 ПС "Промбаза", инв. № СРЧ00000125, ул. 8 Марта                                 |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 366   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №37, ул. Куйбышева, инв. №СРЧ000000105, г. Сорочинск                           |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 367   | Реконструкция ТП-250/10/0,4 кВ №19, ул. Калинина, инв. №СРЧ000000090, г. Сорочинск                            |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |
| 2.    | Новое строительство                                                                                           |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
| 2.1   | Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности                                                      |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
| 1     | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                          | 0,000                  | 2,350  | 1,612   | 0,000  | 3,962   | 0,000                  | 2,350  | 0,699   | 1,236  | 4,285   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 2     | Головное предприятие                                                                                          | 0,000                  | 0,090  | 0,000   | 0,000  | 0,090   | 0,000                  | 0,090  | 0,000   | 0,251  | 0,341   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 3     | р.п. Александровка (Александровский РУЭС)                                                                     | 0,000                  | 0,090  | 0,000   | 0,000  | 0,090   | 0,000                  | 0,090  | 0,000   | 0,000  | 0,090   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 4     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНП-160-10/0,4 кВ КТП № 182 инв. № ОРН04000931 L=0,09 км.р.п. Александровка     |                        | 0,090  |         |        | 0,090   |                        | 0,090  |         |        | 0,090   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 5     | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                  | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,211  | 0,211   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 6     | Строительство линии наружного освещения для парка "Салют Победа"                                              |                        | 0,000  |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 7     | Строительство ВЛИ-0,4кВ от вновь построенной МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург  |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,211  | 0,211   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 8     | г. Медногорск (Медногорский РУЭС)                                                                             | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,040  | 0,040   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 9     | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-316 до тепловыпускной №4 МРТС ОАО "Волжская ТГК"                               |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,040  | 0,040   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 10    | Орские КЭС                                                                                                    | 0,000                  | 2,260  | 0,000   | 0,000  | 2,260   | 0,000                  | 2,260  | 0,000   | 0,000  | 2,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 11    | г. Орск                                                                                                       | 0,000                  | 2,260  | 0,000   | 0,000  | 2,260   | 0,000                  | 2,260  | 0,000   | 0,000  | 2,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 12    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-51 по пр. Ленина от Комсомольской площади до ул. Ленинского комсомола. г. Орск |                        | 0,520  |         |        | 0,520   |                        | 0,520  |         |        | 0,520   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 13    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-56 по пр. Мира от Комсомольской площади до ул. Станиславского, г. Орск         |                        | 0,930  |         |        | 0,930   |                        | 0,930  |         |        | 0,930   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 14    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-59 по пр. Ленина от Комсомольской площади до ул. Московской, г. Орск           |                        | 0,810  |         |        | 0,810   |                        | 0,810  |         |        | 0,810   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 15    | Абдулинские КЭС                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 1,393   | 0,000  | 1,393   | 0,000                  | 0,000  | 0,408   | 0,985  | 1,393   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 16    | г.Абдулино                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 1,393   | 0,000  | 1,393   | 0,000                  | 0,000  | 0,408   | 0,985  | 1,393   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 17    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 47, ул. Восточная, Орлова; г. Абдулино                                    |                        |        | 0,767   |        | 0,767   |                        |        |         | 0,767  | 0,767   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                                    | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Выход мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                                         | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 18    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНТ № 57, ул. Восточная                                                                                                                                                   |                        |        | 0,408   |        | 0,408   |                        |        | 0,408   |        | 0,408   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 19    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТПНМ- № 70, ул. Комарова; г. Абдулино                                                                                                                                      |                        |        | 0,218   |        | 0,218   |                        |        |         | 0,218  | 0,218   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 20    | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,219   | 0,000  | 0,219   | 0,000                  | 0,000  | 0,291   | 0,000  | 0,291   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 21    | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,219   | 0,000  | 0,219   | 0,000                  | 0,000  | 0,291   | 0,000  | 0,291   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 22    | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-12, ул. Партизанская, г. Бугуруслан                                                                                                                                      |                        |        | 0,219   |        | 0,219   |                        |        | 0,291   |        | 0,291   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 23    | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,100  | 2,459   | 0,000  | 2,559   | 0,000                  | 0,100  | 1,036   | 1,120  | 2,256   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 24    | Головное предприятие                                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,000  | 0,559   | 0,000  | 0,559   | 0,000                  | 0,000  | 0,559   | 0,000  | 0,559   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 25    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                                            | 0,000                  | 0,000  | 0,559   | 0,000  | 0,559   | 0,000                  | 0,000  | 0,559   | 0,000  | 0,559   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 26    | Строительство КЛ-0,4кВ. Электроснабжение музея воздушных судов гражданской авиации под открытым небом в районе привокзальной площади аэропорта г. Оренбург                                              |                        |        | 0,559   |        | 0,559   |                        |        | 0,559   |        | 0,559   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 27    | «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП № 3009, ул. Шевченко; г. Оренбург»                                                                                                                                        |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 28    | Орские КЭС                                                                                                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 1,784   | 0,000  | 1,784   | 0,000                  | 0,000  | 0,361   | 1,120  | 1,481   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 29    | г. Орск                                                                                                                                                                                                 | 0,000                  | 0,000  | 1,784   | 0,000  | 1,784   | 0,000                  | 0,000  | 0,361   | 1,120  | 1,481   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 30    | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-12, для электроснабжения поликлиники г. Орск                                                                                                                              |                        |        | 1,784   |        | 1,784   |                        |        | 0,361   | 1,120  | 1,481   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 31    | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,000  | 0,116   | 0,000  | 0,116   | 0,000                  | 0,000  | 0,116   | 0,000  | 0,116   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 32    | г. Абдулино                                                                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,000  | 0,116   | 0,000  | 0,116   | 0,000                  | 0,000  | 0,116   | 0,000  | 0,116   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 33    | Строительство 2КЛ-0,4 кВ, ул. Чкалова; г. Абдулино                                                                                                                                                      |                        |        | 0,116   |        | 0,116   |                        |        | 0,116   |        | 0,116   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 34    | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,100  | 0,000   | 0,000  | 0,100   | 0,000                  | 0,100  | 0,000   | 0,000  | 0,100   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 35    | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,100  | 0,000   | 0,000  | 0,100   | 0,000                  | 0,100  | 0,000   | 0,000  | 0,100   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 36    | Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТПНТ-250-6/0,4кВ до строящегося ж/дома , 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                                                                     |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        | 0,100  |         |        | 0,100   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 37    | Воздушные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                                                                   | 0,050                  | 0,462  | 2,433   | 1,665  | 4,610   | 0,000                  | 0,142  | 1,346   | 3,484  | 4,972   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 38    | Головное предприятие                                                                                                                                                                                    | 0,050                  | 0,462  | 1,293   | 0,000  | 1,805   | 0,000                  | 0,142  | 0,320   | 1,677  | 2,139   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 39    | р.ц. Беляевка (Беляевский РУЭС)                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,142  | 0,562   | 0,000  | 0,704   | 0,000                  | 0,142  | 0,000   | 0,562  | 0,704   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 40    | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-5 до ТП-212, по ул. Банковской, р.ц. Беляевка                                                                                                                                  |                        | 0,142  |         |        | 0,142   |                        | 0,142  |         |        | 0,142   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 41    | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. № 5, ул. Авиационная, Советская, Победы, Молодежная; р.ц. Беляевка                                                                                                         |                        |        | 0,562   |        | 0,562   |                        |        |         | 0,562  | 0,562   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 42    | р.ц. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,110  | 0,000   | 0,000  | 0,110   | 0,000                  | 0,000  | 0,110   | 0,000  | 0,110   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 43    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 6 с совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП-712, ул. Ленина; г. Кувандык                                                                                                     |                        | 0,110  |         |        | 0,110   |                        |        | 0,110   |        | 0,110   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 44    | р.ц. Новосергиевка (Новосергиевский РУЭС)                                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 0,731   | 0,000  | 0,731   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,724  | 0,724   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 45    | Строительство ВЛ-10 кВ от ТП № 341 до ТП № 336 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 310, ТП № 336 (0,065 км) (инв. № 00107139, № 00107138), ул. Красноармейская; с. Покровка Новосергиевского р-на |                        |        | 0,473   |        | 0,473   |                        |        |         | 0,483  | 0,483   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 46    | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 3 в сторону ТП № 334, ТП № 333 с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП-334 (0,192 км), инв. № ОРН00107111, по ул. Кирпичная; с. Покровка Новосергиевского р-на        |                        |        | 0,258   |        | 0,258   |                        |        |         | 0,241  | 0,241   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 47    | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                                       | 0,050                  | 0,210  | 0,000   | 0,000  | 0,260   | 0,000                  | 0,000  | 0,210   | 0,000  | 0,210   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 48    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. № 11 от опоры № 1 до ТП № 30, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 30 (0,070 км), ул. Энтузиастов; г. Соль-Илецк                                                         |                        | 0,210  |         |        | 0,210   |                        |        | 0,210   |        | 0,210   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 49    | Строительство ВЛ-10 кВ ф. СИ-10, совместным подвесом с ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 114 по ул. Юбилейная, мкр. "Северный"; г. Соль-Илецк                                                                          | 0,050                  |        |         |        | 0,050   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                      | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                           | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                           | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                           | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                         | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 50    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,100  | 0,100   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 51    | Строительство ВЛ-10 ф. ИВ-5 от п/с Степная до ТП-1582 инв№119932 г. Оренбург                                                                              |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 52    | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,191  | 0,191   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 53    | Строительство участка ВЛ-10 кВ Ф-13 к ТП-4 от опоры № 77 Ф-14                                                                                             |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,191  | 0,191   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 54    | г. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,100  | 0,100   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 55    | Дострой ВЛ-10 кВ Ф-12 инв. № ОРН00105286 от опоры № 48/15 до ТП-314 с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ                                                       |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 56    | Абдулинские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,621   | 0,000  | 0,621   | 0,000                  | 0,000  | 0,507   | 0,114  | 0,621   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 57    | г. Абдулино                                                                                                                                               | 0,000                  | 0,000  | 0,621   | 0,000  | 0,621   | 0,000                  | 0,000  | 0,507   | 0,114  | 0,621   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 58    | Строительство ВЛ3-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП №47, по ул. Восточная, ; г. Абдулино                                                               |                        |        | 0,114   |        | 0,114   |                        |        |         | 0,114  | 0,114   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 59    | Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 57 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино |                        |        | 0,145   |        | 0,145   |                        |        | 0,145   |        | 0,145   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 60    | Строительство ВЛ3-10 кВ от опоры № ВЛ-10 кВ ф. "ПЛ-9" до проектируемой КТП № 70 по ул. Восточная, совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (0,105 км); г. Абдулино |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |                        |        | 0,362   |        | 0,362   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 61    | Бузулукские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,665  | 1,665   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,693  | 1,693   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 62    | р.п. Плешаново (Плешановский РУЭС)                                                                                                                        | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,665  | 1,665   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 1,693  | 1,693   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 63    | Электроснабжение детского сада на 140 мест, ул. Осипова, р.п. Плешаново                                                                                   |                        |        |         | 1,665  | 1,665   |                        |        |         | 1,693  | 1,693   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 64    | Сорочинские КЭС                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,519   | 0,000  | 0,519   | 0,000                  | 0,000  | 0,519   | 0,000  | 0,519   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 65    | г. Сорочинск                                                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 0,519   | 0,000  | 0,519   | 0,000                  | 0,000  | 0,519   | 0,000  | 0,519   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 66    | Строительство ВЛ-10 кВ фидер №5 п/ст "Сорочинская" с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВот ТП № 25, ТП № 29, ул. Карла Маркса, Пушкина, г. Сорочинск.         |                        |        | 0,519   |        | 0,519   |                        |        | 0,519   |        | 0,519   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 67    | Кабельные ЛЭП 6-10 кВ                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,062  | 0,293   | 0,295  | 0,650   | 0,000                  | 0,062  | 0,234   | 0,771  | 1,067   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 68    | Головное предприятие                                                                                                                                      | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,295  | 0,295   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,771  | 0,771   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 69    | р.п. Акбулак (Акбулакский РУЭС)                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,110  | 0,110   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 70    | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 к ТП-70                                                                                                            |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,110  | 0,110   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 71    | р.п. Кувандык (Кувандыкский РУЭС)                                                                                                                         | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,295  | 0,295   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 72    | Строительство КЛ-10 кВ ф. № 6, от ТП-608 до опоры № 105/1 ВЛ-10 кВ ф. № 6, ул. Ленина, г. Кувандык                                                        |                        |        |         | 0,295  | 0,295   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 73    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                              | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,661  | 0,661   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 74    | Строительство 2КЛ-6кВ от 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 до 2КТПНП-630-6-0,4кВ №3271 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                           |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,661  | 0,661   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 75    | Строительство 2КЛ-6кВ от ПС Оренбургская до 2КТПНП-1000-6-0,4кВ №3270 пр. Бр. Коростылевых г. Оренбург                                                    |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 76    | ПИР "Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Юго-Восточная" (2,000 км); г. Оренбург"                                                                                |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,000  | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 77    | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                        | 0,000                  | 0,062  | 0,000   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,062  | 0,000   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 78    | г. Бугуруслан                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,062  | 0,000   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,062  | 0,000   | 0,000  | 0,062   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |

| № п/п | Наименование проекта                                                                                                                                                                  | Ввод мощностей         |        |         |        |         |                        |        |         |        |         | Вывод мощностей        |        |         |        |         |                        |        |         |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|------------------------|--------|---------|--------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                       | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         | план                   |        |         |        |         | факт                   |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                       | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         | МВт, Гкал/час, км, МВА |        |         |        |         |
|       |                                                                                                                                                                                       | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв.                  | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                     | 3                      | 4      | 5       | 6      | 7       | 8                      | 9      | 10      | 11     | 12      | 13                     | 14     | 15      | 16     | 17      | 18                     | 19     | 20      | 21     | 22      |
| 79    | Строительство КЛ-6кВ фидер "Ю-9" отпайка на проектируемую КТПНТ-250-6/0,4кВ ул. Промысловая, г. Бугуруслан                                                                            |                        | 0,062  |         |        | 0,062   |                        | 0,062  |         |        | 0,062   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 80    | Бузулукские КЭС                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,000  | 0,293   | 0,000  | 0,293   | 0,000                  | 0,000  | 0,234   | 0,000  | 0,234   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 81    | г. Бузулук                                                                                                                                                                            | 0,000                  | 0,000  | 0,293   | 0,000  | 0,293   | 0,000                  | 0,000  | 0,234   | 0,000  | 0,234   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 82    | Строительство КЛ-6 кВ ф. "Ретранслятор-1" с ПС "Ж/д больница", ул. Степная; г. Бузулук                                                                                                |                        |        | 0,165   |        | 0,165   |                        |        | 0,165   |        | 0,165   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 83    | Строительство КЛ-6кВ ф. "Дом Быта" с РП № 11 на участке от ТП № 178 до ТП № 445 (демонтаж ВЛ-6кВ ф. "Город-3", 0,128км., инв. № БЗЛ 00003163), ул. Комсомольская, Чапаева, г. Бузулук |                        |        | 0,128   |        | 0,128   |                        |        | 0,069   |        | 0,069   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 84    | Трансформаторные подстанции, оборудование                                                                                                                                             | 0,000                  | 0,410  | 1,070   | 0,000  | 1,480   | 0,000                  | 0,250  | 0,660   | 0,670  | 1,580   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 85    | Главное предприятие                                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,160  | 0,320   | 0,000  | 0,480   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,420  | 0,580   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 86    | р.п. Переволоцк (Переволоцкий РУЭС)                                                                                                                                                   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 87    | Строительство реклоузера по ул. Пушкина, р.п. Переволоцкий                                                                                                                            |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 88    | Строительство реклоузера по ул. Ленинская, р.п. Переволоцкий                                                                                                                          |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 89    | г. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)                                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,160  | 0,000   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,160   | 0,000  | 0,160   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 90    | Строительство КТПНП-160-10/0,4 кВ (160 кВА) № 35, пер. Хлебный, г. Соль-Илецк                                                                                                         |                        | 0,160  |         |        | 0,160   |                        |        | 0,160   |        | 0,160   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 91    | р.п. Саракташ (Саракташский РУЭС)                                                                                                                                                     | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 92    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Мира; р.п. Саракташ                                                                                                                    |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 93    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 8, ф. № 14, ул. Завдская; р.п. Саракташ                                                                                                        |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 94    | Строительство реклоузера ВЛ-10 кВ ф. № 14, ул. Ленина; р.п. Саракташ                                                                                                                  |                        |        |         |        |         |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 95    | г. Оренбург (Оренбургский городской участок)                                                                                                                                          | 0,000                  | 0,000  | 0,320   | 0,000  | 0,320   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,420  | 0,420   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 96    | Строительство 2КТП-400-10/0,4 кВ (2х160 кВА), Ростошинские пруды; г. Оренбург                                                                                                         |                        |        | 0,320   |        | 0,320   |                        |        |         | 0,320  | 0,320   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 97    | Строительство МТП-100-10/0,4кВ п. Южный Урал жил. Сектор Ипподром г. Оренбург                                                                                                         |                        |        |         |        |         |                        |        |         | 0,100  | 0,100   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 98    | Абдулинские КЭС                                                                                                                                                                       | 0,000                  | 0,000  | 0,750   | 0,000  | 0,750   | 0,000                  | 0,000  | 0,500   | 0,250  | 0,750   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 99    | г. Абдулино                                                                                                                                                                           | 0,000                  | 0,000  | 0,750   | 0,000  | 0,750   | 0,000                  | 0,000  | 0,500   | 0,250  | 0,750   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 100   | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ №47 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино                                                                                                           |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         | 0,250  | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 101   | Строительство КТПНТ-400-10/0,4 кВ № 57 (250 кВА), ул. Восточная; г. Абдулино                                                                                                          |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 102   | Строительство КТПНМ-250-10/0,4 кВ № 70 (250 кВА), ул. Комарова; г. Абдулино                                                                                                           |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        | 0,250   |        | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |
| 103   | Бугурусланские КЭС                                                                                                                                                                    | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 104   | г. Бугуруслан                                                                                                                                                                         | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,250  | 0,000   | 0,000  | 0,250   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   | 0,000                  | 0,000  | 0,000   | 0,000  | 0,000   |
| 105   | Строительство КТПНТ-250-6/0,4кВ (250 кВА), 235 квартал, северо-западная часть, г. Бугуруслан                                                                                          |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        | 0,250  |         |        | 0,250   |                        |        |         |        | 0,000   |                        |        |         |        | 0,000   |

Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"

Ю.М. Байдо

Л.Р. Зинурова

А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор  
ГУП "ОКЭС"Ю.В.Астафьев  
(подпись)

М.П.

Финансовые показатели за отчетный период 2015 года \_\_\_\_\_

млн.руб.

| Наименование показателя                                     |                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| место учета                                                 | на конец 2015 года / за отчетный квартал | на конец 2014 года / за 2014 год |
| 1                                                           | 2                                        | 3                                |
| Выручка                                                     | 2693,554 / 1003,122                      | 2637,256                         |
| Чистая прибыль                                              | 273,506                                  | 305,866                          |
| Направления распределения чистой прибыли:                   |                                          |                                  |
| дивиденды                                                   | -                                        | -                                |
| капвложения                                                 | 63,344                                   | 89,689                           |
| EBITDA                                                      |                                          |                                  |
| Дебиторская задолженность, в т.ч.:                          | 335,800                                  | 433,081                          |
| покупатели и заказчики                                      | 293,095                                  | 370,458                          |
| авансы выданные                                             | 11,943                                   | 36,364                           |
| Собственный капитал                                         | 4649,739                                 | 4249,981                         |
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:     | 131,466                                  | 117,945                          |
| кредиты                                                     | 0                                        | 0                                |
| облигационные займы                                         | 0                                        | 0                                |
| займы организаций                                           | 0                                        | 0                                |
| прочее (отложенное налоговое обязательство)                 | 131,466                                  | 117,945                          |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.:                        | 268,938                                  | 240,635                          |
| кредиты и займы*                                            | -                                        | -                                |
| кредиторская задолженность, в т.ч.:                         | 242,054                                  | 216,756                          |
| по строительству                                            | 17,173                                   | 15,024                           |
| по ремонтам                                                 | 4,687                                    | 7,991                            |
| по поставкам топлива                                        |                                          |                                  |
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам           | -                                        | -                                |
| <b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>        |                                          |                                  |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 367,980 / 135,281                        | 344,297                          |
| Профинансировано на отчетную дату                           | 367,988                                  | 345,976                          |
| Обеспеченность источниками финансирования                   | 367,988 / 135,281                        | 345,976                          |
| Дефицит финансирования                                      | -                                        | -                                |
| <b>Оценка кредитного потенциала</b>                         |                                          |                                  |
| Собственная оценка кредитного потенциала:                   |                                          |                                  |
| на 2010 г.                                                  |                                          |                                  |
| на период 2010 - 2012 гг.                                   |                                          |                                  |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала                  |                                          |                                  |

Зам.генерального директора по финансам

Л.Р.Зинурова